



Informationsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2013/11556**
Datum: 11.03.2013
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 581110220
Verfasser: FB Bauen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und VOF	13.03.2013	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: **Statusbericht Infrastrukturprogramm Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost**

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Zusammenfassung

Termine

Die Gesamtmaßnahme befindet sich innerhalb des mit Baubeschluss vom 30.01.2013 vorgelegten Terminrahmens.

Die Arbeiten für den Ausbau der Fiete-Schulze-Straße (Los2) beginnen am 14.03.2013 mit den Baumfällungen.

Die Ersatzpflanzungen (Los 8) in der Otto-Stomps-Straße und in der Grenzstraße beginnen im April.

Kosten

Der aktuelle Stand der Kostenentwicklung weist die Auskömmlichkeit des verfügbaren Kostenrahmens aus.

Die Kostenentwicklung seit Januar ist insbesondere geprägt von den aktuellen Kostenberechnungen der noch zu vergebenden Bauleistungen und den angemeldeten Mehraufwendungen in den laufenden Baumaßnahmen.

Dem stehen nunmehr die Ausschreibungsergebnisse im Los 2 - Fiete-Schulze-Straße und im Los 8 - Ersatzpflanzungen sowie die Konkretisierungen der Nachtragsprognosen gegenüber.

Weiterer Ablauf

Die Durchführung des Ausbaus der Fiete-Schulze-Straße (Los 2) unter Einhaltung des Termin- und Kostenrahmens hat oberste Priorität.

Die laufenden Baumaßnahmen in den übrigen Losen sind zügig zu beenden.

Die Nachtragsverhandlungen für die vorliegenden Nachträge sind voranzutreiben.

Die Kostenbeteiligung der Telekom an den Bauverzögerungskosten im Los 5 ist zu prüfen.

Anlage:

Statusbericht der Projektsteuerung vom 06.03.2013