

Darstellung Mehrkosten 1. Ausbaustufe Modulare Sporthalle

Anlage 1

Kostenstand aus Vorlage für Stadtrat vom 26.3.2014			
		netto	brutto
Summe 100	Grundstück	0 €	0 €
Summe 200	Kosten in Außenanlagen enthalten	0 €	0 €
Summe 300	Bauwerk Baukonstruktion	1.466.700 €	1.745.373 €
Summe 400	Bauwerk technische Anlagen	360.000 €	428.400 €
Summe 500	Außenanlagen (inkl.Erschließung)	180.000 €	214.200 €
Summe 600	Ausstattung	10.000 €	11.900 €
Planungsleistung		478.992 €	570.000 €
Gesamt brutto			2.969.873 €

ermittelte Mehrkosten Stand 12.06.2014	
in brutto	Begründung
0 €	
0 €	
146.120 €	höheres Ausschreibungsergebnis
91.600 €	höheres Ausschreibungsergebnis
116.800 €	höhere Erschließungskosten
0 €	
0 €	
87.000 €	Anpassungen aus zusätzl. Auflagen Brandschutz
57.100 €	Anpassungen für Ausbau Sporthalle Innen
498.620 € Gesamt Mehrkosten brutto	

Gesamtkosten Bauabschnitt 1 Stand 12.06.2014	
in brutto	
0 €	
0 €	
1.891.493 €	
520.000 €	
331.000 €	
11.900 €	
570.000 €	
87.000 €	
57.100 €	
3.468.493 €	