

Kostenberechnung auf der Grundlage Haushaltsliste Stand 15.09.2014

Haushaltsüberwachungsliste 2014

PSP 8.42101019.700.

Verfügbare Mittel 3.468.700,00

Sachkonto 78517777

2.970.000,00

Bezeichnung: HW-Nr. 65 modulare Sporthalle

498.700,00

Firma	Beschreibung	voraussichtl. Betrag	
BGI-Brambach GmbH	Baugrunduntersuchung	5.676,41	3.463.023,59
Dipl.-Ing. M. Goritzka und Partner	Schallschutzuntersuchung	4.275,90	3.458.747,69
MIDIC	Vermessung	10.115,00	3.448.632,69
Hahn Brandschutzbüro	Brandschutzgutachter	6.156,56	3.442.476,13
Hahn Brandschutzbüro 1. Nachtrag	Baubegleitung nach Auflage BOA	7.381,52	3.435.094,61
Hahn Brandschutzbüro 2. Nachtrag	Feuerwehrpläne und Brandschutzordnung	5.870,27	3.429.224,34
snp Architekten und Ingenieure GmbH	Architektenplanung Ph. 3-8	257.533,44	3.171.690,90
PEG Planungs- und EntwicklungsgmbH	Planung Freianlagen Ph.4-8	42.753,00	3.128.937,90
Ing.büro Kasching & Ruttloff GbR	techn. Ausrüstung Starkstrom	74.423,00	3.054.514,90
INNOTECH Leipzig	techn. Ausrüstung Wasser, Gas, Wärme	47.380,00	3.007.134,90
INNOTECH Leipzig	Vorplanung Erschließung	5.000,00	3.002.134,90
GRANER Ingenieure GmbH	Wärme- und Schallschutz, Ph. 3-5	6.610,04	2.995.524,86
bms Baumanagement	Projektsteuerung	101.700,00	2.893.824,86
Becker GmbH Gebäude-/Umwelttechnik	HLS	92.225,00	2.801.599,86
	HLS Nachtrag Lüftung UG	43.668,73	2.757.931,13
Elektro und Beleuchtungs GmbH	Elektro	279.258,13	2.478.673,00
Elektro und Beleuchtungs GmbH	Nachtrag Elektro 1 (BMA)	59.765,13	2.418.907,87
	Nachtrag Elektro 2 (Allgemeinbeleuchtung OG Anbau)	11.230,76	2.407.677,11
Metallbau Samtleben	Austausch Schließzylinder (Notöffnung ehemalige Fernw.-Station)	250,00	2.407.427,11
SWH	Trinkwasseranschluss	4.046,95	2.403.380,16
HWS	HWS Baukosten/Bauüberwachung	135.784,95	2.267.595,21
HWS - 1. Nachtrag	Erdarbeiten für Erschließung	78.308,59	2.189.286,62
FB Bauen	Statikprüfung	23.834,73	2.165.451,89
Goldbeck Nordost GmbH	Rohbau	1.891.507,80	273.944,09
Goldbeck Nordost GmbH Nachtrag 1	Nachtrag 1 (EV1 - Brandschutz)	87.346,00	186.598,09
Goldbeck Nordost GmbH - Nachtrag 2	EV 2 - Schaffung Dachzugang	4.304,30	182.293,79
(Entscheidungsvorlage (EV) Nr. 2 bis 13)	EV 3 - zusätzliche Fluchttür im OG	4.786,44	177.507,34
	EV 4 zwei zusätzliche RWA im Anbau	2.246,05	175.261,29
	EV 5 Baumfällungen als Folge der Lageeinordnung	3.759,00	171.502,30
	EV 6 Elektroantrieb Industrietor für Eismaschine	1.625,40	169.876,90
	EV 7 Elektroantrieb Lüftungsflügel Wandlichtband	2.590,00	167.286,90
	EV 8 Erdarbeiten für Erschließung	0,00	167.286,90
	EV 9b Erdarbeiten Fundamenterder	9.314,38	157.972,52
	EV 10b Ausbau EG Anbau	105.933,80	52.038,72
	EV 11 Fundamentunterfütterung für Innere Erschließung	4.991,70	47.047,01
	EV 12 Tiefbordanlage als Begrenzung Asphalt	3.528,33	43.518,69
	EV 13 Ausbau- und Brandschutzmaßnahmen HAR	5.274,97	38.243,72
Goldbeck Nordost GmbH - Nachtrag 3	Erdbau Kabelgräben (Innere Erschließung ELT) - EV 14	21.798,72	16.445,00
(Entscheidungsvorlage (EV) Nr.14 bis 20)	Mehrmengen Asphalt EV 15	30.011,15	-13.566,15
	Fundamente Container EV 16	37.485,00	-51.051,15
	Ertüchtigung Tribünen gemäß Auflagen BOA/Prüfstatiker (Fundamente)Tribünen EV 17	31.775,00	-82.826,15
	Befestigte Flächen Außenbereich (Fluchtwege und Parkplätze)EV 18	71.625,00	-154.451,15
	Zäune/Containeranschlüsse Außenbereich EV 19	10.810,00	-165.261,15
	Schließen Blechfassade EV 20	3.680,00	-168.941,15
		3.637.641,15	

verfügbares Haushaltsvolumen **3.468.700,00**

Unterdeckung zur Fertigstellung und Inbetriebnahme notwendig **168.941,15**

Deckungsvorschlag nicht förderfähige Kosten aus Eigenmitteln **80.070,00** Nichtverbrauchte Mittel
Antragstellung Stark III

Deckungsvorschlag förderfähige Kosten aus erwarteten Fördermitteln **88.871,15**

zur Information und Bewertung:

Mehrkosten aus Auflagen BOA **234.948,60**