



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

23. August 2016

Beschlusskontrolle

Prüfauftrag aus der Sitzung des Ausschusses für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und VOF am 11.08.2016

**Mündlich Anfrage des Stadtrates Herrn Krause Baumaßnahme der EVH- Georgstraße
Top: Ö 9.2**

Fragestellung:

Herr Krause fragte, ob es zu Verzögerungen bei der Baumaßnahme in der Georgstraße gekommen ist.

Die EVH verlegt in diesem Bereich eine Fernwärmetrasse und hat auf Nachfrage hierzu Folgendes mitgeteilt:

Auf Grund von verkehrstechnischen Regelungen (Parkplatz Freihaltung, Zufahrt Grundstück für Behinderte) musste die Baumaßnahme in der Georgstraße in zwei Bauabschnitte aufgeteilt werden. Bei den Aufgrabungsarbeiten im Bereich des Anschlusspunktes Fernwärme-Kanal wurde festgestellt, dass im vorhandenen nicht begehbaren und einsehbaren Kanal die Festpunkte, sowie die Isolierung der Leitung stark beschädigt sind. Um eine stabile Fernwärmeversorgung der Bestandskunden und des Neukunden Wohnpark Paulusviertel zu gewährleisten, wurde festgelegt den Leitungsabschnitt zwischen den Häusern Georgstraße 1 und 12 umgehend auszutauschen.

Dazu mussten durch das baubegleitende Ingenieurbüro die statischen Gegebenheiten berechnet werden und daraufhin die Materialbestellung ausgelöst werden. Die Arbeiten konnten dann in der 27. und 28. KW 2016 durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit den zuvor ungeplanten genannten Arbeiten am Fernwärmenetz wurde in Abstimmung mit der HWS auch die in diesem Bereich befindliche Trinkwasserleitung mit ausgewechselt. Aus diesen Gründen wurden die Arbeiten im 1. Bauabschnitt um 4 Wochen überschritten. In der 31. KW wurden die Arbeiten im 2. Bauabschnitt in der Georgstraße begonnen. Die Arbeiten für den 2. BA sollen in der Georgstraße bis zur 37. KW abgeschlossen sein.

Uwe Stäglin
Beigeordneter