



## Informationsvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VII/2022/04106**  
Datum: 19.05.2022  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11174.03/58110220  
Verfasser: FB Immobilien  
Plandatum:

| Beratungsfolge    | Termin     | Status                      |
|-------------------|------------|-----------------------------|
| Bildungsausschuss | 31.05.2022 | öffentlich<br>Kenntnisnahme |

**Betreff: Informationsvorlage zur Bauzeitverschiebung der Brandschutzgrund-  
sicherung der Grundschule „August Hermann Francke“, Haus 40,  
Franckeplatz 1, 06110 Halle (Saale) mit der Bewilligung von Fördermitteln  
im Zuge des Fördermittelprogramms „Gewährung von Zuwendungen zur  
Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen“**

Die Bauzeitverschiebung wird zur Kenntnis genommen.

Die Baumaßnahme wird aufgrund von Kapazitätsengpässen der Fachfirmen und verlängerten Lieferfristen der Haustechnischen Anlagen auf die Sommerferien 2023 verschoben.

Die Bestell- und Lieferzeiten der Haustechnischen Anlagen belaufen sich derzeit auf ca. 6-9 Monate. Die Ausführung der Baumaßnahmen ist nicht während der Schulzeit möglich. Für die Installation der Luftspülanlage wird Baufreiheit im einzigen Treppenhaus vorausgesetzt, so dass die Ausführung in den Sommerferien 2023 für den Großteil der Baumaßnahmen geplant ist. Eine Verschiebung auf andere Ferien ist aufgrund der kurzen Feriendauer nicht möglich.

Dr. Judith Marquardt  
Beigeordnete Kultur und Sport