


Ursprüngliche Zeitkette (Haushaltsermächtigung 10/2024)

Projektstand:


Baustart erfolgt, Baustelleneinrichtung 100 %, Abbruch begonnen

(Entkernung Schulgebäude, u.a. Rückbau Sanitärbereich, Trockenbau, Fußboden und Türen)

Bauablauf:



Beschaffung Modulanlage:



FAZIT:

Die Beschaffung und Inbetriebnahme der Modulanlage kann nach aktuellem Stand bis vsl. Februar 2026 realisiert werden.

Daraus ergibt sich eine verbleibende Nutzungsdauer für die Schule **von ca. 2 Monaten**.

Neue Zeitkette

(Haushaltsermächtigung vorauss. 02/2025)

- Zeitkette (analog Präsentation Stadtrat 09/2024)
 - 01/25 Genehmigung und Auslegung Haushalt 2025
 - 02/25 VgV Planung
 - 05/25 Planung, Genehmigung, Baubeschluss
 - 10/25 Vergabe Bauleistung
 - 02/26 Start Bauleistung
 - 06/26 geplante Fertigstellung

- Zeitkette Sanierung Grundschule
 - 04/26 geplante Fertigstellung
 - 08/26 Bezug