



Bericht Projektstand Schulbauprojekte

Stand: 28.05.2026

Erläuterung Bericht Projektstand



Zielstellung:

Kurzbericht über Stand im Bau befindlicher Projekte

Inhalt:

Wesentliche Aussagen zum generellen Umfang des Projektes einschließlich Projektzeitraum

Vertiefte Aussagen zu Projektstand, Ausführung und Vergaben, Kosten und Einzugstermin

Legende: Visualisierung Projektstand



Keine Maßnahmen erforderlich



Maßnahmen eingeleitet



Maßnahmen erforderlich, Lösung noch offen




Laufende Projekte

Grundschule Schimmelstraße



Projekt:	Grundschulneubau
Baubeschluss:	VII/2023/05142 vom 13.02.2023 (Bauzeit: 3. Quartal 2023 - 3. Quartal 2026, Kosten: 27,9 Mio. €)
Baubeginn/-ende:	3. Quartal 2023 - 4. Quartal 2026
Sanierungsumfang:	Neubau einer dreizügigen Grundschule für ca. 300 Schülerinnen und Schüler inklusive Hort, 1,5-Feld Sporthalle und Außenanlagen
Ausstattung und IT:	Neubau wird komplett neu ausgestattet
Projektstand:	Ausbau 65 % (Zimmerer, Dachdecker, Fenster, Estrich, Innenputz, Trockenbau, Sporthallenausbau, Fassade), Freianlagen 15 %, Sanierung Stützmauer 10 % TGA Rohinstallation 100 %, TGA Komplettierung 25 % Vergaben: 100 %
Finanzierungsstand:	Haushaltsansatz 2026 ff.: 30.665.000 € Kostenprognose: 30.642.000 €
Nutzungsbeginn:	abgestimmt mit Schulleitung Herbstferien Schuljahr 2026/27



Grundschule „Rosa Luxemburg“



Projekt: Teilabbruch, Sanierung Bestand und Ergänzungsneubau

Baubeschluss: VIII/2024/00287 vom 27.11.2024
(Bauzeit: 4. Quartal 2025 - 1. Quartal 2027,
Kosten: 19,6 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2025 - 2. Quartal 2027

Sanierungsumfang: Teilabbruch, Sanierung Bestand und Ergänzungsneubau am zukünftigen Schulstandort
Trakehnerstraße 1, 06124 Halle (Saale)


Ausstattung und IT: wird komplett neu ausgestattet

Projektstand: Rohbauarbeiten 30 %
Blitzschutzarbeiten 25 %

Vergaben: 42 %

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2026 ff.: 19.630.000 €
Kostenprognose: 19.607.000 €

Nutzungsbeginn: zum Schuljahr 2027/28



Grundschule Otfried Preußler



Projekt: Sanierung/ Brandschutz/ Außenanlagen

Baubeschluss: VI/2017/03614 vom 30.10.2018
(Bauzeit: 2. Quartal 2019 - 3. Quartal 2021,
Kosten: 8,7 Mio. €)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2024 - 3. Quartal 2026

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen


Ausstattung und IT: Schule wird komplett neu ausgestattet

Projektstand: Bautätigkeit: Rohbau 100 %,
TGA + Ausbau 85 %, Dach 100 %,
Fassade 100 %, Sonnenschutz 100 %
Freianlagen 65 %

Vergaben: 100 %

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2026 ff.: 13.977.000 €
Kostenprognose: 13.970.000 €

Nutzungsbeginn: zum Schuljahr 2026/27



Grundschule Otfried Preußler



„Marguerite Friedlaender Gesamtschule“



Projekt: Fassadensanierung

Baubeschluss: VII/2020/01765 vom 24.03.2021
(Bauzeit: 4. Quartal 2021 - 3. Quartal 2022,
Kosten: 10,6 Mio. € - davon 2,246 Mio. für Fassade)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2024 - 2. Quartal 2026


Sanierungsumfang: 120 mm-Wärmedämmung inkl. WDVS, Erneuerung Außenfensterbänke und Regenwasserfallrohre, Neugestaltung Fassade in Abstimmung mit Schule

Projektstand: 4. BA: Weiterführung Arbeiten seit Anfang April 2026

Vergaben: 100 %

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2026 ff.: 2.396.500 €
Kostenprognose: 2.396.000 €


Nutzungsbeginn: 2. Quartal 2026



Campushaus Neustadt



Projekt:	Neubau Campushaus
Baubeschluss:	VIII/2025/00986 vom 28.05.2025 (Bauzeit: 2. Quartal 2026 - 1. Quartal 2028, Kosten: 14,7 Mio. €)
Baubeginn/-ende:	2. Quartal 2026 - 2. Quartal 2028
Sanierungsumfang:	Abbruch Bestandsgebäude (bis auf KG, EG und Teile 1. OG) Richard-Paulick-Straße 13, Neubaukomplex mit Werkhalle und Labor mit Option auf Erweiterung
Projektstand:	Schadstoffsanierung abgeschlossen Abbruch Ende April 2026 begonnen, Rückbau Dachgeschoss + ein Obergeschoss Vergaben: 10 %
Finanzierungsstand:	Haushaltsansatz 2026 ff.: 14.703.000 € Kostenprognose: 14.703.000 €
Nutzungsbeginn:	2. Quartal 2028





Weitere Projekte in Planung (Auszug)

Förderschule „Astrid Lindgren“

Schulstandort Ludwig-Bethcke-Straße 11



Projekt: Abriss Bestandsgebäude und Neubau

Variantenbeschluss: VII/2022/04390 vom 28.09.2022
(Bauzeit: 4. Quartal 2024 - 3. Quartal 2026,
Kosten: 15,9 Mio. €)



Baubeginn/-ende: 2. Quartal 2026 - 2. Quartal 2029


Sanierungsumfang: Abriss Bestandsgebäude und Neubau Schulgebäude

Ausstattung und IT: wird komplett neu ausgestattet

Projektstand: Fortschreibung LP 3
Baubeschluss im Gremienlauf Juni 2026

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2026 ff.: 26.497.000 €
Kostenprognose: 26.497.000 €
(Vorbehaltlich Genehmigung Invest-HH 2026 ff.)

Nutzungsbeginn: Zum Schuljahr 2029/2030



Kooperative Gesamtschule „Ulrich von Hutten“




Projekt:	Neubau Fachraumkomplex
Variantenbeschluss:	VII/2024/07032 vom 19.06.2024 (Bauzeit: 2. Quartal 2026 - 3. Quartal 2027, Kosten: 14,5 Mio. €)
Baubeginn/-ende:	siehe Projektstand
Sanierungsumfang:	Neubau Fachraumkomplex (WTH-Zentrum) auf dem Schulgelände der Kooperativen Gesamtschule „Ulrich von Hutten“
Ausstattung und IT:	wird komplett neu ausgestattet
Projektstand:	nach Prüfung sind Kapazitäten ausreichend → kein Erweiterungsbau notwendig
Finanzierungsstand:	Haushaltsansatz 2026 ff.: kein Ansatz Kostenprognose: ./.
Nutzungsbeginn:	siehe Projektstand

Sporthalle Grundschule Otfried Preußler



Projekt:	Neubau Sporthalle
Baubeschluss:	für Gremienlauf Juni 2026 (Verzicht auf Variantenbeschluss, da alternativlos)
Baubeginn/-ende:	1. Quartal 2027 - 2. Quartal 2028
Sanierungsumfang:	Ersatzneubau Schulsporthalle als 2-Feldsporthalle mit 3-Feld-Linierung
Projektstand:	Erarbeitung LP 3 und Baubeschluss
Finanzierungsstand:	Haushaltsansatz 2026 ff.: 6.971.000 € Kostenprognose: 6.945.000 € (Vorbehaltlich Genehmigung Invest-HH 2026 ff.)
Nutzungsbeginn:	3. Quartal 2028




Giebichensteingymnasium „Thomas Müntzer“

Außenstelle Rainstraße




Projekt:	Komplexsanierung
Baubeschluss:	VIII/2025/01655 vom 26.11.2025 (Bauzeit: 2. Quartal 2026 – 1. Quartal 2028, Kosten: 17.152.600 €)
Baubeginn/-ende:	2. Quartal 2026 - 3. Quartal 2028
Sanierungsumfang:	Sanierung des Schulobjektes, Erweiterungsbau Verwaltung, Ersatzneubau Küche, inkl. Außenanlagen
Projektstand:	Baugenehmigung vsl. 05/2026 Weiterbeauftragung ab LP 5 Verzögert durch fehlende Freigabe HH 2026 ff.
Finanzierungsstand:	Haushaltsansatz 2026 ff.: 17.152.000 € Kostenprognose: 17.152.000 € (Vorbehaltlich Genehmigung Invest-HH 2026 ff.)
Nutzungsbeginn:	zum Schuljahr 2028/29



Erweiterung Christian-Wolff-Gymnasium



Projekt:	Erweiterung
Baubeschluss:	Baubeschluss im Gremienlauf März 2026 (Verzicht auf Variantenbeschluss)
Baubeginn/-ende:	1. Quartal 2027 - 2. Quartal 2028
Sanierungsumfang:	Verbesserung der Lernbedingungen am Christian-Wolff-Gymnasium im Rahmen des Startchancen-Programms (SCP)
Projektstand:	Bauantrag eingereicht, Fördermittelantrag vorbereitet
Finanzierungsstand:	Haushaltsansatz 2026 ff.: 14.977.000 € Kostenprognose: 14.900.000 € (Vorbehaltlich Genehmigung Invest-HH 2026 ff.)
Nutzungsbeginn:	zum Schuljahr 2028/2029



Grundschule am Kirchteich und FÖS „Christian Gotthilf Salzmann“



Projekt: Komplettsanierung

Baubeschluss: VIII/2025/02020 vom 25.03.2026
(Bauzeit: 3. Quartal 2026 – 1. Quartal 2029,
Kosten: 22,945 Mio. €)


Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2026 - 1. Quartal 2029

Sanierungsumfang: Komplettsanierung und Erweiterungsanbau für
Lernlandschaften zur Verbesserung der
Lernbedingungen im Rahmen des Start-Chancen-
Programms (SCP)

Projektstand: Erarbeitung LP 4
Baugenehmigung Umsetzen Modulanlage erteilt
Ausschreibung Umsetzung erfolgt

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz 2026 ff.: 22.946.000 €
Kostenprognose: 22.380.000 €
(Vorbehaltlich Genehmigung Invest-HH 2026 ff.)


Nutzungsbeginn: zum Schuljahr 2028/2029



Grundschule Johannesschule



Projekt:	Komplettsanierung
Variantenbeschluss:	VIII/2025/02090 März 2026 (Bauzeit: 3. Quartal 2027 – 3. Quartal 2029, Kosten: 25,585 Mio. €)
Baubeginn/-ende:	4. Quartal 2027 – 3. Quartal 2029
Sanierungsumfang:	Komplettsanierung und Erweiterung Hortgebäude
Projektstand:	LP 2 Fortschreibung, weitere Planung
Finanzierungsstand:	Haushaltsansatz 2026 ff.: 25.585.000 € Kostenprognose: 23.342.000 € (Vorbehaltlich Genehmigung Invest-HH 2026 ff.)
Nutzungsbeginn:	zum Schuljahr 2029/2030



Weitere Projekte in Planung und Vorbereitung (Auszug aus Gesamtmaßnahme)



- **Grundschule Südstadt – ab 2027**
- **Grundschule Heideschule – ab 2028**
- **Grundschule Radewell – ab 2028**
- **BbS IV – ab 2027**
- **Umsetzung Maßnahme Startchancen-Programm**

Umzugsszenario Schulen Stand 09/2025



- **Ausweichstandort Ottostraße 25 (23 AUR Kapazität)**
vsl. GS Johannesschule ab 3. Quartal 2027 (17 Klassen und Hort)
- **Ausweichstandort Rigaer Straße inklusive Modulgebäude (33 AUR Kapazität)**
GS Otfried Preußler seit 3. Quartal 2024 (27 Klassen)
vsl. FÖS „Christian Gotthilf Salzmann“ ab 3. Quartal 2026
- **Ausweichstandort Dölauer Straße (17 AUR Kapazität)**
Prüfung weiterer Nutzung
- **Ausweichstandort Modulanlage „Mötzlicher Straße“ (13 AUR Kapazität) → Umsetzung zur GS „am Kirchteich“**
GS „am Kirchteich“ ab 3. Quartal 2026 (13 Klassen)





IKT-Förderung 2026

Ergänzungsbeschaffung mobiler Endgeräte

41 Anträge gestellt → 35 Anträge genehmigt

bewilligte Investitionssumme: 1.683.500 € → davon 1.346.800 € Fördermittel (80 %)

Umfang Beschaffung:

- Laptops: 1.560 Stück
- iPads: 550 Stück

Ausschreibungsbeginn mit Freigabe der Mittel durch die Kämmerei ist erfolgt

Realisierung ab Mai 2026 geplant