



Stadt Halle (Saale)  
Dezernat Planen und Bauen

23. September 2011

**Beschlusskontrolle zur Stadtratssitzung vom 31.08.2011**

**TOP Ö 10.5**

**Anfrage Herr Scholtyssek, CDU-Fraktion, nach Gründen für die Verzögerung der Fertigstellung der Baumaßnahme in der Delitzscher Straße, Kreuzung Grenzstraße sowie nach dem Termin der Fertigstellung**

Antwort der Verwaltung:

Im Bauabschnitt 13 A (Knoten Grenzstraße-Knoten Fiete-Schulze-Straße) konnten die Baumaßnahmen termingemäß im Frühjahr 2011 begonnen werden. Auf der Südseite des Knotens Grenzstraße wurden die Maßnahmen der Versorgungsunternehmen und des Verkehrsbaus im Mai 2011 abgeschlossen. Auf der nachfolgenden Nordseite des Bauabschnittes waren zusätzliche Leistungen durch die Versorgungsunternehmen erforderlich (erhöhte Grundwasserstände, Schwemmsande, starke Niederschläge, unbekannte Leitungslagen). Hierdurch kam es zu einem zeitlichen Verzug. Die Verkehrsfreigabe des nördlichen Kreuzungsbereiches Grenzstraße und der nördlichen Fahrbahn bis zur Fiete-Schulze-Straße ist in der 40. KW 2011 geplant.

Uwe Stäglin  
Beigeordneter