# Statusbericht zum Projekt Ausbau/Umgestaltung der Thomasiusstraße

PSP 7.660057700 / 8.51108043.700 Stand: 31.03.2016

#### Kurzbeschreibung des Projekts

Die Thomasiusstraße soll aufgrund ihres technischen Verschleißzustandes und des ungenügenden Ausbaustandards im gesamten Straßenraum durch bedarfsgerechte Optimierung des Straßenquerschnittes und grundhafte Erneuerung der verkehrlichen Anlagen funktional und gestalterisch aufgewertet werden.

Der grundhafte Ausbau der Verkehrsanlage zwischen Philipp-Müller-Straße und Turmstraße erfolgt als Bestandteil des Stadtumbaugebietes "Südliche Innenstadt" im Rahmen des "Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Halle (Saale)" mit dem Ziel der Aufwertung des öffentlichen Raums in einem Gründerzeitgebiet.

Die verkehrlichen Defizite sollen durch eine neue Querschnittsaufteilung beseitigt werden. Zur Aufwertung der Straße mit überwiegender Wohnfunktion und als wesentlich raumwirksames Mittel werden Bäume in den öffentlichen Straßenraum eingeordnet.

Geplanter Straßenquerschnitt:

- 2,65 m Gehweg
- 2,00 m Parkstreifen mit integrierten Baumscheiben
- 5,50 m Fahrbahn mit zwei Fahrstreifen
- 2,00 m Parkstreifen mit integrierten Baumscheiben
- 2,65 m Gehweg

Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt, aufgrund des Verkehrsaufkommens sind keine separaten Radverkehrsanlagen erforderlich.

Gleichzeitig beabsichtigt die HWS die überalterten Wasser- und Mischwassersysteme zu sanieren bzw. zu erneuern. Des Weiteren plant die EVH ihre Leitungssysteme grundhaft zu erneuern, insbesondere ist der Gasleitungsbestand erneuerungsbedürftig. Die Bündelung der Maßnahmen sichert eine dauerhafte Qualität der neuen Verkehrsanlage und vermeidet nachträgliche Eingriffe.

#### Vorliegende Beschlüsse bzw. Informationen in den Ausschüssen

- V/2012/10510 Stadtrat 21.11.2012 Gestaltungsbeschluss
- VI/2015/01326 Stadtrat 30.03.2016 Baubeschluss

#### **Darstellung des Projektfortschritts**

Die Entwurfsplanung ist fertiggestellt. Mit der Ausführungsplanung wird nach dem Baubeschluss im April 2016 begonnen.

## **Themen Projektumsetzung**

Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt aktuell planmäßig.

#### Kostenstruktur gemäß Baubeschluss

### (entspricht aktueller Kostenplanung Stand 31.03.2016)

Die Finanzierung erfolgt aus dem Finanzhaushalt der Stadt Halle (Saale).

Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar.

Gesamtkosten: 3.505.700,00 Euro Fördermittel: 1.789.900,00 Euro Sanierungsbedingte Einnahmen: 103.900,00 Euro Eigenmittel: 961.900,00 Euro Ausbaubeiträge: 650.000,00 Euro

Die Gesamtmaßnahme befindet sich im aktuellen Budget.