



Bauprojekte in Ausführung und Fertigstellung 2019 bis 2023



Projekte mit STARK III-Förderung



Lernzentrum Halle-Neustadt

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2020

Projektstand: **in Ausführung:** Baustelleneinrichtung und Abbruch- und Rohbauarbeiten, Gerüstbau, Dachdecker, Fenster, Elektro
beauftragt: Schlosser, ALU-Glas-Elemente, Trockenbau, Heizung, Sanitär, Lüftung, Fernmeldeanlagen, Fachunterrichtsräume, Aufzug, Fliesen, Tischler, WDVS



Ausweichstandort: Harzgeroder Straße, Trakehner Straße → Umzug: 3. Quartal 2020

Kostenrahmen: ca. 11,3 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2020 neu ausgestattet (Mobilier und IT), Anschluss Glasfasernetz (ITN-XT)



Grundschule Hanoier Straße

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 4. Quartal 2020

Projektstand: **in Ausführung:** Baustelleneinrichtung und Abbrucharbeiten, Gerüstbau
in Vergabe: Rohbau

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
80 %

Ausweichstandort: Ottostraße 25 seit Aug. 2019 in Nutzung → Rückzug 4. Quartal 2020

Kostenrahmen: ca. 7 Mio. €, davon Fördermittel: 2 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2020 neu ausgestattet (Mobilier und IT)





Grund- und Gemeinschaftsschule Kastanienallee

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)



Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2020

Projektstand: **in Ausführung:** Abbruch- und Rohbauarbeiten
beauftragt: Heizung, Lüftung, Starkstrom, Schwachstrom, Schlosser, Tischler
in der Vergabe: Gerüstbau, Dachdecker, Fenster, Estrich, WDVS

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
70 %

Ausweichstandort: Schule am Holzplatz seit 08/2019 → Rückzug 4. Quartal 2020

Kostenrahmen: ca. 11,3 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2020 neu ausgestattet (Mobilier und IT), Anschluss Glasfasernetz (ITN-XT)

Gymnasium Südstadt

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021

Projektstand: **in Ausführung:** Baustelleneinrichtung und Abbrucharbeiten
in Vergabe: Rohbau



Erfüllungs-
stand
Vergabe:
40 %

Ausweichstandort: Schulgebäude Rigaer Straße und zusätzliches Modulgebäude seit Aug. 2019 in Nutzung → Rückzug 3. Quartal 2021

Kostenrahmen: ca. 11,7 Mio. €, davon Fördermittel ca. 3,1 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobilier und IT)



Grundschule „Hans Christian Andersen“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021

Projektstand: **in Ausführung:** Baustelleneinrichtung und Abbrucharbeiten, Aufzug
ausgeschrieben: Fenster, ELT, Rohbau

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
20 %



Ausweichstandort: Modulbauweise, Grundstück Mötzlicher Straße 15b in Nutzung seit 09/2019 → Rückzug 3. Quartal 2021

Kostenrahmen: ca. 10 Mio. €, davon Fördermittel: 2,6 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobilier und IT)



Grundschule „Albrecht Dürer“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (2. Tranche)

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2020 / 3. Quartal 2021

Projektstand: **in Vergabe:** Baustelleneinrichtung, Abbruch- und Rohbau



Erfüllungs-
stand
Vergabe:
10 %

Ausweichstandort: Dölauer Straße 71 seit 10/2019 → Rückzug 3. Quartal 2021

Kostenrahmen: ca. 8,3 Mio. €, davon Fördermittel: 2,82 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)



Grundschule „G. E. Lessing“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (2. Tranche)

Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2020 / 4. Quartal 2021

Projektstand: Ausführungsplanung LpH 5-7 HOAI, Vorbereitung Vergaben



Ausweichstandort: Holzplatz 4 ab 4. Quartal 2020 → Rückzug 4. Quartal 2021

Kostenrahmen: ca. 7,2 Mio. €, davon Fördermittel 2,1 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobilier und IT)



Grundschule „Auenschule“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeginn/-ende: 2. Quartal 2020 / 4. Quartal 2021

Projektstand: Ausführungsplanung LpH 5 HOAI



Erfüllungs-
stand
Vergabe:
0 %

Ausweichstandort: Regensburger Straße 35 ab 1. Quartal 2020 → Rückzug 4. Quartal 2021

Kostenrahmen: ca. 8,5 Mio. €, davon Fördermittel: 3,2 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobilier und IT)



Grundschule „Silberwald“ und Förderschule „Janusz Korczak“

Projekt: Energetische und Allgemeine
Sanierung STARK III plus EFRE
(3. Tranche)

Baubeginn/-ende: 2. Quartal 2021 / 2. Quartal 2022

Projektstand: Ausführungsplanung LpH 5 HOAI

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
0 %

Ausweichstandort: Ottostraße 25 ab 1. Quartal 2021 → Rückzug 2. Quartal 2022

Kostenrahmen: ca. 11,4 Mio. €, davon Fördermittel: ca. 4,6 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)





Berufsbildende Schule III „Johann Christoph von Dreyhaupt“, Harzgeroder Straße 63-65

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 4. Quartal 2021

Projektstand: Ausführungsplanung LpH 5 HOAI

Neuer Schulstandort: ab 4. Quartal 2020

Kostenrahmen: ca. 12,6 Mio. €

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
0 %

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobiliar und IT)





Sekundarschule „Am Fliederweg“

Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2021 / 4. Quartal 2021

Projektstand: Ausführungsplanung LpH 5 HOAI
Ausschreibung LpH 6 HOAI



Erfüllungs-
stand
Vergabe:
0 %

Ausweichobjekt: Holzplatz 4 ab 1. Quartal 2021 → Rückzug 4. Quartal 2021

Kostenrahmen: ca. 7,5 Mio. €, davon Fördermittel: ca. 2,7 Mio. €

Sanierungsumfang: Energetische und allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)



Turnhallen

Turnhalle Lernzentrum westl. Neustadt (STARK III)

- Baukosten: 2,4 Mio. €
- Projektstand: LpH 6-8 HOAI
- Baubeginn / -ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2020

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
80 %

Turnhalle Marguerite Friedlaender Gesamtschule (STARK III)

- Baukosten: 2 Mio. €
- Projektstand: LpH 6-8 HOAI
- Baubeginn / -ende: 4. Quartal 2019 / 4. Quartal 2020

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
30 %

Turnhalle Gymnasium Südstadt (STARK III)

- Baukosten: 2 Mio. €
- Projektstand: LpH 5-7 HOAI
- Baubeginn / -ende: 2. Quartal 2020 / 3. Quartal 2021

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
0 %



Turnhallen

Turnhalle Sekundarschule „Am Fliederweg“ (STARK III)

- Baukosten: 2,1 Mio. €
- Projektstand: LpH 3-4 HOAI
- Baubeginn / -ende: 1. Quartal 2021 / 4. Quartal 2021

Turnhalle Grundschule Auenschule (Landesförderprogramm)

- Baukosten: 3,5 Mio. €
- Projektstand: LpH 1 HOAI
- Baubeginn / -ende: 4. Quartal 2021 / 4. Quartal 2022



*Turnhalle
Gymnasium Südstadt*



Projekte ohne STARK III-Förderung

Ausweichobjekte

- Dölauer Straße 71 für Grundschule „Albrecht Dürer“ (Umzug am 07. Oktober 2019 **erledigt**)
- Ottostraße 25 für Grundschule Hanoier Straße (Umzug am 20. August 2019 **erledigt**)
- Borchert Straße für Grundschule „Am Zollrain“ (Umzug Winterferien 2020 **vorbereitet**)



*Ausweichstandort
Ottostraße 25*



*Ausweichstandort
Dölauer Straße 71*



Sekundarschule Halle Süd

Projekt: Brandschutzsanierung und IT-Verkabelung

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2018 / 4. Quartal 2019

Projektstand: LpH 8 HOAI

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
100 %

Kostenrahmen: 1,9 Mio. €

Sanierungsumfang: Bilden von Brandabschnitten, Brandschutzverschlüsse, Schaffung von Bypassfluren, IT-Verkabelung

Ausstattung und IT: Schulobjekt wurde 2019 z. T. neu ausgestattet (Möbiliar und IT)
2020 folgt Ergänzungsausstattung





Dachausbau Grundschule Büschdorf

Projekt:	Dachausbau
Baubeginn/-ende:	2. Quartal 2019 / 1. Quartal 2020
Projektstand:	in Ausführung: Trockenbau abgeschlossen, Elektro, HLS Installation, Malerarbeiten begonnen
Kostenrahmen:	550 T €
Sanierungsumfang:	Ausbau des Dachgeschosses, Schaffung von Unterrichts- und Arbeitsräumen
Ausstattung und IT:	Dachausbau wird 2020 neu ausgestattet (Mobilier und IT)




Erfüllungs-
stand
Vergabe:
100 %



Außenstelle Sekundarschule „Johann Christian Reil“

Projekt: Modulbau Rainstraße



Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2019 / 1. Quartal 2020
(Einzug Winterferien 2020)

Projektstand: LpH 7/8 HOAI Vergabe, Bauausführung

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
80 %

Kostenrahmen: 720 T€ (Eigenmittel der Stadt Halle)

Sanierungsumfang: Neubau modulares Schulgebäude

Ausstattung und IT: Ausstattung und IT im Rahmen der Nutzung als Außenstelle (z. T. vorhandene Möbel und IT)



Ausweichstandort Regensburger Str. 35

Projekt: Brandschutztechnische Grundsicherung

Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2019 / 1. Quartal 2020

Projektstand: Ausschreibung / Vergabe der Bauleistungen
(Um- und Ausbau, Tischler, Starkstrom,
Schwachstrom)

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
50 %

Kostenrahmen: 190 T€ (Eigenmittel der Stadt Halle)

Sanierungsumfang: Brandschutzgrundsicherung

Ausstattung und IT: Ausstattung und IT im Rahmen der Nutzung als Ausweichobjekt
(z. T. vorhandene Möbel und IT)





Neues städtisches Gymnasium

Projekt: Grundsanierung

Baubeginn/-ende: 2.+3. Bauabschnitt
2. BA: 2. Quartal 2019 / 2. Quartal 2021
3. BA: 1. Quartal 2021 / 2. Quartal 2022



Projektstand: **in Ausführung:** Baustelleneinrichtung, Abbruch, Restauration historische Türen
in Vergabe: Rohbau
in Bearbeitung: Planung und Umsetzung Freiflächengestaltung der Schulinnenhöfe

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
30 %

Kostenrahmen: 9 Mio. €

Sanierungsumfang: Grundsanierung (Eigenmittel der Stadt Halle)

Ausstattung und IT: Ausstattung mit Mobiliar und IT wird mit Schule abgestimmt



Marguerite Friedlaender Gesamtschule

Projekt: **Neubau Aula**

Baubeginn/-ende: 2. Quartal 2020 / 3. Quartal 2021

Projektstand: LpH 4 HOAI Genehmigungsplanung
LpH 5 HOAI Ausführungsplanung

Erfüllungs-
stand
Vergabe:
0 %



Kostenrahmen: ca. 3,1 Mio. €, davon Fördermittel: 2,6 Mio. €

Sanierungsumfang: Neubau

Ausstattung und IT: Objekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobilier und Technik)
IT-Infrastruktur > über Schulgebäude angebunden



Grundschule „Am Kirchteich“ Förderschule „Christian-Gotthilf-Salzman“

Projekt:	Rettungswegtürme / Zweiter baulicher Rettungsweg	 
Baubeginn/-ende:	1. Quartal 2020 / 3. Quartal 2020	
Projektstand:	LpH 5 HOAI Ausführungsplanung / LpH 6 HOAI Ausschreibung	
Kostenrahmen:	956 T€ Eigenmittel der Stadt Halle (Saale)	
Sanierungsumfang:	Anbau von 4 Rettungswegtürmen für den 2. Rettungsweg aus den Giebelräumen, Renovierung der betroffenen 16 Klassenräume	
Ausstattung und IT:	veraltete Anlage, Schule soll 2023 saniert werden Ausstattung mit Mobiliar und IT wird mit Schule abgestimmt	



Grundschule „August-Hermann-Francke“

Projekt:	Brandschutzsanierung
Baubeginn/-ende:	4. Quartal 2020 / 3. Quartal 2022
Projektstand:	LpH 3 HOAI Entwurfsplanung Erarbeitung Fördermittelantrag bis Dez. 2019
Kostenrahmen:	1,2 Mio. €
Sanierungsumfang:	Brandschutzgrundsicherung
Ausstattung und IT:	Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)





Ausweichstandort Förderschule „Astrid Lindgren“ Ludwig-Bethcke-Straße 11

Projekt: Grundsanierung

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2021 / 3. Quartal 2023

Projektstand: LpH 1 HOAI Variantenprüfung

Kostenrahmen: 5,9 Mio. €

Sanierungsumfang: Grundsanierung

Ausstattung und IT: Ausstattung mit Mobiliar und IT wird mit Schule abgestimmt





Neubau Grundschule Büschdorf

Projekt:	Ersatzneubau
Baubeginn/-ende:	1. Quartal 2021 / 3. Quartal 2022
Projektstand:	Planung über 2020
Kostenrahmen:	2,5 Mio. €
Sanierungsumfang:	Neubau eines Erweiterungsbaus mit Unterrichtsräumen, Garderobenräumen, Gruppenräumen und einem Hausmeisterraum
Ausstattung und IT:	Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)





Berufsbildende Schule IV „Friedrich List“ Charlottenstraße 15

Projekt:	Brandschutzsanierung
Baubeginn/-ende:	2. Quartal 2021 / 4. Quartal 2021
Projektstand:	LpH 1 HOAI
Kostenrahmen:	1,3 Mio. €
Sanierungsumfang:	Trockenlegung, Brandschutz und IT
Ausstattung und IT:	IT wird mit Schule abgestimmt





Berufsbildende Schule IV „Friedrich List“ Am Waisenhausring 13

Projekt: Brandschutzsanierung

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2021 / 3. Quartal 2022

Projektstand: LpH 1 HOAI

Kostenrahmen: 2,6 Mio. €

Sanierungsumfang: Trockenlegung, Brandschutz und IT

Ausstattung und IT: IT wird mit Schule abgestimmt





Grundschule „Wolfgang Borchert“

Projekt: Grundsanierung

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2022

Projektstand: LpH 5 HOAI, weitere Planung ab 2021

Kostenrahmen: 8,8 Mio. €

Sanierungsumfang: allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird neu ausgestattet (Möbiliar und IT)





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit