



**Beschlusskontrolle aus der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, städtische
Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften am 21.01.2020**

**Mündliche Anfrage der Fraktion Hauptsache Halle zum Umsetzungsstand zur
Radverkehrskonzeption der Stadt Halle (Saale) für den Zeitraum 2019 bis 2023**

TOP: 9.1

Antwort der Verwaltung:

**1. In welchem Stadium befinden sich die unter 2.2., „Umsetzung im Zuge der
Beseitigung von Hochwasserschäden“, aufgeführten Maßnahmen? (z.B. Planung –
Ausschreibung – Vergabe – Antragstellung Fördermittel- bauliche Realisierung –
abgeschlossen).**

a) HWM 121	Robert-Franz-Ring	derzeit im Bau
b) HWM 127	Talstraße	derzeit im Bau
c) HWM 260	Elsterstraße	in Planung
d) HWM 179	Kanal-Rennbahn	Planung ist beauftragt, Baubeschluss wird vor der Sommerpause 2020 eingebracht, Baubeginn ab Oktober 2021 bis Frühjahr 2022
e) HWM 191	Peißnitz, Parkweg West	Ausführungsplanung wird derzeit geprüft, Ausschreibung wird vorbereitet, Baubeginn Oktober 2020 bis Frühjahr 2021
f) HWM 261	Pulverweiden- Raben- inselbrücke	Planung ist beauftragt, Baubeschluss wird vor der Sommerpause 2020 eingebracht, Baubeginn ab Oktober 2021 bis Frühjahr 2022
g) HWM 273	SRWW Böllberger Weg	Planungsleistungen werden EU-weit ausgeschrieben, Baubeschluss wird im Frühjahr 2021 eingebracht, Baubeginn 2022

**2. Welche Fristen sind hier noch einzuhalten, um Fördermittel von Land und Bund wie
geplant abzurufen?**

Der Bewilligungsbescheid für die Maßnahmen a, b, c liegt vor. Die Planung und Umsetzung erfolgt entsprechend der im Bewilligungsbescheid ausgewiesenen Zeiträume.

Für die Maßnahmen c, d, e, f, g sind die erforderlichen Mittel bewilligt. Für die aktuellen Zeitschienen sind für die Maßnahmen d, e und f Änderungsanträge beim Landesverwaltungsamt im Oktober 2019 gestellt aber noch nicht bewilligt worden.

3. Sind der Verwaltung Umstände oder Hindernisse bekannt, die dazu führen könnten, dass diese Fristen nicht eingehalten werden?

Nein.

René Rebenstorf
Beigeordneter