



## Anfrage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VII/2020/01057**  
Datum: 05.03.2020  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser: Scholtyssek,  
Andreas

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	25.03.2020	öffentlich Kenntnisnahme

**Betreff: Anfrage der CDU-Fraktion zur Umsetzung des gefassten Baubeschlusses für die Außenanlagen zur Ausweichschule/neue weiterführende Schule am Standort Holzplatz**

Wir fragen die Verwaltung:

- 1. Gab es Abweichungen vom gefassten Baubeschluss wie z.B. Quantität der Bäume, Sträucher, Bänke und Freiraummöbel oder dem Zeitplan der Planung und des Bauablaufs?**
- 2. Sollte es Abweichungen vom Baubeschlusses geben haben, wo lagen dafür die Ursachen?**

gez. Andreas Scholtyssek  
Fraktionsvorsitzender

Baubeschluss für die Außenanlagen zur Ausweichschule/neue weiterführende Schule am Standort Holzplatz [http://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?\\_kvonr=15367](http://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?_kvonr=15367)





**Sitzung des Stadtrates am 25.03.2020**

**Anfrage der CDU-Fraktion zur Umsetzung des gefassten Baubeschlusses für die Außenanlagen zur Ausweichschule / neue weiterführende Schule am Standort Holzplatz**

**Vorlagen-Nummer: VII/2020/01057**

**TOP: 10.5**

**Antwort der Verwaltung:**

**1. Gab es Abweichungen vom gefassten Baubeschluss wie z.B. Quantität der Bäume, Sträucher, Bänke und Freiraummöbel oder dem Zeitraum der Planung des Bauablaufs?**

Auf Grund von Abstimmungen zur Befahrung des Schulgeländes durch die Feuerwehr wurde im Bereich des nördlichen Vorplatzes ein Baum weniger gepflanzt, welcher an einem anderen Standort des Holzplatzes stehen wird. Die Sonnensegel des grünen Klassenzimmers werden jeweils in der Sommerperiode voraussichtlich von Mai bis Oktober montiert und danach wieder demontiert, erstmalig im Mai 2020. Laut Baubeschluss war die Fertigstellung der Außenanlagen für August 2019 geplant. Aufgrund der Lieferfristen sind die Spielbereiche erst im 4. Quartal 2019 vollständig fertiggestellt worden. Die Oberfläche der Laufbahn wird aus Gründen der Witterung im 2. Quartal 2020 endgültig hergestellt.

**2. Sollte es Abweichungen vom Baubeschluss gegeben haben, wo lagen dafür die Ursachen?**

Siehe 1.

Dr. Judith Marquardt  
Beigeordnete für Kultur und Sport