



Flutprojekte des FB Sport

Sportausschusssitzung am 11. November 2020

Maßnahme:

- Ersatzneubau mit Aufständering
- Sanierung Bootshalle
- Gründung Mittelbau

Baubeginn: I. Quartal 2021

Fertigstellung: IV. Quartal 2021

Kosten: 1.550.525 € (Stand 10/2020)

Stand der Maßnahme:

- Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe



Ausbau Eisdome



Maßnahme:

- Erhöhung der Zuschauerkapazität auf 3.300
- Einbau fester Kabinen, WCs, Einrichtungen fürs Catering, technischer Anlagen und Lüftung
- Schaffung von 256 Parkplätzen und 180 Fahrradständern

Baubeginn: März 2014 - Eisdome

IV. Quartal 2021 - Ausbau

Fertigstellung Gebäude: IV. Quartal 2023

Kosten: 18.403.657 € netto (für Bau und Ausbau des Eisdoms)

Stand der Maßnahme:

- Planungsprozess für Ausbaumaßnahme



Wassersportzentrum Osendorfer See



Maßnahme:

- Neubau der Vereinshäuser (HKC und Drachenbootverein)
- Sanierung der Freianlagen

Baubeginn: 04/2018

Fertigstellung: 06/2020



Kosten: 9.240.742 € (5.315.009 € LVwA; 3.925.733 € IB)

Stand der Maßnahme:

- Übergabe der Sportanlage an die Vereine im II. Quartal 2020
- Noch ausstehende Erneuerung der Streckenmarkierung des Sees (erfolgt im Zuge der Seesanieung durch GB II)

Maßnahme:

- Ersatzneubau an anderem Standort – Kreuzvorwerk
- Abbruch am Kirchteich

Baubeginn: I. Quartal 2021

Fertigstellung: IV. Quartal 2021

Kosten: 495.600 € (Stand 10/2020)



Stand der Maßnahme:

- Abbruch am Kirchteich abgeschlossen
- Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe

Sanierung Pferderennbahn



Maßnahme:

- Sanierung des Tribünengebäudes
- Neubau der Wettannahmeschalter (Totalisatoren)
- Sanierung der Stallgebäude und des Geläufs
- Wiederherstellung der Freianlagen



Baubeginn: I. Quartal 2016

Fertigstellung für Rennbetrieb: Oktober 2019

Kosten: 13.516.971 €

Stand der Maßnahme:

- Erster Renntag mit mehr als 8.000 Zuschauern am 31.10.2019
- Planung Freianlagen läuft, Ausschreibung im Frühjahr 2021

Neubau Nachwuchsleistungszentrum



Maßnahme:

- Ersatzneubau am neuen Standort für das Nachwuchsleistungszentrum am Sandanger
- Bau von 5 Groß- und 2 Kleinfeldern

Baubeginn: II. Quartal 2020

Fertigstellung: IV. Quartal 2022

Kosten: 11.285.379 €

Stand der Maßnahme:

- Erdarbeiten laufen, Beginn Herstellung Sportfreianlagen II. Quartal 2021
- Baugenehmigung für Gebäude wird erarbeitet



Uferbefestigung HRV Böllberg/Nelson



Maßnahme:

- Wiederherstellung der Ufermauer und deren Zuwegung

Baubeginn: IV. Quartal 2021

Fertigstellung: IV. Quartal 2022

Kosten: 565.159 €

Stand der Maßnahme:

- Ausführungsplanung

