



Bericht Projektstand Schulbauprojekte

Stand: Februar 2021

Erläuterung Bericht Projektstand



Zielstellung:

Kurzbericht über Stand im Bau befindlicher Projekte

Inhalt:

Wesentliche Aussagen zum generellen Umfang des Projektes einschließlich Projektzeitraum

vertiefte Aussagen zu Projektstand, Ausführung und Vergaben, Kosten und Einzugstermin

Visualisierung Projektstand mittels Ampelsystems



Keine Maßnahmen erforderlich



Maßnahmen eingeleitet



Maßnahmen erforderlich, Lösung noch offen



Abgeschlossene Projekte

Lernzentrum Halle-Neustadt



Projekt:	Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)
Baubeschluss:	VI/2017/03479 vom 13.12.2017
Baubeginn/-ende:	3. Quartal 2019 / 4. Quartal 2020 Außenanlagen Teilfertigstellung für Schulbetrieb 4. Quartal 2020, Gesamtfertigstellung 2. Quartal 2021
Sanierungsumfang:	Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (<i>separater Beschluss und Finanzierung</i>)
Ausstattung und IT:	Schulobjekt wurde neu ausgestattet (Möbiliar und IT), Anschluss Glasfasernetz (ITN-XT)
Projektstand:	feierliche Übergabe am 26.10.2020
Kosten:	12,57 Mio. €



Grund- und Gemeinschaftsschule Kastanienallee



Projekt:	Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)
Baubeschluss:	VII/2017/03496 vom 13.12.2017
Baubeginn/-ende:	3. Quartal 2019 / 4. Quartal 2020 Außenanlagen Teilfertigstellung für Schulbetrieb 4. Quartal 2020, Gesamtfertigstellung 2. Quartal 2021
Sanierungsumfang:	Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (<i>separater Beschluss und Finanzierung</i>)
Ausstattung und IT:	Schulobjekt wurde neu ausgestattet (Möbiliar und IT), Anschluss Glasfasernetz (ITN-XT)
Projektstand:	Einzug der Schule zum 2. Januar 2021 erfolgt
Kosten:	12,7 Mio. €






Laufende Projekte mit STARK III-Förderung

Turnhalle Lernzentrum Halle-Neustadt




Projekt:	Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)
Baubeschluss:	VI/2017/03500 vom 27.11.2017
Baubeginn/-ende:	3. Quartal 2019 / 1. Quartal 2021
Sanierungsumfang:	Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung
Ausstattung und IT:	Objekt wird 2021 neu ausgestattet
Projektstand:	Bautätigkeit: 90 %
	Vergaben: 100 %
Finanzierungsstand:	Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 3.622.409 € Kostenprognose: 3.560.000 €
Nutzungsbeginn:	1. Quartal 2021



Grundschule Hanoier Straße



Projekt:	Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)
Baubeschluss:	VI/2017/03511 vom 18.12.2017
Baubeginn/-ende:	3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021
Sanierungsumfang:	Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (<i>separater Beschluss und Finanzierung</i>)
Ausstattung und IT:	Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)
Ausweichstandort:	Ottostraße 25
Projektstand:	Bautätigkeit: 75 % Außenbereich: aktuell Kanalarbeiten begonnen, Fertigstellung Fassade in 2020 Innenbereich: Trockenbau, Bodenleger, Maler
	Vergaben: ca. 95 %
Finanzierungsstand:	Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 8.312.280 € Kostenprognose: 8.300.000 €
Einzug:	3. Quartal 2021-Einzug für Sommerferien geplant



Gymnasium Südstadt



Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03510 vom 15.11.2017

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 3. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (*separater Baubeschluss und Finanzierung*)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)


Ausweichstandort: Rigaer Straße

Projektstand: Bautätigkeit: ca. 65 %
Außenbereich: Fassade
Innenbereich: Trockenbau, Maler, HLS, Innenputz

Vergaben: ca. 95 %

Finanzierungsstand: Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 13.826.772 €
Kostenprognose: 13.800.000 €

Einzug: 3. Quartal 2021-Einzug für Sommerferien geplant
Fertigstellung FÜR 4. Quartal 2021



Turnhalle Gymnasium Südstadt



Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03510 vom 15.11.2017

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 2. Quartal 2021


Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen

Projektstand: Bautätigkeit: ca. 35 %
Außenbereich: Fassadenarbeiten
Innenbereich: Abbrucharbeiten,
Bodenplatte Sozialtrakt 50 %

Vergaben: ca. 85 %

Finanzierungsstand: Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 2.810.774 €
Kostenprognose: 2.660.000 €

Nutzungsbeginn: 3. Quartal 2021-Innutzunahme für Sommerferien geplant



Grundschule „Hans Christian Andersen“



Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (1. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/03514 vom 28.02.2019

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2019 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (*separater Beschluss und Finanzierung*)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)


Ausweichstandort: Mötzlicher Straße 15b

Projektstand: Bautätigkeit: ca. 30 % - Verzögerung Fertigstellung durch statische Probleme

Vergaben: ca. 85 %

Finanzierungsstand: Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 11.319.869 €
Kostenprognose: 11.130.000 €

Einzug: 1. Quartal 2022



Grundschule „Albrecht Dürer“



Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (2. Tranche)

Baubeschluss: VI/2017/3523 vom 25.04.2019

Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2019 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (*separater Beschluss und Finanzierung*)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)


Ausweichstandort: Dölauer Straße 71 seit Okt. 2019

Projektstand: Bautätigkeit: 40 % (Fenstereinbau, Gerüst, Dach)
Rohbauausschreibung musste mehrfach wiederholt werden – Verzögerung in Fertigstellung

Vergaben: ca. 90 %

Finanzierungsstand: Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 11.242.793 €
Kostenprognose: 10.953.000 €

Einzug: 1. Quartal 2022



Grundschule „G. E. Lessing“



Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (2. Tranche)

Baubeschluss: VI/2018/03745 vom 30.05.2018

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2021 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (*separater Beschluss und Finanzierung*)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Mobilien und IT)


Ausweichstandort: Holzplatz 4 ab 01/2021

Projektstand: Arbeiten begonnen, Baustelleneinrichtung erfolgt

Vergaben: 90 %

Finanzierungsstand: Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 7.319.720 €
Kostenprognose: 7.319.720 €


Einzug: 1. Quartal 2022



Turnhalle 2. IGS



Projekt:	Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (2. Tranche)
Baubeschluss:	VI/2017/03625 vom 24.04.2018
Baubeginn/-ende:	4. Quartal 2019 / 2. Quartal 2021
Sanierungsumfang:	Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung
Projektstand:	Bautätigkeit: 75 %, Arbeiten im Sozialtrakt nach vollständiger Entkernung Vergaben: 100 %
Finanzierungsstand:	Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 3.966.822 € Kostenprognose: 3.960.000 €
Nutzungsbeginn:	2. Quartal 2021



Grundschule „Auenschule“



Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04815 vom 25.04.2019

Baubeginn/-ende: 3. Quartal 2020 / 4. Quartal 2021

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (*separater Beschluss und Finanzierung*)

Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)


Ausweichstandort: Regensburger Straße 35

Projektstand: Bautätigkeit: 35 %
Rohbau, Fenster, TGA-Gewerke
Dach, Gerüstbau begonnen

Vergaben: 90 %

Finanzierungsstand: Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 9.491.121 €
Kostenprognose: 8.803.994 €

Einzug: Februar 2022
Fertigstellung Sporthalle 3. Quartal 2022
(Finanzierung über Eigenmittel)



Grundschule „Silberwald“ und Förderschule „Janusz Korczak“



Projekt: Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (3. Tranche)

Baubeschluss: VI/2019/04942 vom 18.03.2019

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2021 / 1. Quartal 2022

Sanierungsumfang: Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (*separater Beschluss und Finanzierung*)

Ausweichstandort: Grundschule „Silberwald“ - Ottostraße 25 (*abhängig vom Auszug GS Hanoier Straße*)
Förderschule „Janusz Korczak“ - Trakehner Str. (*Umzug ist erfolgt*)


Ausstattung und IT: Schulobjekt wird 2022 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)

Projektstand: Bautätigkeit: 18 %

Vergaben: 70 %


Finanzierungsstand: Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 13.555.127 €
Kostenprognose: 13.029.443 €

Einzug: Juli 2022






Projekt:	Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (3. Tranche)
Baubeschluss:	VI/2019/04901 vom 24.04.2019
Baubeginn/-ende:	3. Quartal 2020 / 4. Quartal 2021
Sanierungsumfang:	Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (<i>separater Beschluss und Finanzierung</i>)
Ausstattung und IT:	Schulobjekt wird 2021 neu ausgestattet (Möbiliar und IT)
Projektstand:	Bautätigkeit: Rohbau und Abbruch begonnen, Fenster beauftragt Vergaben: ca. 85 %
Finanzierungsstand:	Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 14.693.686 € Kostenprognose: 14.300.000 €
Einzug:	Januar 2022



Sekundarschule „Am Fliederweg“




Projekt:	Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (3. Tranche)
Baubeschluss:	VI/2019/04909 vom 08.03.2019
Baubeginn/-ende:	1. Quartal 2021 / 1. Quartal 2022
Sanierungsumfang:	Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung, Herrichtung der Außenanlagen (<i>separater Beschluss</i>) + Anbau von 6 Klassenräumen, Änderungsbaubeschluss Schule
Ausstattung und IT:	Schulobjekt wird neu ausgestattet (Möbiliar und IT)
Ausweichobjekt:	Holzplatz 4 ab 01/2021
Projektstand:	Bautätigkeit: BE für 2. Bauabschnitt erfolgt, Entrümpelung erfolgt Vergaben: ca. 25 %
Finanzierungsstand:	Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 11.617.549 € Kostenprognose: 11.200.000 € Die Kosten umfassen alle drei Teilbauabschnitte, ▶ 1. STARK III Sanierung, ▶ 2. Anbau von 6 Klassenräumen und ▶ 3. Neugestaltung der Außenanlagen
Einzug:	Februar 2022 für STARK III, August 2022 für Anbau



Turnhalle Sekundarschule „Am Fliederweg“



Projekt:	Energetische und Allgemeine Sanierung STARK III plus EFRE (3. Tranche)
Baubeschluss:	VI/2019/04934 vom 24.04.2019
Baubeginn/-ende:	1. Quartal 2021 / 4. Quartal 2021
Sanierungsumfang:	Energetische und Allgemeine Sanierung, Brandschutzmaßnahmen, barrierefreie Erschließung
Ausweichobjekt:	Holzplatz 4 ab 01/2021
Projektstand:	Baustart 03/2021 Vergaben: 50 %
Finanzierungsstand:	Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 2.699.017 € Kostenprognose: 2.589.921 €
Nutzungsbeginn:	1. Quartal 2021 analog Schule






Projekte ohne STARK III-Förderung

Lyonel-Feininger-Gymnasium




Projekt:	Grundsanierung
Baubeschluss:	VI/2017/03645 vom 30.01.2018
Baubeginn/-ende:	2.+3. und 4. Bauabschnitt (BA) 2.+3. BA: 2. Quartal 2019 / 2. Quartal 2021 4. BA: 1. Quartal 2021 / 2. Quartal 2022 Modifizierter Baubeschluss in Vorbereitung
Sanierungsumfang:	Dreyhauptstraße - Grundsanierung Gutjahrstraße - Brandschutzgrundsicherung
Ausstattung und IT:	Ausstattung mit Mobiliar und IT wird mit Schule abgestimmt
Projektstand:	Rohbau: 85 %, Ausbau gesamt: 30 % in Bearbeitung: Planung und Umsetzung Freiflächengestaltung der Schulinnenhöfe Vergaben: 75 %
Finanzierungsstand:	Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 15.213.521 € Kostenprognose: 15.031.000 €
Einzug:	31. Juli 2021 (2. und 3. BA – Dreyhauptstraße, einschließlich Fachunterrichtsräume) 31. Juli 2022 (4. BA – Gutjahrstraße)



Marguerite Friedlaender Gesamtschule




Projekt:	Neubau Aula
Baubeschluss:	VI/2019/05031
Baubeginn/-ende:	3. Quartal 2020 / 3. Quartal 2021
Sanierungsumfang:	Neubau
Ausstattung und IT:	Objekt wird 2021 neu ausgestattet (Möbiliar und Technik) IT-Infrastruktur > über Schulgebäude angebunden
Projektstand:	Baustart erfolgt 08/2020 Erdarbeiten abgeschlossen, Beginn Rohbau ausstehend Verzug 4 Monate – neue Ausschreibung erforderlich – AN hat Vertrag gekündigt (Zeitverzug weitere 3 Monate) Vergaben: 20 %
Finanzierungsstand:	Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 3.139.900 € Kostenprognose: 3.109.846 €
Nutzung:	voraussichtl. 1. Quartal 2022



Grundschule „Am Kirchteich“ Förderschule „Christian Gotthilf Salzmann“



Projekt:	Rettungswegtürme / Zweiter baulicher Rettungsweg
Baubeschluss:	VII/2019/00200 vom 27.11.2019
Baubeginn/-ende:	3. Quartal 2020 / 1. Quartal 2021
Sanierungsumfang:	Anbau von 4 Rettungswegtürmen für den 2. Rettungsweg aus den Giebelräumen, Renovierung der betroffenen 16 Klassenräume
Ausstattung und IT:	Neuausstattung erfolgt bei weiterer Sanierungsmaßnahme
Projektstand:	Bautätigkeit: ca. 80 % Vergaben: 100 %
Finanzierungsstand:	Aktuelle HH-Anmeldung 2021 ff.: 1.126.449 € Kostenprognose: 1.081.508 €
Nutzung:	1. Quartal 2021





Informationen zu IT an Schulen

Informationen zu IT an Schulen



Investitionshöhe: 37 Mio. €

Ziel: **Zukunftsfähige Schulen**
mit schnellem Internet,
LAN und WLAN in Unterrichtsräumen,
moderner Präsentationstechnik und mobilen
Endgeräten für Lernende




IT-Programm: Datenverkabelung, Stromnetz, Beleuchtung, Außenbeschattung

Breitband: **Anschluss aller Schulen bis Sommer 2022**
Glasfaser mit 1 GBit/s über ITN-XT (Landesdatennetz)
und über Sachsen-Anhalt NGA-Breitband EFRE

DigitalPakt: **Förderprogramm im Zeitraum bis Ende 2024**
Strukturierte Gebäudeverkabelung
Ausstattung mit IT-Technik

Zeitplan zu IT an Schulen





Weitere Projekte in Planung



- **Grundschule Büschdorf** – Erweiterungsbau
- **Grundschule „August Hermann Francke“** – Brandschutzgrundsanierung
- **Campus Kastanienallee** – Neubau
- **Grundschule Schimmelstraße** – Neubau einer 3-zügigen Grundschule
- **Ausweichstandort Förderschule „Astrid Lindgren“ Ludwig-Bethcke-Straße 11** - Komplexsanierung zum Schulstandort (Gebäude als Kita erbaut)
- **Berufsbildende Schule IV „Friedrich List“**,
- Brandschutzgrundsanierung,
Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude
- **Erweiterung KGS Hutten** –Neubau Technikkabinett
- **Außenstelle Thomas Müntzer Gymnasium**
- **Grundschule Johannes** - Komplexsanierung