



Aktueller Stand Straßenbauprojekte

Radweg Nordstraße

- Verkehrsfreigabe Kreisel erfolgt zum 1. Oktober 2021
- Fertigstellung der Gesamtmaßnahme bis Dezember 2020

Meilensteine:

37. KW - Beginn der Asphalt-
Arbeiten im Kreisel



Glauchauer Platz

- Bauvertragsende 21.06.2022
 - Basis: Planungsunterlagen mit einem möglichen Bauablauf, dem frühesten Baubeginn und das späteste Bauende im Kontext zu anderen Vorhaben (SBP, HW),
Vergabeverfahren und Auftragserteilung
- Auftragnehmer: Arbeitsgemeinschaft Glauchaer Platz (ARGE)
(Strabag und GP Verkehrswegebau)

Glauchauer Platz

- Bauende nach Bauablaufplan Stand 09.09.21 29.04.2022

Bauablaufplan berücksichtigt:

- Winterbaustelle, Wetterextreme, Jahreswechsel
- innerstädtische Baustelle
- Baustellentechnologie obliegt dem AN (Personal und Maschineneinsatz, Bauablauf)
- Seit Baubeginn (12.07.21) – ein Tag Stillstandzeit am 23.08.21 wegen sintflutartiger Niederschläge am 22.08. – 28 l/m² und 23.08. – 32 l/m²





Glauchauer Platz

Besondere Herausforderungen:

- innerstädtische Baustelle
 - Räumliche Rahmenbedingungen
 - Arbeitsschutzvorschriften hier insbesondere ASR 5.2
 - Unvorhersehbares z.B. Leitungstrassen
 - HWS Hauptsammler unmittelbar unter Fahrbahnoberfläche
(extreme Unterschreitung der techn. Überdeckungshöhe)











