



Projektstand „DigitalPakt 25“ (Auszug)

Stand: 21.04.2022



Schulname	IST-Planer-Ausschreibung Termin	IST-Planer-Ausschreibung Status	IST-Ausschreibung Bau Termin	IST-Ausschreibung Bau Status	SOLL-Geplantes Bauende	IST-Geplantes Bauende
Sportschulen Halle	01.11.2021	erledigt	25.04.2022	veröffentlicht	23.12.2022	23.12.2022
Gemeinschaftsschule Heinrich Heine	01.11.2021	erledigt		offen	22.12.2022	09.08.2023
KGS "Wilhelm von Humboldt"	01.11.2021	erledigt	26.04.2022	veröffentlicht	23.12.2022	23.12.2022
BBS "Gutjahr" Halle (Saale)	01.11.2021	erledigt		offen	22.12.2022	09.08.2023
Grundschule Dörlau	01.11.2021	erledigt	15.04.2022	veröffentlicht	23.12.2022	23.12.2022
Grundschule LILIEN-Schule	01.11.2021	erledigt	25.04.2022	veröffentlicht	23.12.2022	23.12.2022
BBS V - Klosterstraße	22.12.2021	erledigt		offen	31.07.2023	31.07.2023
FÖS Comeniuschule	22.12.2021	erledigt		offen	31.07.2023	31.07.2023
Grundschule Neumarkt	22.12.2021	erledigt		offen	31.07.2023	31.07.2023
Giebichenstein-Gymnasium "Thomas Müntzer"	17.02.2022	erledigt		offen	09.08.2023	09.08.2023
Grundschule Diesterweg	17.02.2022	erledigt		offen	09.08.2023	09.08.2023
Grundschule Kröllwitz	17.02.2022	erledigt		offen	09.08.2023	09.08.2023
Grundschule Wittekind	17.02.2022	erledigt		offen	09.08.2023	09.08.2023
Georg-Cantor-Gymnasium	17.02.2022	erledigt		offen	09.08.2023	09.08.2023
Grundschule Karl-Friedrich-Friesen	17.02.2022	erledigt		offen	09.08.2023	09.08.2023
Grundschule Ulrich von Hutten	17.02.2022	erledigt		offen	09.08.2023	09.08.2023
FÖS Pestalozzischule	21.04.2022	Vergabeausschuss		offen	01.12.2023	01.12.2023
IGS Halle "Am Steintor"	21.04.2022	Vergabeausschuss		offen	01.12.2023	01.12.2023
Sekundarschule Johann Christian Reil	21.04.2022	Vergabeausschuss		offen	01.12.2023	01.12.2023
FÖS Schule am Lebensbaum	21.04.2022	Vergabeausschuss		offen	01.12.2023	01.12.2023
Grundschule Am Ludwigsfeld	21.04.2022	Vergabeausschuss		offen	01.12.2023	01.12.2023
KGS "Ulrich von Hutten"	21.04.2022	Vergabeausschuss		offen	01.12.2023	01.12.2023
Grundschule Am Heiderand	21.04.2022	Vergabeausschuss		offen	01.12.2023	01.12.2023
Grundschule Frohe Zukunft	21.04.2022	Vergabeausschuss		offen	01.12.2023	01.12.2023
Grundschule Nietleben	21.04.2022	Vergabeausschuss		offen	01.12.2023	01.12.2023

Kostenprognose



Zeilenbeschriftungen	Kalkulation	Akt. Kostenprognose	Diff. Kalkulation vs. Prognose
BBS "Gutjahr" Halle (Saale)	1.449 T€	1.934 T€	-486 T€
BBS V - Klosterstraße	751 T€	444 T€	307 T€
FÖS Comeniuschule	1.155 T€	757 T€	397 T€
FÖS Pestalozzischule	751 T€	704 T€	47 T€
FÖS Schule am Lebensbaum	838 T€	796 T€	42 T€
Gemeinschaftsschule Heinrich Heine	647 T€	683 T€	-36 T€
Georg-Cantor-Gymnasium	923 T€	891 T€	32 T€
Giebichenstein-Gymnasium "Thomas Müntzer"	751 T€	749 T€	1 T€
Grundschule Am Heiderand	751 T€	703 T€	48 T€
Grundschule Am Ludwigsfeld	1.072 T€	1.011 T€	61 T€
Grundschule Diesterweg	751 T€	706 T€	45 T€
Grundschule Dölau	718 T€	394 T€	324 T€
Grundschule Frohe Zukunft	1.161 T€	1.106 T€	55 T€
Grundschule Karl-Friedrich-Friesen	1.155 T€	1.093 T€	62 T€
Grundschule Kröllwitz	751 T€	706 T€	45 T€
Grundschule LILIEN-Schule	632 T€	352 T€	280 T€
Grundschule Neumarkt	751 T€	430 T€	321 T€
Grundschule Nietleben	835 T€	788 T€	47 T€
Grundschule Ulrich von Hutten	920 T€	878 T€	42 T€
Grundschule Wittekind	751 T€	706 T€	45 T€
IGS Halle "Am Steintor"	751 T€	704 T€	47 T€
KGS "Ulrich von Hutten"	832 T€	781 T€	51 T€
KGS "Wilhelm von Humboldt"	1.214 T€	1.024 T€	190 T€
Sekundarschule Johann Christian Reil	751 T€	704 T€	47 T€
Sportschulen Halle	1.124 T€	1.005 T€	119 T€
Gesamtergebnis	22.183 T€	20.049 T€	2.133 T€