



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Kultur und Sport

17.05.2023

Mitteilung zum Sachstand der Baumaßnahmen am Festplatz Gimritzer Damm

Herr Helmich fragte in der Stadtratssitzung am 26.04.2023, ob der Zeitplan für eine Nutzung ab Sommer 2024 noch eingehalten werden kann und ob dem Stadtrat zum Festplatz ein Variantenbeschluss zur Entscheidungsfindung vorgelegt wird.

Der ursprüngliche Zeitplan für die Fertigstellung des Festplatzes zum Sommer 2024 kann nicht mehr eingehalten werden. Hauptgrund ist die vorab notwendige Fertigstellung der zwei Flutmaßnahmen Halle/Saale-Schleife und Gimritzer Damm.

Das Baufeld des Festplatzes ist von den zwei vorgenannten Baumaßnahmen umgeben. Diese bestimmen die Anschlussflächen des Festplatzes. Somit konnte erst nach Fertigstellung der beiden anderen Flutmaßnahmen das Planungsbüro mit der Ausarbeitung des Vorentwurfes beginnen.

Der aktuelle Zeitplan zur Umsetzung der Maßnahme sieht die Fertigstellung zum 01.11.2024 vor.

Termine:

24.07.2023	Entwurf Festplatz mit Kostenberechnung
27.10.2023	Baubeschluss
15.10.2023	Ausführungsplanung
28.10.2023	Bauantragsverfahren
02.02.2024	Baugenehmigung, Erteilung
15.02.2024	Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen
01.11.2024	Fertigstellung Bauleistungen