

GS Südstadt Sofortprogramm

Stand: 21.06.2023

	Was	Meilenstein	Budget
1. Schulgebäude			
1.1	Toilettenspülung und Kamerabefahrung	erledigt	500,00 €
1.2	automatische Spülung in Toiletten	erledigt	4.000,00 €
1.3	Bodenlegearbeiten / Ausbesserungen	erledigt	1.000,00 €
1.4	Übergangprofile Schwellen in Flurbereichen	erledigt	2.000,00 €
1.5	Putzarbeiten Risse in Fensterbereichen	läuft	5.000,00 €
1.6	Defekte Fenster / Bruchsicherheit herstellen	08.2023	15.000,00 €
1.7	Zweiter Handlauf Treppenhäuser	08.2023	23.000,00 €
1.8	Parkettschaden Gestaltenraum ausbessern	erledigt	500,00 €
1.9	Innenverschattung / Ost- und Südseite	07.2023	15.000,00 €
1.10	Neuausstattung Tische/Stühle	10.2023	45.000,00 €
1.11	Schränke und Tafeln	10.2023	60.000,00 €
1.12	EDV (Drucker etc)	07.2023	10.000,00 €
1.13	Ausstattung Verwaltung incl. Lehrerzimmer	10.2023	30.000,00 €
1.14	schnelles Internet: Bypasslösung 4 Klassenzimmer incl. Schwachstrom	11.08.2023	12.000,00 €
Summe Schulgebäude:			223.000,00 €

Die Stadtverwaltung nimmt Kontakt mit der Freiraumgalerie zur malerischen Gestaltung der Grundschule Südstadt auf.

2. Turnhalle Teil 1 - Sofortprogramm			
2.1	Gutachten Statik	erledigt	5.000,00 €
2.2	neue Warmwasserboiler inklusive Verrohrung	erledigt	10.000,00 €
2.3	Sanitärbereich Armaturen, WC Kermaik, Waschbecken	erledigt	18.000,00 €
2.4	Ausbesserung Parkett, Aufarbeitung Bodenfliesen Sanitär	erledigt	1.600,00 €
2.5	Fußabtreter Eingangspodest	erledigt	600,00 €
2.6	Notfalltelefon	erledigt	1.000,00 €
2.7	Mobile Ausstattung, Aufarbeitung aller Geräte	Ende Juni	20.000,00 €
2.8	Reparatur Sprossenwand	Ende Juni	5.000,00 €
2.9	Malern innen	08.2023	15.000,00 €
2.10	Türen aufarbeiten	08.2023	10.000,00 €
2.11	Außenbeleuchtung	erledigt	2.000,00 €
2.12	Fensterband Sanitär	10.2023	70.000,00 €
2.13	Sanierung Entwässerung	nach Auskundung Befahrung 07.2023	offen
2.14	Prüfung Reparaturbedarf Dach	nach Prüfung 07.2023	offen
Summe TH :			158.200,00 €

2. Turnhalle Teil 2 - Mittelfristiges Programm			
2.2	Neuaufbau Boden	offen	45.000,00 €
2.3	Sanitär neu	ab 2024	400.000,00 €
2.4	Sanierung Gebäudehülle	offen	1.400.000,00 €
Summe TH:			1.845.000,00 €