



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und
Umwelt
Geschäftsbereich Kultur und Sport

25. Juli 2023

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates am 28.06.2023
Aussprache zum Bericht des Oberbürgermeisters – Herr Streckenbach zu
Fluthilfeprojekten
TOP: Ö 7

Antwort der Verwaltung

Herr Streckenbach bezog sich auf die Fluthilfeprojekte, im Rahmen derer 276 Einzelschäden dokumentiert wurden. Er fragte, wie viele Einzelschäden noch nicht behoben wurden und um welche Schadensfälle es sich dabei handelt.

- 1. Welche Fluthilfemaßnahmen befinden sich aktuell in der Planung im Vergabeverfahren, unmittelbar vor Baustart und im Bau? Bitte jeweils nach Fluthilfemaßnahmen (ggf. Teilabschnitte) und dem gegenwärtigen Status aufschlüsseln?**

Zur Beantwortung der Fragestellung werden die Projekte nach Geschäftsbereichen sortiert aufgeliert:

Projekte im Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt
FB 61

Maßnahme	Status	Bemerkung
HWM 94 Saalepromenade Trotha	In Ausschreibung	Bau September bis Mai 2024
HWM 91 Peißnitz Ostweg, Bahnhofsvorplatz	In Planung	Bau Herbst 2023 nach Fertigstellung des Bahnhofsgebäudes Peißnitzbahn
HWM 202 Ziegelwiese	In Planung	Bau Januar 2024 bis Juni 2024
HWM 247 Anschluss Neustadt	In Planung	Bau 2025 nach Fertigstellung Ersatzneubau der Fernwärmetrasse 60
HWM 261 SRWW Pulverweiden- Rabeninselbrücke	In Planung	Bau 2025 nach Fertigstellung Ersatzneubau der Fernwärmetrasse 60
HWM 273 SRWW Böllberger Weg	In Planung	Realisierung offen



FB 66

Maßnahme	Status	Bemerkung
HWM 178 Wilhelm Grothe-Str./ Franz-Kießling-Str.	in Planung	Fertigstellung IV. Quartal 2024
HWM 186 Kefersteinstraße	im Bau	Fertigstellung 08/2023
HWM 266 Riveufer (Fahrbahn)	im Bau	Fertigstellung 05/2024
HWM 117/117a Halle-Saale-Schleife	fertiggestellt	Abschlussdokumentation offen
HWM 198 Uferbefestigung, Teil Elisabethbrücke	im Bau	Fertigstellung 05/2024
HWM 260 Elsterstraße	in Planung	Fertigstellung Quartal IV/2024
HWM 115 Glauchaer Platz	fertiggestellt	Abschlussdokumentation offen
HWM 198 Uferbefestigung	Bauunterbrechung	Auswertung Gerichtsentscheide
HWM 288 Brachwitzer Straße	im Bau	Fertigstellung 07/2023

FB 67

Maßnahme	Status	Bemerkung
HWM 265 Böschungssanierung/ Regattastrecke Osendorfer See	1. Bauabschnitt abgeschlossen, 2. Bauabschnitt Vorbereitung der Ausschreibung	Baubeginn 2. BA geplant Herbst 2023

Projekte im Geschäftsbereich Kultur und Sport

Maßnahme	Status	Bemerkung
HWM 195 Nachwuchsleistungszentrum	im Bau	Sportfreiflächen übergeben und in Nutzung; Fertigstellung Gebäude voraussichtlich 10/2024
HWM 65b Eisdome	1. Bauabschnitt abgeschlossen, 2. Bauabschnitt Ausschreibung 10/2023	Baubeginn geplant II. Quartal 2024
HWM 193 Rennbahn	im Bau	Fertigstellung 12/2023
HWM 59/125 Wassersportzentrum Osendorf	Gebäude und zugehörige Freianlagen fertiggestellt, Streckenmarkierung in Planung	Realisierung Streckenmarkierung erst nach Sanierung des Sees (siehe HWM 265)
HWM 276 Parkeisenbahn	im Bau	Fertigstellung II. Quartal 2024
HWM 282 Festplatz Gimritzer Damm	in Planung	Baubeginn II. Quartal 2024



Maßnahme	Status	Bemerkung
HWM 198 Uferbefestigung HRV	in Planung	Baubeginn III. Quartal 2024

2. Zu welchem Zeitpunkt muss die Umsetzung der Fluthilfemaßnahmen abgeschlossen sein?

Siehe Antwort zu Frage 1.

3. Ist die Realisierung von Fluthilfemaßnahmen gefährdet? Wenn ja, welche Maßnahmen sind betroffen? Bitte um Begründung.

Mit Ausnahme der HWM 273 bewegen sich alle Maßnahmen im bereits bewilligten oder beantragten (und voraussichtlich bewilligungsfähigen) Kosten- und Zeitrahmen.

Bei der HWM 273 entsteht basierend auf der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros ein Kostenaufwuchs von ca. 2,1 Mio Euro. Für die Mehrkosten wurde ein Änderungsantrag bei der Investitionsbank eingereicht.

Neben den bereits betrachteten Varianten, Spundwand und bepflanzte Steinmatratzen wird aktuell auch die Verlagerung der Wegetrasse in den Hangbereich der angrenzenden Grundstücke geprüft. Dadurch würde der Uferbereich auf der gesamten Länge erhalten bleiben. Derzeit erfolgt dazu eine Verkaufsanfrage über die Abt. Liegenschaften an alle angrenzenden Grundstückseigentümer. Die Mehrkosten bleiben bei dieser Variante bestehen.

René Rebenstorf
Beigeordneter

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete