



Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und  
Umwelt

13. März 2024

**Beschlusskontrolle zur Sitzung des Hauptausschusses am 21.02.2024**  
**Herr Wels zur Birkenallee auf der Peißnitz**  
**TOP: 9.1**

**Antwort der Verwaltung:**

**Herr Wels bezog sich auf den Baubeschluss im Stadtrat zum Wegebau Birkenallee Peißnitzinsel. Er fragte, welche Gründe es für die Verzögerung des Baubeginns gibt und wann mit den Arbeiten begonnen wird. Weiter fragte er, wie lange die Bauarbeiten andauern und ob es im Sommer Einschränkungen für das hohe Besucheraufkommen gibt.**

Eine mögliche Umsetzung im Herbst 2023 war aus folgenden Gründen noch nicht möglich:

Der Baubeschluss VII/2023/05404 zu den Wegebaumaßnahmen auf der Peißnitz erfolgte erst am 28.06.2023. Eine Vertragsfortführung für die Ausarbeitung der Genehmigungs- und Ausführungsunterlagen konnte erst im Anschluss beauftragt werden (08/2023). Die Bearbeitungszeit der Genehmigungsplanung beträgt mindestens 4 Monate. Die Übergabe und die anschließende Prüfung der Unterlagen durch die verantwortlichen Fachbereiche ist für Ende März geplant.

Der Baubeginn steht in Abhängigkeit zur Fertigstellung des Bahnüberganges „Birkenallee“ der Parkeisenbahn (voraussichtlich 05/2024). Der Übergang, da hier nur Höhenanpassungen erfolgen, muss daher zwingend vor der Baumaßnahme abgeschlossen sein. Berücksichtigt für einen möglichen Baubeginn werden außerdem die Veranstaltungsevents der Freilichtbühne und die geplanten Veranstaltungen über die Sommermonate (u.a. Laternenfest, Triathlon).

Daher wird davon ausgegangen, dass die Umsetzung erst 2025 erfolgt. Aufgrund der Länge ist eine abschnittsweise Sanierung geplant. Zudem erfolgt neben der Sanierung der Birkenallee auch der Ausbau der Querverbindung vom Verkehrsgarten zum Peißnitzhaus. Es wird von einer Bauzeit von 6 Monaten ausgegangen.

René Rebenstorf  
Beigeordneter