



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und
Umwelt

14. Mai 2024

Sitzung des Stadtrates am 24.04.2024

Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu Radverkehrsmaßnahmen im GRW-Förderprogramm

Vorlagen Nummer: VII/2024/07204

TOP: 12.13

Antwort der Verwaltung:

1. Inwiefern ist für die Maßnahme Geh- und Radweg Delphinstraße eine andere Förderkulisse denkbar?

Eine andere Fördermöglichkeit wird derzeit geprüft.

2. In welcher Reihenfolge sollen die verbliebenen GRW-Maßnahmen umgesetzt werden? Bitte je nach Maßnahme den aktuellen Stand der Genehmigungs- und Vergabeverfahren sowie den Planungsstand darstellen.

Der Zuwendungsbescheid liegt seit Ende 2023 vor. In Abstimmung mit dem Fördermittelgeber müssen die Planungen wieder aufgenommen und die Inhalte bei Bedarf aktualisiert werden. Die Umsetzung der in sich verkehrswirksamen, räumlich getrennten Teilmaßnahmen erfolgt in Abhängigkeit vom Planungsfortschritt, den Ausschreibungsergebnissen und der Genehmigung der erforderlichen Sperrungen.

Saaleradweg Holzplatz

Planungsstand: Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Die Genehmigungsplanung wurde beauftragt.

nächste Schritte: 2024 Genehmigungsplanung und Herstellung von Baurecht
2025 Planung der Leistungsphasen 5 und 6 (Ausführungsplanung und Ausschreibung)
Baudurchführung in 2026 angestrebt

Saaleradweg Böllberger Ufer

Planungsstand: Die Maßnahme Böllberger Ufer besteht aus 5 Teilbereichen (TB). Im TB 1 bis 4 sind die Leistungsphasen 1-3 erfüllt. Im TB 5 muss die Leistungsphase 3 erneut bearbeitet werden, da neue Erkenntnisse im Baugrund vorliegen und somit die Tragwerksplanung überarbeitet werden muss.

nächste Schritte: 2024 Neuausschreibung und Vergabe (VgV-Verfahren)
2025 Planung der Leistungsphasen (3) 4-6
Baudurchführung in 2026/27 angestrebt



Elsterradweg Regensburger Straße

Planungsstand: Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen.

nächste Schritte: 2024 Neuausschreibung und Vergabe (VgV-Verfahren)
2025 Vergabe der Planungsleistungen, Planung der Leistungsphasen (3) 4-5
2026 Planung Leistungsphase 6
Baudurchführung in 2027 angestrebt

Saaleradweg Kaiserslauterer Straße

Planungsstand: Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen.

nächste Schritte: 2024 Neuausschreibung und Vergabe (VgV-Verfahren)
2025 Vergabe der Planungsleistungen, Planung der Leistungsphasen (3) 4-5
2026 Planung Leistungsphase 6,
Baudurchführung in 2027 angestrebt

Elsterradweg Am Hohen Ufer

Planungsstand: Die Genehmigungsplanung (Lph 4) liegt vor. Die Ausführungsplanung für die Artenschutzrechtlichen Maßnahmen liegen vor.

nächste Schritte: 2024/25 Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen sowie weitere Ausführungsplanung
Baudurchführung einschließlich Leitungsverlegung EVH in 2025 bis 27 angestrebt

Salinebrücke

Planungsstand: Die Genehmigungsplanung (Lph 4) liegt vor. Das Vorhaben ist planfestgestellt.

nächste Schritte: 2024 modifizierter Baubeschluss auf Grund Kostenanpassung (Baubeschluss aus 12/2019).
2025 Erstellung der Vergabeunterlagen und Vergabe
in 2026 und 2027 Baudurchführung

Sandangerbrücke

Planungsstand: Die Entwurfsplanung (Lph 3) liegt vor.

nächste Schritte: 2024 modifizierter Baubeschluss auf Grund Kostenanpassung (Baubeschluss aus 12/2019).
2024 Genehmigungsplanung, 2025 Ausführungsplanung und Erstellung der Vergabeunterlagen
in 2026 und 2027 Baudurchführung