



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Kultur und Sport

1. April 2025

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates am 26.03.2025
Anfrage des Stadtrates Christoph Bernstiel zum Jubiläum Peißnitzexpress
TOP: 14.32

Antwort der Verwaltung:

Herr Bernstiel bezog sich auf das Jubiläum des Peißnitzexpress. Er fragte, ob die Bauarbeiten am Gebäude bis zum Jubiläum abgeschlossen sind.

Die Bauarbeiten an der Parkeisenbahn werden bis zum Jubiläum am 12.06.2025 abgeschlossen sein.

Aktuell stehen noch Gleisbauarbeiten, Verputz- und Malerarbeiten an der Fassade des Bahnhofes Peißnitzbrücke sowie die Fertigstellung der Leit- und Sicherungstechnik aus. Die Gleisbauarbeiten werden zum 08.04.2025 fertiggestellt. Die Verputz- und Malerarbeiten an der Fassade des Bahnhofes Peißnitzbrücke sind spätestens zum 03.06.2025 abgeschlossen. Die Fertigstellung der Leit- und Sicherungstechnik samt aller Montagearbeiten und bahnbetrieblicher Abnahmen ist spätestens auf den 06.06.2025 terminiert.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport