



HALLE ★ *Die Stadt*

Informationsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **IV/2007/06372**
Datum: 12.04.2007
Bezug-Nummer.
Kostenstelle/Unterabschnitt:
Verfasser: GB Planen, Bauen und
Straßenverkehr

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	25.04.2007	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Information des Projektsteuerers IPM an den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) "37. Quartalsbericht Straßenbahnneubaumaßnahme Halle-Neustadt bis Riebeckplatz/ Hauptbahnhof"

Ingrid Häußler
Oberbürgermeisterin

37. Quartalsbericht

Projekt Straßenbahn Halle-Neustadt bis Riebeckplatz/Hauptbahnhof an den Stadtrat der Stadt Halle

Planungsstand

Die Prüfung des Verwendungsnachweises (Fördermittel) für den 1. Hauptabschnitt (Halle-Neustadt) wurde durch das Landesverwaltungsamt noch nicht abgeschlossen.

Die Zusammenstellung der Revisionsunterlagen und Verwendungsnachweise für den 2. Hauptabschnitte (Innenstadt) wurde fortgesetzt.

Für die mögliche Projekterweiterung und als Grundlage für die Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse wird die Vorplanung im Bereich Delitzscher Straße erarbeitet. Die Planungen beinhalten die Erneuerung der vorhandenen Straßenbahnanlagen inkl. einer Streckenverlängerung bis Büschdorf sowie den Ausbau der Delitzscher Straße bis Reideburg.

Auf der Grundlage der Vorplanung wird die Stadtratsvorlage für einen Grundsatzbeschluss erstellt.

Grunderwerb

Der Grunderwerb im 1. Hauptabschnitt (Halle-Neustadt) ist abgeschlossen worden.

Im Bereich Mansfelder Straße bis Riebeckplatz/Hauptbahnhof ist der Grunderwerb weitgehend erfolgt.

Zu einzelnen Grundstücken sind noch Bearbeitungen erforderlich. Des Weiteren sind Vermessungen und die Vertragsabwicklungen noch abzuschließen.

Fördermittelbewilligung

Die Programmanmeldungen für 2007 sind erfolgt.

Die jährliche Mittelbereitstellung wird zwischen den Fördermittelgebern und der HAVAG abgestimmt.

Zur Förderung für den Bereich der Delitzscher Straße sind erste Unterlagen beim Bund und beim Land eingereicht worden. Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsprüfung und die geführten Abstimmungsberatungen lassen eine Förderungsbestätigung erwarten.

Bauablauf

Bearbeitungsstand:

159 Baulose sind fertig gestellt. Derzeit erfolgen vereinzelt noch Nacharbeiten wie Mängelbeseitigungen, Einstellarbeiten unter Betrieb und Pflegemaßnahmen der neuen Grünanlagen. Mit der Fertigstellung und der Verkehrsfreigabe der Delitzscher Straße im Bereich vom Riebeckplatz bis Am Güterbahnhof wurde der 2. Hauptabschnitt im Dezember 2006 vollständig verkehrswirksam.

Öffentlichkeitsarbeit

Über die laufenden Planungen im Bereich Delitzscher Straße wurde in der Stadtteilkonferenz am 13. Februar 2007 und in der Presse informiert (Amtsblatt, MZ, HALLEMOBIL).

Im April 2007 ist die öffentliche Vorstellung der Vorplanung geplant.

