

### **39. Quartalsbericht**

#### **Projekt Straßenbahn Halle-Neustadt - Riebeckplatz/Hbf. - Büschdorf an den Stadtrat der Stadt Halle**

##### **Planungsstand**

Die Prüfung des Verwendungsnachweises (Fördermittel) für den 1. Hauptabschnitt (Halle-Neustadt) wurde durch das Landesverwaltungsamt noch nicht abgeschlossen.

Die Zusammenstellung der Revisionsunterlagen und Verwendungsnachweise für den 2. Hauptabschnitt (Innenstadt) wurde fortgesetzt. Zurzeit erfolgt die Prüfung des Bereiches Mansfelder Straße bis Waisenhausring durch den externen Fördermittelprüfer.

Die Planungen des 3. Hauptabschnittes beinhalten die Erneuerung der vorhandenen Straßenbahnanlagen inkl. der Streckenverlängerung bis Büschdorf sowie den Ausbau der Delitzscher Straße bis Reideburg. Auf der Grundlage der Vorplanung, des Grundsatzbeschlusses und der eingegangenen Hinweise und Einwendungen erfolgt die Bearbeitung der Entwurfsplanung. Hierbei wurden mit mehreren Anliegern und Betroffenen Abstimmungsgespräche geführt, um die verschiedenen Belange zu kennen und bewerten zu können. Teilweise erfolgten entsprechende Anpassungen in der Planung.

Im Oktober 2007 ist eine Beteiligung der Anlieger für den ersten Realisierungsabschnitt (Hbf. bis westlich Kanenaer Weg) vorgesehen. Für diesen Bereich wird der Baubeschluss zurzeit vorbereitet.

Der Entwurf für das Gesamtprojekt soll in einer weiteren öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt werden.

In den Schnittstellenbereichen zwischen den Projekten Delitzscher Straße und der Haupterschließungsstraße Ost (HES) bestehen vielfältige Abhängigkeiten. Dies erfordert, insbesondere durch die unterschiedlichen Projektstände, umfangreiche planerische und koordinierende Bearbeitungen.

##### **Grunderwerb**

Im Bereich Mansfelder Straße bis Riebeckplatz/ Hauptbahnhof ist der Grunderwerb weitgehend erfolgt. Zu einzelnen Grundstücken sind noch Bearbeitungen erforderlich. Des Weiteren sind Vermessungen und die Vertragsabwicklungen noch abzuschließen.

Für den 3. Hauptabschnitt wurde mit den vorbereitenden Abstimmungen zum Grunderwerb begonnen.

##### **Fördermittelbewilligung**

Die Bewilligung für 2007 ist im Juni 2007 durch das Landesverwaltungsamt erfolgt. Die Programmanmeldungen für 2008 sind erfolgt.

Die jährliche Mittelbereitstellung wird zwischen den Fördermittelgebern und der Stadt Halle sowie der HAVAG abgestimmt.

Zur Förderung für den Bereich der Delitzscher Straße sind weitere Unterlagen zur formellen Fördermittelbeantragung erarbeitet worden. Die vollständige Fördermittelbeantragung erfolgt auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

Mit Schreiben vom 2. Juli 2007 hat das Landesverwaltungsamt der HAVAG die Aufnahme in den Programmentwurf des GVFG-Bundesprogramms gem. § 6 Abs.1 bestätigt.

**Bauablauf****Bearbeitungsstand:**

Derzeit erfolgen vereinzelt noch Nacharbeiten wie Mängelbeseitigungen und Pflegemaßnahmen der neuen Grünanlagen.

**Öffentlichkeitsarbeit**

Mit verschiedenen Anliegern wurden Gespräche zu den Planungen geführt. Im Planungsausschuss wurde am 11. September 2007 über den Stand der Abstimmungen und der Planungen Delitzscher Straße (3. HA) informiert.

Im Oktober 2007 werden weitere Anliegerbeteiligungen und eine weitere öffentliche Informationsveranstaltung erfolgen.