



HALLE ★ *Die Stadt*

Informationsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **IV/2008/07515**
Datum: 26.09.2008
Bezug-Nummer.
Kostenstelle/Unterabschnitt: 1.6100.650000
Verfasser: Dezernat II Planen, Bauen
und Umwelt

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	29.10.2008	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Information des Projektsteuerers IPM an den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) "42. Quartalsbericht Projekt Straßenbahn Halle-Neustadt - Riebeckplatz/ Hbf. - Büschdorf"

Dr. Thomas Pohlack
Bürgermeister

42. Quartalsbericht

Projekt Straßenbahn Halle-Neustadt - Riebeckplatz/Hbf. - Büschdorf an den Stadtrat der Stadt Halle

Planungsstand

Für die Bauabschnitte 1 – 7 (Halle-Neustadt und Mansfelder Str. bis Waisenhausring) und Bauabschnitt 10 (Riebeckplatz) werden die extern bestätigten Verwendungsnachweise beim Landesverwaltungsamt geprüft.

Die Zusammenstellung der Verwendungsnachweise für die restlichen Bereiche des 2. Hauptabschnitts (Innenstadt) wurde fortgesetzt.

Die Planungen des 3. Hauptabschnittes beinhalten die Erneuerung der vorhandenen Straßenbahnanlagen inkl. der Streckenverlängerung bis Büschdorf sowie den Ausbau der Delitzscher Straße bis Reideburg. Hierbei wurden mit weiteren Anliegern und Betroffenen Abstimmungsgespräche geführt.

Auch im Zusammenhang mit der Straßenausbaubeitragssatzung erfolgten Kosteninformationen für die Anlieger und Beteiligungsveranstaltungen (Bereich Hbf. bis Spargelweg). Weitere Veranstaltungen und Abstimmungen werden zurzeit vorbereitet.

Für den östlichen Projektbereich ab Kanenaer Weg wurde der Antrag auf Planfeststellung bei der Planfeststellungsbehörde im April 2008 eingereicht. Im Amtsblatt vom 21. Mai 2008 wurde die Bekanntmachung zum Planfeststellungsverfahren veröffentlicht. Die Auslegung der Planfeststellungsunterlagen erfolgte in der Zeit vom 26. Mai bis 25. Juni 2008. Es erfolgte eine Vielzahl von Hinweisen und Einwendungen (Einschränkungen Linksabbiegemöglichkeiten, Grunderwerb, Schallschutz, Parkplätze, Ausbaubeiträge). Die Erörterungstermine sind für November 2008 vorgesehen.

In Abhängigkeit von o. g. Vorgängen sind in 2009 Baumaßnahmen im Bereich Kanenaer Weg bis Grenzstraße (Straße und Straßenbahn) und Spargelweg bis Reideburg (Straße) sowie ggf. im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Hupterschließungsstraße Ost (HES) vorgesehen.

In den Schnittstellenbereichen zwischen den Projekten Delitzscher Straße und der Hupterschließungsstraße Ost (HES) bestehen vielfältige Abhängigkeiten. Dies erfordert insbesondere durch die unterschiedlichen Projektstände, umfangreiche planerische und koordinierende Bearbeitungen.

Grunderwerb

Im Bereich Franckeplatz bis Riebeckplatz/Hauptbahnhof ist der Grunderwerb weitgehend erfolgt. Des Weiteren sind Vermessungen und die Vertragsabwicklungen noch abzuschließen.

Für den 3. Hauptabschnitt erfolgten Abstimmungen zum Grunderwerb und zur vorübergehenden Nutzung. Für den ersten Baubereich sind bereits Notarverträge und Gestattungsverträge abgeschlossen worden.

Der weitere Grunderwerb wird zurzeit vorbereitet.

Fördermittelbewilligung

Mit Schreiben vom 18. April 2008 hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung den 3. Hauptabschnitt der Straßenbahnstrecke endgültig in das Programm gemäß § 6 Abs. 1 GVFG (Kategorie „a“) aufgenommen. Durch das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt wurde das Schreiben am 25. Juni 2008 zur Veranlassung der Bewilligung an das Landesverwaltungsamt weitergeleitet. Gegenüber der HAVAG hat das Landesverwaltungsamt zugesichert, die Bewilligung für 2008 kurzfristig zu erteilen.

Die zur Bewilligung des Teilprojekts Straße erforderlichen Unterlagen liegen dem Landesverwaltungsamt vor. Es wird erwartet, dass die Bewilligung in Abstimmung mit der Bewilligung des ÖPNV- Projekts erfolgt. Der Umfang der Zuwendung für 2008 sowie der Zeitpunkt der Ausreichung werden zurzeit beim Landesverwaltungsamt geprüft.

Bauarbeiten:

Im Bereich des 2. Hauptabschnittes erfolgen witterungsabhängig noch Gewährleistungsmängelbeseitigungen und zwei Baumpflanzungen als Ersatzpflanzung in der Franckestraße.

Die Baumaßnahmen für den Ausbau der Delitzscher Straße und den 3. Hauptabschnitt der Straßenbahnneubaustrecke schreiten voran. Der Beginn der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Freimfelder Straße ist planmäßig am 22. September 2008 erfolgt. Die Inbetriebnahme des Straßenbahnverkehrs Hbf. – Freimfelder Straße soll noch in 2008 erfolgen. Der Straßen- und Wegebau soll gemäß Terminplanung Ende Februar 2009 abgeschlossen werden.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Delitzscher Straße / 3. Hauptabschnitt der Straßenbahnstrecke erfolgten Presseinformationen, Presseterminale und Veröffentlichungen. Hierbei wurde umfangreich über die Linienführung des ÖPNV und der Umleitungsführung des KFZ- Verkehrs berichtet.

Über die Veranstaltungen zum Beteiligungsverfahren gemäß Straßenausbaubeitragssatzung wurde in der Presse berichtet.

Mit verschiedenen Anliegern im Bereich Delitzscher Straße wurden weitere Gespräche zu den Planungen geführt bzw. wurden schriftliche Stellungnahmen erstellt. Durch detaillierte Informationen konnten einige Probleme der Betroffenen im gegenseitigen Einvernehmen gelöst werden. Die Anträge und Anfragen von Stadträten wurden bearbeitet.