

**Übersicht über die Vorhaben der Stadt Halle (Saale) im Rahmen des Konjunkturpaketes II**  
 - die formellen Fördermittelanträge sind alle gestellt  
 - die kommunalaufsichtlichen Stellungnahmen liegen für alle Vorhaben vor

HHST	Vorhaben	fachlich veranw. Dez./Amt	GWU EUR	Planung EUR	Gesamt		Stand der Bewilligung	Stand des Mittelabrufs (abgerufen)	Stand der Planung	Stand der Fertigstellung	
					Bau EUR	FM EUR					
2.2703-003	Investitionspauschale an Kommunen Erneuerung Fenster Pestalozzischule	IV / 40 / ZGM	4.864.559 500.000	Zuschuss	500.000	4.264.489 437.500	608.070 62.500	IB LSA pauschaler BwB und Feststellung Förderfähigkeit liegt vor	2. Mittelabruf erfolgt (278.500 EUR)	1. BA abgeschlossen	
2.6300-077	Oberflächensanierung Apoldaer Straße	II / 66	500.000	60.300	439.700	437.500	62.500	pauschaler BwB liegt vor	Erarbeitung Ausführungsplanung beauftragt	Baubeginn Okt. 2009	
2.3212-010	Stadtmuseum, Sanierung Druckereigebäude	IV / 450 / ZGM	2.064.559	247.800	1.816.759	1.806.489	258.070	pauschaler BwB liegt vor	Planung abgeschlossen, Bauantrag gestellt		
2.3310-026	Oper. Sanierung Schlosserei	OB	1.800.000	Zuschuss	1.800.000	1.575.000	225.000	pauschaler BwB liegt vor			
2.2300-023	<b>Pauschale Schulinfrastruktur (ohne EFRE)</b> G.-Cantor-Gymnasium, Turnhalle	IV / 40 / ZGM	12.257.300 1.000.000	113.000	887.000	10.725.138 875.000	1.532.162 125.000	IB LSA Einzelbewilligung liegt vor	1. Mittelabruf erfolgt (68.600 EUR), Darlehensvertragsentwurf liegt vor	LPh. 6 liegt vor, Bauantrag eingereicht, Genehmigung voraus, 10.11.09	Bauzeit geplant 19.10.09 bis 01.09.10, Ausschreibung sort. möglich
2.2110-027	Grundschule Kröllwitz, Schulgebäude	IV / 40	3.085.000	136.000	2.949.000	2.699.375	385.625	Einzelbewilligung liegt vor	Darlehensvertragsentwurf liegt vor		
2.2110-025	Grundschule Kröllwitz, Turnhalle	IV / 40	915.000	52.500	862.500	800.625	114.375	Einzelbewilligung liegt vor	Darlehensvertragsentwurf liegt vor		
2.2110-028	Grundschule Diestelweg	IV / 40	2.500.000	100.000	2.400.000	2.187.500	312.500	Einzelbewilligung liegt vor	LPh. 2 liegt vor		
2.2110-024	Grundschule Büschdorf, Hort und Turnhalle	IV / 40 / ZGM	1.585.000	195.000	1.390.000	1.386.875	198.125	Einzelbewilligung liegt vor	Turnhalle: LPh. 5/6 bis 30.09.09, Hort: LPh. 4	Bauzeit geplant 30.11.09 bis 30.11.10, Abbruch Turnhalle Baufreih. 02.11.09	
2.2300-005	Chr.-Wolff-Gymnasium, Wärmedämmung	IV / 40 / ZGM	600.000	25.000	575.000	525.000	75.000	Einzelbewilligung liegt vor	Ausschreibung, Zuschlagserteilung Mitte Oktober	Bauzeit geplant 24.06.10 bis 24.09.10	
2.3500-003	Komm. Bildungszentrum (BBS III, VHS, Stadtbibliothek)	IV / 40 / ZGM	2.472.300	110.000	2.362.300	2.163.263	309.037	Einzelbewilligung liegt vor	LPh. 3/4 liegt vor, Bauantrag eingereicht, Variantenprüfung Bibb bis 22.09.09	Bauzeit geplant 30.11.09 bis 30.11.10	
2.2703-003	Erneuerung Fenster Pestalozzischule	IV / 40 / ZGM	100.000	Zuschuss	100.000	87.500	12.500	Einzelbewilligung liegt vor	Darlehensvertragsentwurf liegt vor	1. BA abgeschlossen	
2.3500-003	<b>Pauschale kommunale und gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung</b> Komm. Bildungszentrum (BBS III, VHS, Stadtbibliothek)	IV / 40 / ZGM	717.500	717.500	717.500	627.813	89.687	IB LSA Einzelbewilligung wird erwartet	2. Mittelabruf in Vorbereitung (37.500 EUR)	Bauzeit geplant 30.11.09 bis 30.11.10	
2.4640-008	<b>Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur</b> Kita "Reggio" (Kleiner Rabe / Sonnenkinder)*	IV / 51 / Kita	5.838.805 2.661.680	Zuschuss	2.661.680	5.108.954 2.328.970	729.851 332.710	MS Bewilligung liegt vor	1. Mittelabruf erfolgt (361.500 EUR)	Baubeginn 01.10.2009 - 31.10.2010	
2.4640-013	Kita "Taubenhaus"	IV / 51 / Kita	2.303.040	Zuschuss	2.303.040	2.015.160	287.880	Bewilligung liegt vor	1. Mittelabruf erfolgt (442.500 EUR)	Baubeginn 01.10.2009 - 31.10.2010	
2.4640-014	Kita "Kinderpark" (Freier Träger)	IV / 51	874.085	Zuschuss	874.085	764.824	109.261	Bewilligung liegt vor	2. Mittelabruf erfolgt (442.700 EUR)	Inbetriebnahme Hort ab Aug 09, Aula ab Sept. 09	

## Übersicht über die Vorhaben der Stadt Halle (Saale) im Rahmen des Konjunkturpaketes II

- die formellen Fördermittelanträge sind alle gestellt  
- die kommunalaufsichtlichen Stellungnahmen liegen für alle Vorhaben vor

HHST	Vorhaben	fachlich verantw. Bez./Amt	GWU EUR	Planung EUR	Gesamt Bau EUR	FM EUR	EM EUR	Stand der Bewilligung	Stand des Mittelabrufs (abgerufen)	Stand der Planung	Stand der Fertigstellung
2.5602-013	Sportstättenbau Sportkomplex R.-Koch-Straße, Leichtathletikstadion	III / 520 / ZGM	1.640.000	186.100	1.453.900	1.435.000	205.000	LVA Referat 313 Bewilligung liegt vor	1. Mittelabruf erfolgt (42.100 EUR) 42.089	LPh. 3 liegt vor	Bauzeit geplant 4. Quartal 2009 bis 4. Quartal 2010
2.3330-003	Förderung von Musikschulen Sanierung Konservatorium "G.-Fr.-Händer", Schillerstraße	IV / 441 / ZGM	1.805.000	228.000	1.577.000	1.579.375	225.625	MK Bewilligung liegt vor		beauftragt, Anpassung an neuen Gesamtwert- umfang erforderlich (minus 95.000 EUR)	
2.6300-276	kommunale Straßen (Lärmschutzmaßnahmen) Berliner Straße - Teilabschnitte	II / 66	4.200.000	180.000	1.620.000	3.674.950	525.050	LVA Referat 405 Bewilligung liegt vor		LPh. 4 liegt vor	
2.6300-081	Eislebener Straße	II / 66	850.000	90.000	760.000	743.750	106.250	Antrag wird derzeit überarbeitet		LPh. 3 wird erarbeitet	
2.6300-083	Robert-Koch-Straße	II / 66	750.000	77.000	673.000	658.200	93.800	Bewilligung wird erwartet		LPh. 3 wird erarbeitet	
2.6300-084	Teilabschnitt Mühweg	II / 66	500.000	50.000	450.000	437.500	62.500	Bewilligung in Prüfung		LPh. 3 wird erarbeitet	
2.6300-088	Magdeburger Straße	II / 66	300.000	25.000	275.000	262.500	37.500	Bewilligung in Prüfung		LPh. 3 wird erarbeitet	
2.5605-013	Stadtbau Ost Sanierung Stadion Halle-Neustadt	II / 61 / ZGM	4.030.000	264.000	1.936.000	3.528.280	501.720	LVA Referat 205 Bewilligung liegt vor		LPh. 3 liegt vor	Bauzeit geplant 4. Quartal 2009 bis 4. Quartal 2010
2.1300-013	Beruffeuerwehr, Liebenauer Str. (Sudwache), Anbau	II / 61 / ZGM	1.700.000	200.000	1.500.000	1.487.500	212.500	Bewilligung liegt vor		LPh. 3 liegt vor	
2.6150-016	Sanierung Kath.Kirche Hl. Dreieinigkeitt	II / 61	130.000	Zuschuss	130.000	115.780	14.220	Änderungsantrag notwendig			
	<b>Sonstige Infrastruktur</b>		<b>290.000</b>			<b>253.750</b>	<b>36.250</b>				
	Verkehrstrage Mitteldeutschland, Hardware, Detektion	II / 66	150.000		150.000	131.250	18.750	LVA Referat 307 Bewilligung in Prüfung			
	Verkehrstrage Mitteldeutschland, Online-Modul, Auswertungsmodul, Projektsteuerung	II / 66	140.000		140.000	122.500	17.500	Bewilligung in Prüfung			
2.1400-003	Brand- und Katastrophenschutz 1 Abrollbehälter	III / 37	563.000	Fahrzeug	136.500	492.625	70.375	LVA Referat 201 Bewilligung liegt vor		Ausschreibung in Vorbereitung	
2.1400-003	1 Abrollbehälter	III / 37	136.500	Fahrzeug	136.500	119.438	17.063	noch keine Bewilligung			
2.1300-012	1 Hilfeleistungslöschfahrzeug	III / 37	290.000	Fahrzeug	290.000	253.750	36.250	Bewilligung liegt vor		Ausschreibung in Vorbereitung	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>36.205.164</b>			<b>31.682.374</b>	<b>4.523.790</b>				

\* zuzüglich Mittel aus AFA