

Übersicht über die Vorhaben der Stadt Halle (Saale) im Rahmen des Konjunkturpaketes II

- die formellen Fördermittelanträge sind alle gestellt
- die kommunalaufsichtlichen Stellungnahmen liegen für alle Vorhaben vor

Stand: 17.05.2010

HHST	Vorhaben	GWU EUR	Planung EUR	Gesamt			Stand der Bewilligung	Stand des Mittelabrufs (abgerufen)	Stand der Planung	Stand der Fertigstellung
				Bau EUR	FM EUR	EM EUR				
2.3500-003	Investitionspauschale an Kommunen Komm. Bildungszentrum (Bibliothek)	6.689.559 925.000	18.000	907.000	426.489 497.500	1.433.070 487.500	IB LSA pauschaler BMB liegt vor	geänderter Mittelabruf erfolgt (15.800 EUR)	LPh. 5/6 Erarbeitung Leistungsverzeichnisse	Baumaßnahme befindet sich in der Realisierung
2.6300-077	Oberflächenanierung Apoldaer Straße	500.000	53.300	446.700	437.500	62.500	pauschaler BMB und Feststellung Förder- fähigkeit liegt vor	Mittelabruf erfolgt (292.500 EUR)	Ausführungsplanung	
2.3212-010	Stadtmuseum, Sanierung Druckereigebäude	2.464.559	247.800	2.216.759	1.806.489	658.070	pauschaler BMB und Feststellung Förder- fähigkeit liegt vor		LPh. 5/6	Bauzeit 12/2009 bis 11/2010
2.3310-026	Oper. Sanierung Schlosserei	1.800.000	Zuschuss	1.800.000	1.575.000	225.000	pauschaler BMB und Feststellung Förder- fähigkeit liegt vor		Planung abgeschlossen, Bauantrag gestellt	Bauzeit 11/2009 bis 09/2010
2.2300-025	Pauschale Schulinfrastruktur (ohne EFRE) G.-Cantor-Gymnasium, Turnhalle	13.484.800 1.000.000	113.000	887.000	10.725.375 875.000	2.759.225 125.000	IB LSA Einzelbewilligung liegt vor	4. Mittelabruf erfolgt (122.800 EUR)	LPh. 6 liegt vor, Bauantrag eingereicht, Genehmigung 23.10.2009	Bauzeit 23.11.09 bis 30.11.10
2.2110-027	Grundschule Kellwitz, Komplexsanierung einschl. Turnhalle	3.609.500	Zuschuss	3.609.500	2.878.300	731.200	Einzelbewilligung liegt vor	kein Mittelabruf in 2009	Planung abgeschlossen, Vergabe	Bauzeit 07/2010 bis 07/2011
2.2110-028	Grundschule Dieselweg	3.585.300	Zuschuss	3.585.300	2.888.500	716.800	Änderungsbewilligung liegt vor	kein Mittelabruf in 2009	Planung abgeschlossen, Vergabe	Bauzeit 07/2010 bis 07/2011
2.2110-024	Grundschule Buschdorf, Hort und Turnhalle	1.585.000	203.300	1.381.700	1.386.875	198.125	Einzelbewilligung liegt vor	5. Mittelabruf erfolgt (151.700 EUR)	Turnhalle: LPh. 5/6 bis 30.09.09, Hort: Zuschlagserteilung erfolgt	Bauzeit Turnhalle 12.04.2010 bis 20.12.2010, Hort: Bauzeit 29.03.2010 bis 30.08.2010
2.2300-005	Chr.-Wolff-Gymnasium, Wärmedämmung	600.000	25.000	575.000	525.000	75.000	Einzelbewilligung liegt vor	3. Mittelabruf erfolgt (22.450 EUR)	Ausschreibung, Zuschlagserteilung erfolgt	Bauzeit geplant 24.06.10 bis 24.09.10
2.3500-003	Komm. Bildungszentrum (Bbs III)	2.504.800	349.000	2.155.800	1.666.700	838.100	Änderungsbewilligung liegt vor	geänderter Mittelabruf erfolgt (27.000 EUR)	LPh. 5 bis 12.04.2010, Submission 28.06.2010	Bauzeit 28.06.2010 bis 30.06.2011
2.2703-003	Erneuerung Fenster Pestalozzische	600.000	Zuschuss	600.000	525.000	75.000	Einzelbewilligung liegt vor	2. Mittelabruf erfolgt (278.500 EUR)	Vergabe 2. BA in Vorbereitung	ca. 2/3 der Fenster getauscht, Fertigstellung in 2010, Arbeiten nur in Ferien möglich
2.3500-003	Pauschale kommunale und gemeinnützige Einrichtungen der Weiterbildung Komm. Bildungszentrum (VHS)	784.800 784.800	25.000	759.800	627.900	156.900	IB LSA Änderungsbewilligung liegt vor	geänderter Mittelabruf erfolgt (13.500 EUR)	LPh. 5 bis 12.04.2010, Submission 28.06.2010	Bauzeit 28.06.2010 bis 30.06.2011
2.4640-008	Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur Kita "Reggie" (Kleiner Rabe / Sonnenkinder)*	6.971.285 3.544.000	Zuschuss	3.544.000	2.329.100	1.214.900	MS Bewilligung liegt vor	Mittelabruf erfolgt (633.100 EUR)	Ausschreibung gelaufen	Bauzeit 01.10.2009 - 31.10.2010
2.4640-013	Kita "Taubenhäus**"	2.553.200	Zuschuss	2.553.200	2.015.200	538.000	Bewilligung liegt vor	Mittelabruf erfolgt (519.200 EUR)	Ausschreibung gelaufen	Bauzeit 01.10.2009 - 31.10.2010
2.4640-014	Kita "Kinderpark" (Freier Träger)	874.085	Zuschuss	874.085	764.824	109.261	Bewilligung liegt vor	Mittelabruf erfolgt (764.800 EUR)	Inbetriebnahme Hort ab Aug. 09, Aula ab Sept. 09	
2.5902-013	Sportstättenbau Sportkomplex R.-Koch-Strasse, Leichtathletikstadion	1.640.000 1.640.000	186.100	1.453.900	1.435.000	205.000	LVA Referat 313 Bewilligung liegt vor	Mittelabruf erfolgt (389.800 EUR)	Ausschreibung Feb. 2010	Baubeginn April 2010 (17. KW Bauanläßberatung)

Übersicht über die Vorhaben der Stadt Halle (Saale) im Rahmen des Konjunkturpaketes II

Stand: 17.05.2010

- die formellen Fördermitelanträge sind alle gestellt
- die kommunalaufsichtlichen Stellungnahmen liegen für alle Vorhaben vor

HHST	Vorhaben	GWU EUR	Planung EUR	Gesamt			Stand der Bewilligung	Stand des Mittelabrufs (abgerufen)	Stand der Planung	Stand der Fertigstellung
				Bau EUR	FM EUR	EM EUR				
2.3300-003	Förderung von Musikschulen Sanierung Konservatorium "G.-Fr. Handel", Schillerstraße	1.805.000	228.000	1.577.000	1.579.375	225.625	MK Einzelbewilligung liegt vor	7. Mittelabruf erfolgt (111.700 EUR)	LPh. 3 liegt vor	Bauzeit geplant 04/2010 bis 12/2010
2.6300-276	Kommunale Straßen (Lärmschutzmaßnahmen) Berliner Straße - Teilabschnitte	4.200.000	160.000	1.640.000	3.674.950	525.050	LVA Referat 405 Bewilligung liegt vor	1. Mittelabruf erfolgt (43.800 EUR)	LPh. 5/6	Bauzeit 30.06.2010 bis 30.06.2011
2.6300-081	Eislebener Straße	850.000	90.000	760.000	743.750	106.250	Bewilligung liegt vor	1. Mittelabruf in Vorbereitung (78.800 EUR)	LPh. 5/7	Bauzeit: 01.09.2010 bis 30.11.2010
2.6300-083	Robert-Koch-Straße	750.000	90.000	660.000	656.200	93.800	Bewilligung liegt vor	1. Mittelabruf erfolgt (52.500 EUR)	Ausschreibung	Bauzeit 25.03.2010 bis 01.07.2010
2.6300-084	Teilabschnitt Mühlweg	500.000	62.500	437.500	437.500	62.500	Bewilligung in Prüfung	kein Mittelabruf in 2009	LPh. 3	
2.6300-088	Magdeburger Straße	300.000	50.000	250.000	262.500	37.500	Bewilligung für HHJ 2010 avisiert	kein Mittelabruf in 2009	LPh. 4	
2.5605-013	Stadtumbau Ost Sanierung Stadion Halle-Neustadt	4.764.300	284.000	2.536.000	3.512.033	1.252.267	LVA Referat 205 Bewilligung liegt vor	1. Mittelabruf erfolgt (641.667 EUR)	LPh. 4 bis 6 wird erarbeitet	Teilobjekt Ressenspielfeld - derzeit Nivellierung; 15. KM Arbeiten im Gebäude aufgenommen; Gesamtfertigstellung bis 4. Quartal 2010
2.1300-013	Berufsfeuerwehr, Liebenauer Str. (Sudwache), Anbau	1.834.300	200.000	1.634.300	1.487.500	346.800	Bewilligung liegt vor	1. Mittelabruf erfolgt (583.333 EUR)	LPh. 4-6 beauftragt	Baubeginn 06.04.2010, Fertigstellung Rohbau 31.07.2010
2.6150-016	Sanierung Kath. Kirche Hl. Dreieinigkeit	130.000	Zuschuss	130.000	99.533	30.467	Bewilligung liegt vor			
2.6300-090	Sonstige Infrastruktur Verkehrsmitteldesland, Hardware, Detektion	290.000	Hardware	150.000	253.750	38.250	LVA Referat 307 Bewilligung liegt vor		Ausschreibung im April 2010	Realisierungszeitraum Mai 2010 bis Oktober 2010
2.6300-090	Verkehrsmitteldesland, Online-Modul, Auswertungsmodul, Projektsteuerung	140.000	Software	140.000	122.500	17.500	Bewilligung liegt vor			
2.1400-004	Hochwasserschutz Umrüstung Ladebordwand	124.000	Fahrzeug	6.000	108.500	15.500	LVA Referat 201 Bewilligung liegt vor			
2.1400-005	Gerätewagen Nachschub	118.000	Fahrzeug	118.000	103.250	14.750	Bewilligung liegt vor			
2.1400-003	Brand- und Katastrophenschutz 1 Abrollbehälter	455.467	Fahrzeug	166.297	372.462	83.006	LVA Referat 201 Bewilligung liegt vor, Änderungsantrag gestellt		Zuschlagserteilung erfolgt	Lieferung 1. Halbjahr 2010
2.1300-012	Hilfeloisungsblechfahrzeug	289.170	Fahrzeug	289.170	253.024	36.146	Bewilligung liegt vor	FM eingegangen		Fahrzeugübergabe erfolgt
2.5700-013	Konjunkturpaket I Ersatzneubau Schwimmhalle R.-Koch-Straße	12.043.500	712.300	11.331.200	9.740.000	2.303.500	LVA Referat Sport Bewilligung liegt vor	Mittelabruf erfolgt (317.000 EUR)	LPh. 5 bis 7 wird erarbeitet	Bauzeit 19.04.2010 bis 31.10.2011
	Gesamtsumme	52.252.511		41.394.958	10.857.553					