

Endbericht zum Projekt Brücke über den Riebeckplatz (B 6)

PSP 7.660064

Stand: 28.02.2014

Kurzbeschreibung des Projektes

Die Brückenbauwerke (BW 34 und 35) über den Riebeckplatz wurden 1967 als neunfeldrige Spannbetonbrücken mit einem Hohlkastenquerschnitt errichtet. Bei den turnusmäßigen Hauptprüfungen der Bauwerke im Jahre 2005 wurden gravierende Schäden an den Über – und Unterbauten festgestellt.

Die Gesamtmaßnahme Brücke über den Riebeckplatz (B 6), Bauwerk 34 und 35 beinhaltet die Bauwerksverstärkung des Überbaus, die Abdichtung im Kappenbereich, die Neuerrichtung der Kappen und Geländer sowie die Neugestaltung der Rampenbereiche. Im Rahmen der Gewährung von Bundesmitteln nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG) für Vorhaben des kommunalen Straßenbaus wurde die Baumaßnahme Sanierung BW 28 im Zuge der B 6, Carl-Robert-Straße in Halle (Saale) gefördert. Zur Erbringung des Eigenanteils erhielt die Stadt Halle Finanzmittel nach § 16 Abs. 2 FAG LSA (Finanzausgleichsgesetz Land Sachsen-Anhalt).

Vorliegende Beschlüsse bzw. Informationen in den Ausschüsse

- Baubeschluss Teilinstandsetzung der Brückenbauwerke 34 und 35, Brücken über den Riebeckplatz (IV/2007/06246 vom 25.04.2007)
- Ergänzung Baubeschluss vom 25.04.2007 zur Erhöhung der Tragfähigkeit der Bauwerke 34 und 35 Brücken über den Riebeckplatz im Zuge der B 6, Neugestaltung der Rampen (V/2011/10055 vom 14.12.2011, Gesamtkosten 4.069.700 €)

Darstellung des Projektes

Die Maßnahme beinhaltet die Wiederherstellung der Tragfähigkeit der Brücken (BW 34 und 35) über den Riebeckplatz.

In den Jahren 2007 bis 2010 wurden die erforderlichen Leistungen im Bereich der Überbaus (Neugestaltung der Kappenbereiche einschl. Geländer, Beton- und Lagerinstandsetzung, Verstärkung durch Lamellen, Verkehrssicherungsmaßnahmen und Gerüstbauarbeiten) realisiert.

Der letzte Abschnitt der Tragfähigkeitserhöhung der Brücken über den Riebeckplatz umfasste den Umbau der Rampen 2012 bis 2013.

Die Schlussabrechnung aller beauftragten Leistungen ist abgeschlossen.

Haushaltseinstellung Planung 2007 – 2013; PSP 7.660064:

Gesamtauszahlungen:	4.069.700 €
Einzahlungen, Fördermittel EntflechtG:	2.765.400 €
Eigenmittel Stadt Halle:	1.304.300 €

Abrechnung

Gesamtkosten:	4.095.691 €
Einzahlungen, Fördermittel EntflechtG:	2.846.709 €
Einzahlungen, Zuweisungen FAG:	878.826 €
Eigenmittel Stadt Halle:	370.156 €

Die Abrechnung ist mit geringen Abweichungen gegenüber der Kostenberechnung abgeschlossen.