



Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt

6. November 2014

**Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates  
Prüfauftrag aus der Sitzung am 29.10.2014  
Anfrage des Stadtrates Dr. Erwin Bartsch (Fraktion DIE LINKE) zum Sachstand der  
Instandsetzung des Spielplatzes „Drachennest“  
TOP mündliche Anfragen**

**Fragestellung:**

Herr Dr. Bartsch verwies auf eine Antwort der Verwaltung zum Spielplatz Drachennest, in der zugesagt wurde, dass dieser im Oktober wieder geöffnet wird.

**Antwort der Verwaltung:**

Die damalige Antwort der Verwaltung zur schriftlichen Anfrage des Stadtrates Dr. Erwin Bartsch (DIE LINKE) vom 20.02.2014 Vorlagen-Nr. V/2014/12483 lautete:

„Die Vorbereitung der notwendigen Instandsetzungsarbeiten, vor allem die korrekte Ermittlung der Reparaturkosten, beanspruchten einen zeitlichen Aufwand, der eine vorübergehende Sperrung unumgänglich machte. Momentan sind die erforderlichen Maßnahmen in Umsetzung. Aufgrund der Höhe der vorliegenden Kostenschätzung und der damit verbundenen Zeitschienen für die notwendigen Vergabeverfahren ist eine Wiederinbetriebnahme des Spielangebotes „Drachennest“ nicht vor Oktober 2014 möglich.“

Eine Information zum Sachstand der Instandsetzung des Spielplatzes „Drachennest“ ist planmäßig im Rahmen einer mündlichen Information der Stadtverwaltung zum Thema Instandsetzung von Spielplätzen im Jahr 2014, im Ausschuss für Ordnung und Umweltangelegenheiten am 13.11.2014, vorgesehen.

Die Zeitabläufe stellen sich nach derzeitigem Sachstand wie folgt dar:

- März 2014 Prüfung gemeinsam mit der Zentralen Vergabestelle, ob durch eine Funktionalausschreibung unter Verzicht auf ein dezidiertes Leistungsverzeichnis die Zeitschienen verkürzt werden können. Resultat: Es ist erfahrungsgemäß kein vergleichbares und wertbares Ergebnis bei einer solchen Funktionalausschreibung zu erwarten
- April 2014 Beauftragung eines Sachverständigen. Durch krankheitsbedingten Ausfall des Sachverständigen (6 Wochen) wurden die benötigten Unterlagen erst im August 2014 zur Verfügung gestellt.
- Derzeit Erarbeitung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses im Ergebnis der gutachterlichen Erkenntnisse
- Ende November Start des Vergabeverfahrens
- Ausführung der Sanierungsarbeiten nach derzeitigem Kenntnisstand März bis Mai 2015

Durch den erheblichen Aufwand im Vorfeld der eigentlichen Sanierungsarbeiten konnte die zeitliche Abfolge nicht komprimierter gestaltet werden.

Uwe Stäglin  
Beigeordneter