




Merseburger Straße

Beigeordnetenkonferenz 25. April 2017



Merseburger Straße Nord


Abschnitt Rudolf-Ernst-Weise-Straße – Thüringer Straße



- » 2015 Gestaltungsbeschluss
- » Planfeststellung fast abgeschlossen
- » Sommer 2017 Kanal- und Leitungsbau
- » Frühjahr 2018 bis Herbst 2019 Bau der Verkehrsanlagen

Merseburger Straße Mitte

Abschnitt Thüringer Straße – Pappelallee



Merseburger Straße Süd

Abschnitt Kurt-Wüsteneck-Straße – Endstelle Ammendorf



Merseburger Straße Mitte und Süd

Planungsstand

- » Vorplanung in Varianten auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses zur generellen vierstreifigen Ausführung der Merseburger Straße in Arbeit
- » Derzeit Auswertung eines Grenzwertszenarios „Prognose 2030+++“ zur weiterhin gültigen Verkehrsprognose 2030 um die Umsetzung bzw. Durchsetzung der Vierstreifigkeit fachlich zu untersetzen
- » Risiko: Flächenverfügbarkeit bzw. Begründung im Planfeststellungsverfahren

Merseburger Straße Mitte und Süd

Zeitschiene

- » Juni 2017 Entscheidung Steuerkreis zur Vorzugsvariante
- » November 2017 Gestaltungsbeschluss angestrebt
- » Baurechtschaffung 2018/19
- » Realisierung 2020 bis 2022, Leitungsbau ggf. schon ab 2019

Merseburger Straße EÜ Rosengarten

- » Entwurfsplanung der DB AG in Bearbeitung
- » Entwürfe für Kreuzungsvereinbarungen werden erarbeitet
- » Brückenbau durch DB AG 2021 bis 2022 angestrebt