

Kostenübersicht Stufe 1 - III. Quartal 2017

alle Angaben sind Nettobeträge

	Gesamt	10	8.1/8.2	7	Stufe 1 - Einzelvorhaben				
		Große Ulrichstraße - abgeschlossen	Dessauer Straße und Verknüpfungspunkt Frohe Zukunft	Am Steintor	13 Große Steinstraße	4.2 Rannischer Platz	5.1 Böllberger Weg Nord	5.2/17.3 Böllberger Weg Süd und Südstadtring	17.1/17.4 Verknüpfungspunkt Veszpremer Straße und Durchbindung Schleife Südstadt
Stadtbahnprogramm Maßnahmen und Folgemaßnahmen									
geplante Gesamtkosten VIST 05/2017	130.950.417,27 €	6.909.000,00 €	19.958.284,18 €	22.317.976,43 €	12.201.592,05 €	6.355.000,00 €	21.259.386,35 €	22.777.383,77 €	19.171.794,49 €
bisher beauftragte Leistungen	77.141.851,33 €	6.882.509,67 €	6.487.568,65 €	21.845.367,51 €	1.546.077,42 €	6.351.259,35 €	15.250.034,56 €	1.318.953,77 €	17.460.080,40 €
bisherige Ausgaben	68.929.830,15 €	6.383.708,62 €	5.958.802,97 €	20.733.259,67 €	613.251,43 €	6.331.952,87 €	14.854.133,26 €	618.817,47 €	13.435.903,86 €
davon zuwendungsfähig	51.307.280,42 €	4.956.572,53 €	3.987.958,78 €	16.718.977,81 €	234.081,74 €	5.155.178,07 €	10.606.276,27 €	70.462,68 €	9.577.772,54 €
davon Fördermittel	46.176.552,38 €	4.460.915,28 €	3.589.162,90 €	15.047.080,03 €	210.673,57 €	4.639.660,26 €	9.545.648,64 €	63.416,41 €	8.619.995,29 €
davon Eigenmittel HAVAG	15.302.720,95 €	652.470,69 €	1.698.304,63 €	4.197.407,75 €	46.482,97 €	948.098,91 €	3.366.204,86 €	499.199,48 €	3.894.551,66 €
davon Eigenmittel HWS	5.220.473,72 €	842.131,57 €	562.832,21 €	970.848,19 €	287.258,12 €	547.398,19 €	1.588.477,76 €	39.906,68 €	381.621,00 €
davon Eigenmittel EVH	2.230.083,10 €	428.191,08 €	108.503,23 €	517.923,70 €	68.836,77 €	196.795,51 €	353.802,00 €	16.294,90 €	539.735,91 €
Zusatzmaßnahmen Stadt (netto)									
geplante Gesamtkosten	2.181.248,63 €	227.148,63 €	0,00 €	1.954.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bisher beauftragte Leistungen	2.072.264,70 €	227.148,63 €	0,00 €	1.845.116,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
bisherige Ausgaben	1.860.419,14 €	226.259,11 €	0,00 €	1.634.160,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon zuwendungsfähig	1.860.419,14 €	226.259,11 €	0,00 €	1.634.160,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Fördermittel	1.065.013,07 €	150.839,41 €	0,00 €	914.173,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenmittel Stadt	795.406,07 €	75.419,70 €	0,00 €	719.986,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenübersicht Stufe 2 - III. Quartal 2017

alle Angaben sind Nettobeträge

	Gesamt	Stufe 2 - Einzelvorhaben						
		27		2.2	29	14	19.6	24
		Gimritzer Damm - Teil Stadtbahnprogramm	Gimritzer Damm - Teil Fluthilfe	Mansfelder Straße West	Magdeburger Straße	Merseburger Straße	Zwischenendstelle Neustadt	Zwischenend-stelle Hauptbahnhof
Stadtbahnprogramm Maßnahmen und Folgemaßnahmen		(Maßnahmen 207-A und 207-B)						
geplante Gesamtkosten VIST 05/2017	125.537.625,27 €	9.509.701,57 €	6.754.923,81 €	9.797.123,35 €	9.492.143,92 €	88.597.744,24 €	812.124,95 €	573.863,43 €
bisher beauftragte Leistungen	11.740.487,42 €	722.711,27 €	3.022.677,78 €	729.964,34 €	374.418,33 €	6.705.041,92 €	83.416,44 €	102.257,34 €
bisherige Ausgaben	7.967.853,85 €	571.370,58 €	2.371.614,50 €	584.587,61 €	369.551,46 €	3.929.843,53 €	81.411,69 €	59.474,48 €
davon zuwendungsfähig	3.059.229,52 €	93.000,65 €	2.360.419,14 €	69.599,85 €	0,00 €	536.209,88 €	0,00 €	0,00 €
davon Fördermittel	2.989.348,48 €	83.700,59 €	2.360.419,14 €	62.639,87 €	0,00 €	482.588,89 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenmittel HAVAG	4.320.826,87 €	370.945,51 €	11.195,36 €	438.087,63 €	356.525,15 €	3.005.735,16 €	78.863,59 €	59.474,48 €
davon Eigenmittel HWS	528.654,57 €	115.602,62 €	0,00 €	26.643,23 €	10.855,25 €	375.553,47 €	0,00 €	0,00 €
davon Eigenmittel EVH	129.023,93 €	1.121,87 €	0,00 €	57.216,89 €	2.171,06 €	65.966,01 €	2.548,10 €	0,00 €
Zusatzmaßnahmen Stadt (netto)		(Maßnahmen 105, 110, 114-A, 114-B, 117, 117A)						
geplante Gesamtkosten	14.180.354,66 €	0,00 €	14.180.354,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
bisher beauftragte Leistungen	3.790.591,09 €	0,00 €	3.790.591,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
bisherige Ausgaben	2.736.474,31 €	0,00 €	2.736.474,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
davon zuwendungsfähig	2.736.474,31 €	0,00 €	2.736.474,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
davon Fördermittel	2.736.474,31 €	0,00 €	2.736.474,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
davon Eigenmittel Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €

Betriebskostenzuschuss	PLAN Basis TEUR 10.671 (AR vom 21.06.2013 Stadtratsbeschluss vom 25.09.2013)	IST (ausgezahlt an HAVAG)	VIST neu Basis: TEUR 15.561 gemeldet in 2017
Betriebskostenzuschuss Stadt 2013	1.004.984,00 €	1.005.000,00 €	1.005.000,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2014	2.181.072,00 €	381.000,00 €	381.000,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2015	1.947.211,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2016	1.506.471,00 €	1.989.977,00 €	1.989.977,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2017	1.364.104,00 €	0,00 €	2.168.000,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2018	1.527.351,00 €	0,00 €	2.457.000,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2019	1.139.703,00 €	0,00 €	2.693.350,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2020	0,00 €	0,00 €	1.771.000,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2021	0,00 €	0,00 €	965.000,00 €
Betriebskostenzuschuss Stadt 2022	0,00 €	0,00 €	1.230.673,00 €
Gesamtsumme BKZ Stadt Halle Stufe 1 und 2	10.670.896,00 €	4.275.977,00 €	15.561.000,00 €

Mehrauf- aufwendungen aus Vorsteuer- problematik	IST (ausgezahlt an HAVAG)	an die Stadt gemeldetes Vist in 2017
Vorsteuer aus 2012 bis 2016	0,00 €	591.677,19 €
Vorsteuer aus 2017	0,00 €	373.590,43 €
Vorsteuer aus 2018	0,00 €	648.044,36 €
Vorsteuer aus 2019	0,00 €	623.847,63 €
Vorsteuer aus 2020	0,00 €	344.410,80 €
Vorsteuer aus 2021	0,00 €	183.777,99 €
Vorsteuer aus 2022	0,00 €	283.761,88 €
Gesamtsumme Vorsteuer Stufe 1 und 2	0,00 €	3.049.110,29 €

Teil Fluthilfe

davon Fördermittel sind Zuschüsse des Landes Sachsen- Anhalt

