



Flutprojekte des FB Sport

Sportausschusssitzung am 11. November 2021



- Fluthilfe: 1:1-Ersatz für nachgewiesenen Schaden
- Nach Hochwasser 2013: Stadt erstellte im September 2013 Maßnahmenplan zur Schadensbeseitigung
- Basis: Grobschadenseinschätzung
- Fristende für Fördermittelanträge: 30.03.2016
 - ➔ Kostenschätzungen basieren auf Kosten 2015
- Vorläufige Bewilligungsbescheide: 30.06.2016

- Bei komplexen Projekten (Eissport, NLZ) Antragsstellung und Prüfung langwierig und umfangreich (1:1-Schadensnachweis, Prüfzeiten beim BLSA)
 - ➔ Deutliche längere Vorbereitungs- und Umsetzungszeiten
- Zusätzlich: Aufgrund der Corona-Pandemie deutlich längere Planungszeiten und Bauverzögerungen; Preissteigerungen bei Baumaterial.
 - ➔ Kostensteigerungen
- Mitteilung des Landes Sachsen-Anhalt: Fördermitteltopf für Projekte im Sportbereich (Investitionsbank) ist erschöpft, es können keine zusätzlichen Kosten mehr finanziert werden. Dies betrifft bisher ausschließlich die Projekte im Sportstättenbau.



- Stadt hat Kontakt mit Ministerpräsidenten und Innenministerium aufgenommen und Situation umfangreich erläutert. Abstimmung mit der Stadt Magdeburg ist erfolgt.
- Gemeinsames Gespräch des Bürgermeisters mit dem Ministerpräsidenten und den zuständigen Ministerien hat stattgefunden.
- Festlegung: Lösung muss gefunden werden. Projekte müssen in jedem Fall fertiggestellt werden.
- Ziel: Lösung bis Jahresende 2021

Maßnahme:

- Ersatzneubau mit Aufständering
- Sanierung Bootshalle
- Gründung Mittelbau

Förderbereich: Sportstätten

Baubeginn: I. Quartal 2021

Fertigstellung: III. Quartal 2022

Kostenprognose: 1,8 Mio. €

Stand der Maßnahme:

- Abriss ist erfolgt
- Tiefbau- und Gründungsarbeiten
- Neubau Stützwand, Böschungssicherung, Unterfangung Mittelbau



Ausbau Eisdome



Maßnahme:

- Erhöhung der Zuschauerkapazität auf 3.300
- Einbau fester Kabinen, Tribünen, WCs, Einrichtungen fürs Catering, technischer Anlagen und Lüftung
- Schaffung von 256 Parkplätzen und 180 Fahrradständern



Förderbereich: Sportstätten (Finanzierung aktuell nicht gesichert)

Baubeginn: ab II. Quartal 2023 – Ausbau (Baumaßnahme während der Spielpausen der Saale Bulls)

Fertigstellung: IV. Quartal 2025

Kostenprognose: 29,8 Mio. € netto

Stand der Maßnahme:

- Planungsprozess für Ausbaumaßnahme

Wassersportzentrum Osendorfer See



Maßnahme:

- Neubau der Vereinshäuser (HKC und Drachenbootverein)
- Sanierung der Freianlagen

Förderbereich: Sportstätten

Baubeginn: 04/2018

Fertigstellung Gebäude: 06/2020

Fertigstellung Regattastrecke: 12/2024

Kostenprognose: 9,0 Mio. €

Stand der Maßnahme:

- Übergabe der Sportanlage an die Vereine im II. Quartal 2020
- Noch ausstehende Erneuerung der Streckenmarkierung des Sees (erfolgt im Zuge der Seesanieung)



Tennisplätze Kreuzvorwerk



Maßnahme:

- Ersatzneubau für SV Halle e.V. an anderem Standort – Kreuzvorwerk
- Abbruch am Kirchteich

Förderbereich: Sportstätten

Baubeginn: II. Quartal 2021

Fertigstellung: II. Quartal 2022

Kostenprognose: 0,5 Mio. €

Stand der Maßnahme:

- Überwinterung der Baustelle wegen Materiallieferschwierigkeiten
- Einbau Sportboden witterungsbedingt erst II. Quartal 2022 möglich



Sanierung Pferderennbahn



Maßnahme:

- Sanierung des Tribünengebäudes
- Neubau der Wettannahmeschalter (Totalisatoren)
- Sanierung der Stallgebäude und des Geläufs
- Wiederherstellung der Freianlagen

Förderbereich: Denkmal

Baubeginn: I. Quartal 2016

Fertigstellung für Rennbetrieb: Oktober 2019

Kostenprognose: 16,1 Mio. €

Stand der Maßnahme:

- Planung Freianlagen läuft, Ausschreibung im II. Quartal 2022



Neubau Nachwuchsleistungszentrum



Maßnahme:

- Ersatzneubau am neuen Standort für das Nachwuchsleistungszentrum am Sandanger
- Bau von 5 Groß- und 2 Kleinfeldern

Förderbereich: Sportstätten (Finanzierung aktuell nicht gesichert)

Baubeginn: II. Quartal 2020

Fertigstellung: I. Quartal 2023

Kostenprognose: 19,8 Mio. €

Stand der Maßnahme:

- Erdarbeiten laufen, Beginn Herstellung Sportfreianlagen I. Quartal 2022
- Baugenehmigung für Gebäude wird erwartet



Uferbefestigung HRV Böllberg/Nelson



Maßnahme:

- Wiederherstellung der Ufermauer und deren Zuwegung

Förderbereich: Sportstätten

Baubeginn: III. Quartal 2022

Fertigstellung: II. Quartal 2023

Kostenprognose: 0,6 Mio. €

Stand der Maßnahme:

- Ausführungsplanung

