



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und
Umwelt

06. Dezember 2024

Beschlusskontrolle aus der Sitzung des Stadtrates am 27.11.2024
Anfrage des Stadtrates Herrn Körner, CDU-Fraktion der Stadt Halle (Saale), zur
Baustelle Uniring
TOP: 12.31

Antwort der Verwaltung:

Herr Körner fragte, wann mit einer Fertigstellung der Baustelle am Uniring zu rechnen ist.

In diesem Jahr wird der westliche Bereich, die platzartige Erweiterung Scharrenstraße/Geiststraße (Polyhymnia, Curry-Kiosk), Universitätsring Taxistände bis zur Außenkante Rampe fertiggestellt und freigegeben. Auch die Bepflanzung wird abgeschlossen. Die Rasenansaat im Bereich des Bankettes und auf Teilen des östlichen Abschnittes ist erfolgt. Zurzeit werden die Pflasterarbeiten im Gehwegbereich, der weitere Bau der Rampe und Treppenanlage durchgeführt. Die Arbeiten werden bei günstiger Wetterlage (kein Frost, kein Schnee) bis Ende März 2025 andauern.

Die Bauzeitverlängerung ergab sich u.a. durch notwendige Umplanungen in Anpassung an örtliche Gegebenheiten und Befunde und die schwierigen Lieferfristen.

René Rebenstorf
Beigeordneter