



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2011/10073**
Datum: 07.09.2011
Bezug-Nummer.
HHStelle/Kostenstelle:
Verfasser: Herr Oliver Paulsen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	28.09.2011	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu Investitionen aus dem Krippenausbauprogramm

Mit Stadtratsbeschluss vom 28.04.2010 hat der Stadtrat einem Vorschlag der Stadtverwaltung zur Verwendung von Zuwendungen auf der Grundlage der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen aus Bundesmitteln für unter 3-Jährige“ – Krippenausbauprogramm zugestimmt.

Insgesamt erhält die Stadt Halle demnach Mittel in Höhe von 3.687.452,14 €, die bis zum Jahr 2013 zu verausgaben sind und für 8 Investitionsvorhaben eingesetzt werden sollen.

In einer Antwort der Landesregierung (Drucksache 6/287 vom 08.08.2011) wird mitgeteilt, dass mit Stand vom 30.06.2011 für Halle Bewilligungen im Umfang von 2.466.847,10 € gewährt wurden.

Wir fragen:

1. Wie ist der aktuelle Stand der vom Stadtrat bestätigten Investitionsvorhaben?
2. Können alle Projekte entsprechend der ursprünglichen Planungen umgesetzt werden oder ist eine erneute Beschlussfassung über etwaige Änderungen notwendig?

gez. Oliver Paulsen
Fraktionsvorsitzender



Stadt Halle (Saale)
Dezernat IV

20. September 2011

TOP: 8.18

Vorlagen-Nummer: V/2011/10073

Anfrage von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herrn Paulsen zu Investitionen aus dem Krippenausbauprogramm

Die Antwort der Verwaltung lautet:

1. Wie ist der aktuelle Stand der vom Stadtrat bestätigten Investitionsvorhaben?

Von den insgesamt 8 Investitionsvorhaben konnten zwischenzeitlich 3 Vorhaben abschließend umgesetzt werden.

Bezeichnung Maßnahme	Krippenausbau	Vorhaben
Stadtmission Ausbau Weidenplan	137.000 €	Abgeschlossen im Oktober 2010 Ausbau des bisherigen Standortes um die Aufnahme von Krippenkindern ab 0 Jahre zu sichern (integrative Einrichtung)
ASB RV Kita Schlumpfhausen Alter Markt	70.000 €	Abgeschlossen im September 2010 Sanierung Krippenbereich, einschließlich Erneuerung Fenster, Türen, Neuinstallation Elektrik
JW Frohe Zukunft Standort Heinrich Franckstraße	1.939.452 €	Abgeschlossen im September 2011 Neubau einer Kindertageseinrichtungen

Drei weitere Vorhaben befinden sich aktuell in der Umsetzungsphase bzw. werden noch im Jahr 2011 abgeschlossen.

Bezeichnung Maßnahme	Krippenausbau	Vorhaben
ASB LV Kita Spatzennest Vierchow Straße	300.000 €	Voraussichtlicher Baubeginn Sommer 2011 Sanierung Krippenbereich, einschließlich Anteile für Dach, Fassade, Ausstattung Außenbereich
BUK e. V. Kita „Wurzelhaus“ Regensburger Straße	26.000 €	Voraussichtlicher Baubeginn Sommerferien 2011 Sanierung Sanitärbereich Krippe
BUK e. V. Kita „Eigen-Sinn“ Otto-Lilian Straße	33.000 €	Voraussichtlicher Baubeginn Sommerferien 2011 Sanierung Sanitärbereich Krippe

Für die beiden verbliebenen Projekte wurde durch die Träger eine Umsetzung im Jahr 2012 anvisiert.

Bezeichnung Maßnahme	Krippenausbau	Vorhaben
Laurentiusgemeinde Neubau Breitestraße	182.000 €	Voraussichtlicher Baubeginn Frühsommer 2012 Sicherung des Bestandes der ältesten Kita in Halle Schließung des bisherigen Standortes wegen brandschutztechnischen Mängeln – neuer Standort am Gemeindehaus in der Breitestraße
Eigenbetrieb Integrative Kita „Traumland“ – „Sausewind“ A. Schweitzerstr.	1.000.000 €	Komplettsanierung der Einrichtung

2. Können alle Projekte entsprechend der ursprünglichen Planungen umgesetzt werden oder ist eine erneute Beschlussfassung über etwaige Änderungen notwendig?

Die Gesamtfinanzierung für die Maßnahme EB Kita „Traumland/Sausewind“ ist aufgrund einer Entscheidung des Landesverwaltungsamtes – Verweigerung Kreditaufnahme – nicht zustande gekommen.

Die Verwaltung wird daher eine Beschlussvorlage in die Gremien einbringen, die eine Umwidmung zugunsten einer anderen Maßnahme des EB Kita vorschlägt.

Tobias Kogge
Beigeordneter