

Endbericht zum Projekt

Überbausanierung BW 28 im Zuge der B 6, Carl-Robert-Straße

PSP 7.660101

Stand: 28.02.2014

Kurzbeschreibung des Projektes

Die Brücke Carl-Robert-Straße befindet sich in der Ortslage Halle und überführt die Bundesstraße B 6 über die Carl-Robert-Straße.

Bei dem Bestandsbauwerk handelt es sich um eine Spannbetonkonstruktion aus dem Jahre 1968. Die Notwendigkeit des Vorhabens ergab sich aufgrund erheblicher Schäden und der eingeschränkten Tragfähigkeit. Das Brückenbauwerk erreichte nach DIN 1072 nur die Brückenklasse 9/9 und somit war die Nutzung für den LKW-Verkehr nicht mehr uneingeschränkt gegeben. Ein Rückbau und Ersatz der vorhandenen Überbauten war zwingend notwendig.

Im Rahmen der Gewährung von Bundesmitteln nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (EntflechtG) für Vorhaben des kommunalen Straßenbaus wurde die Baumaßnahme Sanierung BW 28 im Zuge der B 6, Carl-Robert-Straße in Halle (Saale) gefördert. Zur Erbringung des Eigenanteils erhielt die Stadt Halle Finanzmittel nach § 16 Abs. 2 FAG LSA (Finanzausgleichsgesetz Land Sachsen-Anhalt).

Vorliegende Beschlüsse bzw. Informationen in den Ausschüsse

- Baubeschluss Instandsetzung Brücke Carl-Robert-Straße (V/2011/10043 vom 27.10.2011 Gesamtkosten 1.180.000,00 €)

Darstellung des Projektes

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2011 geplant und 2012 bis 2013 umgesetzt.

Aufgrund der Bauwerkstrennung gab es zwei Bauabschnitte (1. Bauabschnitt Richtungsfahrbahn Trotha, 2. Bauabschnitt Richtungsfahrbahn Zentrum).

Die Brücke Carl-Robert-Straße ist seit Anfang Januar 2013 in beiden Fahrtrichtungen zweispurig uneingeschränkt nutzbar. Die Bauarbeiten wurden im September 2013 beendet. Bis Ende des Jahres erfolgte die Schlussabrechnung aller Beauftragungen.

Haushaltseinstellung Planung 2011 --2013 PSP 7.660101:

Gesamtauszahlungen:	1.180.000 €
Einzahlungen, Fördermittel EntflechtG:	840.000 €
Eigenmittel Stadt Halle:	340.000 €

Abrechnung

Gesamtkosten:	1.154.672 €
Einzahlungen, Fördermittel EntflechtG:	860.007 €
Einzahlungen, Zuweisungen FAG:	215.002 €
Eigenmittel Stadt Halle:	79.663 €

Gegenüber den veranschlagten Kosten ist eine Einsparung in Höhe von 25.328,00 € erzielt worden.