



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Kultur und Sport

29. November 2023

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 07.11.2023
Betreff: Anfrage zum Bericht Projektstand Schulbauprogramm
TOP: 7.2

Antwort der Verwaltung:

Herr Hemming fragte nach einer Kostenaufstellung zu einem Umzug der Grundschule Am Kirchteich in den Modulbau in der Mötzlicher Straße.

Für den Umzug der Grundschule Am Kirchteich in die Mötzlicher Straße würden Umzugskosten i.H.v. ca. 25.000,00 € für die Schule (z.B. Lehrmaterialien, ggf. Mobiliar etc.) anfallen. Zusätzlich würden Kosten i.H.v. ca. 50.000,00 € pro Monat für den Schülertransport hinzukommen. Aktuell wird von einem Umzugszeitraum ab Sommerferien 2025 bis Sommerferien 2027 ausgegangen. Gesamtkosten für den Schülertransport belaufen sich damit auf ca. 1.200.000,00 €.

Ein Vorziehen des Auszugs der Grundschule Am Kirchteich in das Modulgebäude in der Mötzlicher Straße kann nicht erfolgen, da das Ausweichquartier voraussichtlich ab Anfang 2024 durch das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ genutzt werden soll.

Eine etwaige Standortänderung einer Modulanlage in der Dimension der Mötzlicher Straße könnte folgende Kosten verursachen:

- Abbau- und Wiederaufbaukosten ca. 450 T €
- Erschließung neuer Standort (je nach konkreter Situation vor Ort) ca. 450 T €

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport