

Vorhaben: Sanierung des Grundschulzentrums westliche Neustadt

08.02.2017

	Forderungen gemäß BauO LSA § 49 Absatz 3	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	Eingang lichte Breite \geq 0,90 m und stufenlos			x		Die lichte Breite der Eingangstüren ist mit 90cm Durchgangsbreite umgesetzt. Ein stufenloser Zugang ist nur am Aufzug im südlichen Unterrichtstrakt des Gebäudes möglich.
2	ausreichende Bewegungsfläche vor der Tür		x			vor dem Aufzug umgesetzt
3	Rampen Neigung $<$ 6 %	x				keine Rampe geplant
4	Rampen Breite \geq 1,20 m	x				keine Rampe geplant
5	beidseitiger fester Handlauf an Rampen	x				keine Rampe geplant
6	Podest am Anfang und Ende jeder Rampe	x				keine Rampe geplant
7	Zwischenpodest alle 6,00 m	x				keine Rampe geplant
8	Podest Länge \geq 1,50 m	x				keine Rampe geplant
9	beidseitige Handläufe an Treppen, durchgängig über Podeste und letzte Stufe		x			in allen Treppenhäusern und an allen Außentreppen
10	Setzstufen		x			in allen Treppenhäusern und an allen Außentreppen
11	Flure Breite \geq 1,50 m		x			überall umgesetzt außer in den Fluren vor Kopfräumen der Unterrichtstrakte (im Bereich TRH nur 1,25m Breite möglich). Die Türen zwischen Fluren und Treppenhäusern werden dauerhaft offen gehalten.
12	ein für Nutzer von Rollstühlen geeigneter und erreichbarer Toilettenraum		x			im Erdgeschoss des Fachraumtraktes
13	Kennzeichnung dieses Toilettenraumes		x			
14	Absatz 4: Ausnahme unverhältnismäßiger Mehraufwand					