2013 - ZUKUNFTSINVESTITIONSFONDS - A B B R U C H

Anlage 2

STAND: 01.08.2013

26.08.2013
01.08.2013
41487
41639

	OBJEKT/ STRASSE	Zukunfts-fonds	nur Eigenanteil	Fördergebiete Zuschuss + Eigenanteil	geplanter Mittelansatz gesamt	geplanter Mittelansatz bis 31.12.2013	Freigabe	Vergabe Mittebindung	Auftrag	Rechnungsstand	2013	2014	2015	2016	Datum Fertigstellung	fertig
	ABBRUCH IN FÖRDERGEBIETEN			v	0,2		v	v	v	v						
1	Zanderweg 1, 2		(Eigen	190.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €								2016	31.12.2016	
2	Osnabrücker Straße 34, 35		(Eigen	545.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	8.620,36 €	8.620,30 €	2013	2014			31.12.2014	
3	Gellertstraße 25		(Eigen	295.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	9.282,00 €	9.282,00 €	3.927,00 €		2014			31.12.2014	
4	Haflingerstraße 4/ 5		(Eigen	485.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	12.376,00 €	12.376,00 €	3.927,00 €		2014			31.12.2014	
5	Fischerring 23 a, b		(Eigen	295.000,00 €	59.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	5.884,55 €	5.884,55 €	5.884,55 €		2014	2015		31.12.2015	
6	Waldmeisterstraße 2/3		(Eigen	195.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	7.577,32 €	7.577,32 €	5.950,00 €		2014	2015		31.12.2015	
7	Grenobler Straße 6		(Eigen	235.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	235.000,00 €	226.223,28 €	15.000,00 €	8.330,00 €	2013				31.12.2013	
8	Akener Bogen		(Eigen	100.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	15.341,18 €	3.927,00 €	2013				31.12.2013	
	ABBRUCH AUSSERHALB VON FÖRDERGEBIETEN				v		v	v	v	v						
9	Robinienweg 50				139.800,00 €	139.800,00 €	139.000,00 €	64.755,05 €	64.755,05 €	64.755,05 €	2013				30.06.2013	x
10	Brachwitzer Straße 42				325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	297.677,38 €	25.000,00 €	6.266,54 €	2013				31.12.2013	
11	Schleusenstraße 6					0,00 €										
12	Berliner Straße 3				109.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	61.798,85 €	61.798,85 €	61.798,85 €	2013				30.06.2013	x
13	Kreuzvorwerk 22				30.000,00 €	30.000,00 €	1.800,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €	2013				31.12.2013	
14	Böllberger Weg 144				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.989,48 €	10.989,48 €	10.989,48 €	2013				30.06.2013	x
15	Döckritzer Straße					0,00 €					2013				31.12.2013	
16	Albrecht-Dürer-Straße, Garagenkomplex				15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.505,39 €	10.465,07 €	2013				31.12.2013	
17	ehemalige FFW Planena				5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €				2013	2014			31.12.2013	
18	Stadtforststraße (Klärgrube, Schuppen)					0,00 €					2013	2014			31.12.2014	
19	Zscherbener Landstraße				10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	3.900,00 €	1.882,54 €	2013	2014			31.12.2014	
20	ehemalige Lagerhalle (Schlachthof)				3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €	2013	2014			31.12.2014	
21	Heidestraße (Teile ehem. Bahnhof Nietleben)				80.000,00 €	0,00 €					2013	2014			31.12.2014	
22	Gutsweg 42, neben Gutsweg 42, hinter Gutsweg 5 - 10				350.000,00 €	350.000,00 €	100.000,00 €	93.279,04 €	93.279,04 €	16.933,75 €	2013				31.12.2013	
23	Kurt-Wüsteneck-Straße 26 (Sommerbad)				211.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €	137.370,00 €	10.706,00 €	2013				31.12.2013	
	ZUSÄTZLICHE ABBRUCHOBJEKTE				v		v	v	v	v						
24	Andalusierstraße				35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	3.900,00 €	3.818,05 €	2013	2014			30.06.2014	
25	Fohlenweg				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.358,69 €	1.358,69 €					30.06.2013	x
26	Fleischerstraße 32				10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			2013	2014			31.12.2014	
27	Merseburger-/ Ecke Huttenstraße				10.000,00 €	0,00 €					2013	2014			31.12.2014	
28	Philipp-Müller-Straße				90.000,00 €	0,00 €					2013	2014			31.12.2014	
29	Heideallee				20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			2013	2014			31.12.2014	
30	Habichtsfang/ Brunnen				25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.136,00 €	2013				30.06.2013	x
31	Lilienstraße				10.000,00 €	10.000,00 €					2013				31.12.2013	
32	Am Posthorn, Wochenendhaus				20.000,00 €	0,00 €					2013	2014			31.12.2014	
33	Waldstraße/ Nordstraße, Wochenendhaus				2.000,00 €	0,00 €						2014			31.12.2014	
34	Käthe-Kollwitz-Straße 14				111.200,00 €	111.200,00 €	111.200,00 €	84.333,77 €	84.333,77 €	84.333,77 €	2013				30.06.2013	x
35	Seeben, ehemalige Feierhalle				20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €			2013	2014			31.12.2014	
36	Helmut-Just-Straße 45g				70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	7.122,15 €	6.148,00 €	2013				31.12.2013	
37	Haus am Wildentenweg, Kröllwitz					0,00 €					2013	2014			31.12.2014	
38	Garage Delitszcher Str.				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	808,43 €	2013				31.12.2013	
39	Saline - ehemalige Abtropfhalle				45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	20.894,40 €	20.894,40 €	14.494,33 €	2013				31.12.2013	
	WEITERE ZUSÄTZLICHE ABBRUCHOBJEKTE				v		v	v	v	v						
40	Sanddornweg				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	966.18	6.000,00 €	966,18 €	2013				30.06.2013	x
41	Am Holzplatz, Generatorhaus, Gasreinigerhaus, Häuser an Straße					0,00 €					2013	2014			31.12.2014	
42	Pferderennbahn, Schuppen					0,00 €					2013	2014			30.06.2014	
43	Am Gutsweg 5-10, Schuppen					0,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	11.107,00 €	2013	2014			31.12.2014	
44	Südstadtring, Großgaragen					0,00 €					2013	2014			31.12.2014	
45	L-Bau Festplatz				17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	7.854,00 €	7.854,00 €	2.499,00 €	2013				31.12.2013	

2013 - ZUKUNFTSINVESTITIONSFONDS - A B B R U C H - A U S W E R T U N G

Anlage 2

STAND: STAND: 01.08.2013

	Fördergebiete Zuschuss + Eigenanteil	geplanter Mittelansatz gesamt	geplanter Mittelansatz bis 31.12.2013	Freigabe	Vergabe Mittebindung	Auftrag	Rechnungsstand	2013	2014	2015	2016	Datum Fertigstellung	fertig
ABBRUCH IN FÖRDERGEBIETEN	2.340.000,00 €	468.000,00 €	176.000,00 €	485.000,00 €	470.343,15 €	74.081,41 €	40.565,85 €	3	5	2	1	31.12.2016	
ABBRUCH AUSSERHALB VON FÖRDERGEBIETEN	0,00 €	1.287.800,00 €	1.194.800,00 €	928.800,00 €	769.259,80 €	412.357,81 €	188.557,28 €	14	5			31.12.2014	
ZUSÄTZLICHE ABBRUCHOBJEKTE	0,00 €	479.200,00 €	272.200,00 €	347.200,00 €	289.428,17 €	136.809,01 €	129.097,27 €	14	9			31.12.2014	
WEITERE ZUSÄTZLICHE ABBRUCHOBJEKTE	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	38.600,00 €	18.954,00 €	24.954,00 €	14.572,18 €	6	4			31.12.2014	
gesamt:	2.340.000,00 €	2.262.500,00 €	1.670.500,00 €	1.799.600,00 €	1.547.985,12 €	648.202,23 €	372.792,58 €	37	23	2	1	31.12.2016	
Budget/ Budget 2013:		2.400.000,00 €	1.670.500,00 €										
verfügbar:				600.400,00 €	852.014,88 €	1.751.797,77 €							
verfügbar bis 31.12.2013:				-129.100,00 €	122.514,88 €	1.022.297,77 €							

2013 - ZUKUNFTSINVESTITIONSFONDS - A B B R U C H

Anlage 2

STAND: 01.08.2013

	OBJEKT/ STRASSE	Erläuterung	Planung liegt vor	Vorbereitung liegt vor	Ausschreibung	Abbruch erledigt
	ABBRUCH IN FÖRDERGEBIETEN					
1	**Zanderweg 1, 2**	Mittel aus Städtebauförderung - FB 61, Bereitstellung der Mittel von FB 61 in 2016 eingeordnet				
2	**Osnabrücker Straße 34, 35**	Mittel aus Städtebauförderung - FB 61, Planung liegt vor, Klärung Inhousevergabe - FB Recht	x	x	x	
3	**Gellertstraße 25**	Mittel aus Städtebauförderung - FB 61, Planung erfolgt derzeit				
4	**Haflingerstraße 4/ 5**	Mittel aus Städtebauförderung - FB 61, FM-Bewilligung 2013, Planung erfolgt derzeit				
5	**Fischerring 23 a, b**	Mittel aus Städtebauförderung - FB 61, Planung liegt vor, Abriss 2014/15	x			
6	**Waldmeisterstraße 2/3**	Mittel aus Städtebauförderung - FB 61, Planung liegt vor, Abriss 2014/15	x			
7	**Grenobler Straße 6**	Mittel aus Städtebauförderung - FB 61, Planung liegt vor, Klärung Inhousevergabe - FB Recht	x	x	x	
8	**Akener Bogen**	Mittel aus Städtebauförderung - FB 61, Planung und Schadstoffanalyse liegen vor, Rückbau für 2013 geplant, Klärung Inhouse-Vergabe FB Recht	x	x	x	
	ABBRUCH AUSSERHALB VON FÖRDERGEBIETEN					
9	**Robinienweg 50**	Abbruch erledigt				x
10	**Brachwitzer Straße 42**	Vorbereitungen abgeschlossen, Realisierung bis Jahresende 2013	x	x	x	
11	**Schleusenstraße 6**	Verkaufsverhandlungen FB 23				
12	**Berliner Straße 3**	Abbruch erledigt				x
13	**Kreuzvorwerk 22**	Antrag obere Denkmalbehörde				
14	**Böllberger Weg 144**	Abbruch erledigt				x
15	**Döckritzer Straße**	Abbruch erledigt mit EfA, Rechnung Entsorgung steht noch aus				x
16	**Albrecht-Dürer-Straße, Garagenkomplex**	Planung und Schadstoffgutachten liegen vor, Ausschreibung, Klärung Inhousevergabe - FB Recht	x	x	x	
17	**ehemalige FFW Planena**	Abbruch erledigt mit EfA, Rechnung Entsorgung steht noch aus				x
18	**Stadtforststraße (Klärgrube, Schuppen)**	Klärung Inhousevergabe - FB Recht				
19	**Zscherbener Landstraße**	Planung liegt vor, Beräumung erledigt, Klärung Inhousevergabe - FB Recht	x	x	x	
20	**ehemalige Lagerhalle (Schlachthof)**	Planung liegt vor, in Klärung mit Eigentümer durch FB 23	x	x	x	
21	**Heidestraße (Teile ehem. Bahnhof Nietleben)**	NASA -> Mittel / Antrag, keine VNG-Mittel				
22	**Gutsweg 42, neben Gutsweg 42, hinter Gutsweg 5 - 10**	Antrag Obere Denkmalbehörde zum Gutshaus, Ausschreibung, Klärung Inhousevergabe - FB Recht; Außenbereich beräumt, Schadstoffentsorgung erfolgt				
23	**Kurt-Wüsteneck-Straße 26 (Sommerbad)**	Auschreibung/ Vergabe erledigt, Realisierung 10 - 12.2013, Auflagen Naturschutz - derzeit Amphibienumsetzung	x	x	x	
	ZUSÄTZLICHE ABBRUCHOBJEKTE					
24	**Andalusierstraße**	Schadstoffgutachten liegt vor, Planung erfolgt derzeit, Abbruch ab 11.2013, Klärung Inhousevergabe - FB Recht	x	x	x	
25	**Fohlenweg**	Abbruch mit EfA, erledigt				x
26	**Fleischerstraße 32**	Planung liegt vor, Ausschreibung, Realisierung ab 11.2013, Klärung Inhousevergabe - FB Recht	x	x	x	
27	**Merseburger-/ Ecke Huttenstraße**	zurückgestellt, Verkaufverhandlungen durch FB23				
28	**Philipp-Müller-Straße**	Antrag an Denkmalbehörde gestellt; Planung erfolgt derzeit				
29	**Heideallee**	Vorbereitungen abgeschlossen, Abbruch Ende November 2013 mit EfA	x	x	x	
30	**Habichtsfang/ Brunnen**	Abbruch erledigt				x
31	**Lilienstraße**	Abbruch mit EfA Nov.2013				
32	**Am Posthorn, Wochenendhaus**	Vorbereitungen abgeschlossen,				
33	**Waldstraße/ Nordstraße, Wochenendhaus**	Abbruch mit EfA vorgesehen, Nutzung durch EfA bis Ende 2014				
34	**Käthe-Kollwitz-Straße 14**	Abbruch erledigt				x
35	**Seeben, ehemalige Feierhalle**	Planung erfolgt derzeit, Ausschreibung, Abbruch Ende November 2013, Klärung Inhouse-Vergabe - FB Recht	x	x	x	
36	**Helmut-Just-Straße 45g**	Abbruch November 2013, Klärung Inhouse-Vergabe - FB Recht	x	x	x	
37	**Haus am Wildentenweg, Kröllwitz**	in Klärung FB 23 (Wiederverpachtung)				
38	**Garage Delitzscher Str.**	Abbruch mit EfA				
39	**Saline - ehemalige Abtropfhalle**	Realisierung mit EfA, Vorbereitungen erledigt, Problem denkmalrechtlicher Genehmigung in Klärung	x	x		
	WEITERE ZUSÄTZLICHE ABBRUCHOBJEKTE					
40	**Sanddornweg**	Abbruch erledigt				x
41	**Am Holzplatz, Generatorhaus, Gasreinigerhaus, Häuser**	Abstimmung mit MITGAS,				
42	**Pferderennbahn, Schuppen**	Prüfung und Vorbereitung, Realisierung mit EfA ab Ende 2013				
43	**Am Gutsweg 5-10, Schuppen**	Ersatz erforderlich, Alternaive wird derzeit vorbereitet				
44	**Südstadtring, Großgaragen**	Klärung von Eigentumsfragen - FB 23				
45	**L-Bau Festplatz**	Elt-Abschaltung erledigt, Ausschleifung der Kabel erfolgt durch EVH, Rechnungen stehen noch aus				