Project: Kita Kinderwelt Halle Manager: ZGM Start Date: 1-8-3

Task (Baseline-Plan)	Start	Finish
1 Ausschreibung Paket 1		
1.1 Los 1 (Gerüst)	15-1-4	10-2-4
1.2 Los 2 (Abbruch+Erdbau+Abbruch ELT/HLS+Ba	15-1-4	10-2-4
1.3 Los 3 (Stahlbetonarbeiten)	15-1-4	10-2-4
2 Ausschreibung Paket 2		
2.1 Los 4 (Holzbau)	29-1-4	24-2-4
2.2 Los 5 (Dach/Klempner)	29-1-4	24-2-4
2.3 Los 6 (Trockenbau + Innentüren)	29-1-4	24-2-4
2.4 Los 7 (Estrich)	29-1-4	24-2-4
2.5 Los 8 (HLS-Gesamtleistung ohne Abbruch)	29-1-4	24-2-4
2.6 Los 9 (Elektro-Gesamtleistung ohne Abbruch)	29-1-4	24-2-4
3 Ausschreibung Paket 3		
3.1 Los 10 (Maler + Fussboden)	24-3-4	15-4-4
3.2 Los 11 (Fliesen)	24-3-4	15-4-4
3.3 Los 12 (Tischler)	24-3-4	15-4-4
3.4 Los 13 (Freianlagen Teil 2)	24-3-4	15-4-4
3.5 Los 13 (Küche)	24-3-4	15-4-4
3.6 Los 13 (Inneneinrichtung)	24-3-4	15-4-4
3.7 Los 13 (Reinigung)	24-3-4	15-4-4
4 Bau		
4.1 Abbruch/Erdarbeiten		
4.1.1 Vergabe Abbruch/Erdarbeiten		
4.1.2 Vorbereitende Massnahmen	15-3-4	25-3-4
4.1.3 Baustelleneinrichtung	15-3-4	26-3-4
4.1.4 Abbruch	26-3-4	8-4-4
4.1.5 Erdbauarbeiten Bodenaustausch	8-4-4	27-4-4
4.1.6 Erdarbeiten Grundleitungen	18-4-4	22-4-4
4.1.7 Übergabe Achsen (Bauherr)	7-4-4	7-4-4
4.1.8 Rückfüllung von Böschungen	1-6-4	7-6-4
4.2 Stahlbetonarbeiten		
4.2.1 Vergabe Stahlbetonarbeiten		
4.2.2 Vorbereitende Massnahmen	12-4-4	21-4-4
4.2.3 Baustelleneinrichtung	16-4-4	21-4-4
4.2.4 Bodenplatte	21-4-4	11-5-4
4.2.5 Stützen + Stahlteile	3-5-4	17-5-4
4.3 Holzbau		
4.3.1 Vergabe Holzbau		
4.3.2 Technische Bearbeitung Holzbau	23-3-4	19-4-4
4.3.3 Freigabe Holzbau durch Bauherr/Planer	19-4-4	4-5-4
4.3.4 Planung/Freigabe Lehrrohre Holzbau	20-4-4	4-5-4
4.3.5 Vorfertigung	4-5-4	18-6-4
4.3.6 Montage Wand Binder Decken Dach	30-6-4	28-7-4
4.3.7 Terrasse	12-10-4	26-10-4
4.4 Dachdecker/Klempner		
4.4.1 Vergabe Dachdecker		
4.4.2 Abdichtung Bodenplatte	23-6-4	1-7-4
4.4.3 Dachabdichtung	11-7-4	3-8-4
4.5 Trockenbau		
4.5.1 Vergabe Trockenbau		
4.5.2 Wärmedämmung Fussboden	9-7-4	2-8-4
4.5.3 Rahmen/ Fusspunkte	9-7-4	2-8-4
4.5.4 Komplettierung	3-8-4	23-9-4
4.5.5 Türen	5-10-4	21-10-4
4.6 Estrich		
4.6.1 Vergabe Estrich		
4.6.2 Heizestrich, Estrich	30-7-4	31-8-4
4.7 HLS		
4.7.1 Vergabe HLS		
4.7.2 Demontage Kessel	15-3-4	29-3-4
4.7.3 Bauwasser	15-3-4	29-3-4
4.7.4 Demontage /Sicherung	15-3-4	29-3-4
4.7.5 Grundleitungen	15-4-4	21-4-4
4.7.6 FB-Heizung	21-7-4	19-8-4
4.7.7 Installation Sanitär	12-8-4	22-10-4
4.8 Elektro		
4.8.1 Vergabe Elektro		
4.8.2 Demontage/Sicherung	15-3-4	26-3-4
4.8.3 Baustrom	15-3-4	25-3-4
4.8.4 Planung/Freigabe Lehrrohre Holzbau	30-4-4	14-5-4
4.8.5 Elektro-Bodenbereiche	11-7-4	29-7-4
4.8.6 Elektro-Komplettierung	20-9-4	3-11-4
4.9 Freianlagen		
4.9.1 Vergabe Teil 1		
4.9.2 Baumfällung/Baumschutz	15-3-4	23-3-4
4.9.3 Erdarbeiten	22-9-4	22-10-4
4.9.4 Vergabe der Teil 2		
4.9.5 Pflasterarbeiten	20-10-4	18-11-4
4.9.6 Neupflanzungen	8-10-4	16-11-4
4.10 Malerarbeiten		
4.10.1 Vergabe Mahler/Bodenleger		
4.10.2 Maler	16-10-4	5-11-4
4.10.3 Aussenputz	25-10-4	9-11-4
4.10.4 Bodenleger	20-10-4	10-11-4
4.11 Fliesen		
4.11.1 Vergabe Fliesen		
4.11.2 Wandfliesen	9-9-4	11-10-4
4.11.3 Bodenfliesen	22-9-4	2-11-4
4.12 Tischler		
4.12.1 Vergabe Tischler		
4.12.2 Holzfenster	23-7-4	24-8-4
4.12.3 Holz/Glas Fassade	25-8-4	11-10-4
4.12.4 Garderoben/Einbaumöbel	11-10-4	10-11-4
4.12.5 Treppen/Umwehrung	28-10-4	10-11-4
4.13 Innenausstattung		
4.13.1 Innenausstattung	8-11-4	19-11-4
4.13.2 Küche	25-10-4	15-11-4
4.14 Endreinigung	16-11-4	22-11-4