Flutprojekte FB Sport

Sportausschusssitzung am 11. November 2026

Sparkassen-Eisdom



Projekt:	**2. BA Sparkassen Eisdom (HW 65b)**
Baubeschluss:	VII/2023/06012 vom 27.09.2023 Bauzeit: 2. Quartal 2024 – 4. Quartal 2026 Kosten: 32.641.700,00 € netto für Ausbau und Erweiterung
Baubeginn/-ende:	2. Quartal 2024 – 3. Quartal 2026
Maßnahmenbeschreibung:	Ausbau und Erweiterung des Sparkassen-Eisdom
Projektstand:	Baumaßnahmen abgeschlossen
Finanzierungsstand:	Haushaltsansatz: 32.641.700 € Kostenprognose: 32.641.650 € für Umbau und Erweiterung Bewilligung: 24.875.384,40 € für Umbau und Erweiterung Änderungsantrag Erhöhung FöMi 4.218.312,35 € am 19.03.2026 eingereicht
Übergabe an Nutzer:	10/2025

Pferderennbahn

Projekt: **Sanierung Pferderennbahn (HW 193)**



Baubeschluss: VI/2016/01868 vom 22.06.2016, geändert mit VI/2018/04099 vom 27.06.2018
(geplante Fertigstellung: 3. Quartal 2019
Kosten: 7.726.532,08 €)

Baubeginn/-ende: 1. Quartal 2017/2. Quartal 2027

Maßnahmenbeschreibung:
Sanierung des Tribünengebäudes, Neubau Wettannahmeschalter (Totalisatoren), Sanierung Stallgebäude und Geläuf, Wiederherstellung Freianlagen

Projektstand: nach Rücksprache mit FöMi-Geber sind letzte Restarbeiten auszuführen, Beauftragungen von Planern und Gewerken ausstehend, Verlängerung BWZ bis 30.06.2027 beantragt

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 14.844.620 €
Kostenprognose: 14.837.000 € Änderungsantrag in Erstellung
Bewilligung: 14.717.253,99 €

Übergabe an Nutzer: Rennbetrieb seit Oktober 2019, Übergabe ist am 26.06.2024 erfolgt

Nachwuchsleistungszentrum

Projekt: **Nachwuchsleistungszentrum (HW 195)**



Baubeschluss: VI//2017/03036 vom 27.09.2017
Kosten: 11.235.125 €

Baubeginn/-ende**:** 2. Quartal 2020/2. Quartal 2023 Sportanlagen
1. Quartal 2025 Gebäude
4. Quartal 2026 Freianlagen

Maßnahmenbeschreibung:
Ersatzneubau am neuen Standort Karlsruher Allee für das Nachwuchsleistungszentrum, Bau von 5 Groß- und 2 Kleinfeldern

Projektstand: Baumaßnahmen abgeschlossen, Projektende nach Abnahme Außenanlagen 4. Quartal 2026

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 21.700.000 €
Kostenprognose: 20.955.000 €
Bewilligung: 20.323.985,30 €

Übergabe an Nutzer: Sportfreianlagen 05/2023, Funktionsgebäude 01/2025

Uferbefestigung HRV Böllberg



Projekt: **Uferbefestigung HRV Böllberg (HW 198)**
Bootshaus Nelson

Baubeschluss: VII/2022/04336 vom 20.10.2022
(Beschlusssumme: 757.000 €)

Baubeginn/-ende: 4. Quartal 2025 – 4. Quartal 2026

Maßnahmenbeschreibung:
Ersatzneubau der Ufermauer und deren Zuwegung am Landesstützpunkt Rudern

Projektstand: Baumaßnahmen beendet, Bepflanzung und Pflege in Umsetzung

Finanzierungsstand: bewilligte Fördermittel 15. ÄB: 798.736,61 €
Kostenprognose: 780.225,99 €

Übergabe an Nutzer: nach Abnahme 11/2026