HALLE ★ *Die Stadt*

Informationsvorlage

TOP:	
Vorlagen-Nummer:	**IV/2009/07987**
Datum:	24.04.2009
Bezug-Nummer.	
Kostenstelle/Unterabschnitt:	1.6100.650000
Verfasser:	Dezernat II Planen und Bauen

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**
Stadtrat	27.05.2009	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: **Information des Projektsteuerers IPM an den Stadtrat der Stadt Halle (Saale) "44. Quartalsbericht Projekt Straßenbahn Halle-Neustadt - Riebeckplatz/ Hbf. - Büschdorf"**

Dr. Thomas Pohlack
Bürgermeister

44. Quartalsbericht
Projekt Straßenbahn Halle-Neustadt - Riebeckplatz/Hbf. - Büschdorf
an den Stadtrat der Stadt Halle

Planungsstand

Für die Bauabschnitte 1 – 11 (Halle-Neustadt und Mansfelder Str. bis Hauptbahnhof) und Bauabschnitt 10 (Riebeckplatz) wurden die Verwendungsnachweise extern mit positivem Ergebnis geprüft. Die ordnungsgemäße Mittelverwendung und die Einhaltung der Förderrichtlinien wurde bestätigt. Die Verwendungsnachweise und die Prüfberichte wurden beim Landesverwaltungsamt eingereicht.

Für den Ausbau der Delitzscher Straße inkl. der Straßenbahnanlagen und der Streckenverlängerung bis Büschdorf wurden die Planungen fortgesetzt. Die Baubeschlussvorlage für den östlichen Projektbereich ab Kanenaer Weg wurde in den Ausschüssen bestätigt und vom Stadtrat im Februar 2009 beschlossen.

Im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsverfahren erfolgten weitere Untersuchungen und schriftliche Antwortstellungnahmen an die Einwender. Es wurden mit weiteren Anliegern und Betroffenen Abstimmungsgespräche geführt.
Die Erörterungstermine im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wurden am 11. und 12. Februar 2009 durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss wird zurzeit vorbereitet.

In Abhängigkeit von o. g. Vorgängen sind in 2009 Baumaßnahmen im Bereich Kanenaer Weg bis Grenzstraße (Straße und Straßenbahn) und der Beginn des Neubaus der Reidebrücke sowie Bauausführungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Haupterschließungsstraße Ost (HES) vorgesehen.

Grunderwerb

Im Bereich Franckeplatz bis Riebeckplatz/ Hauptbahnhof ist der Grunderwerb inkl. Vermessung weitgehend erfolgt.

Für den 3. Hauptabschnitt erfolgten Abstimmungen zum Grunderwerb und zur vorübergehenden Nutzung. Für den ersten Baubereich sind bereits Notarverträge und Gestattungsverträge abgeschlossen worden.
Der weitere Grunderwerb wird zurzeit vorbereitet und wird in Abhängigkeit vom Planfest----stellungsbeschluss durchgeführt.

Fördermittelbewilligung

Für die im Jahre 2008 erhaltenen Fördermittel wurden die Zwischennachweise dem LVwA übersandt.
Die Programmanmeldungen für das Jahr 2009 sind erfolgt. Teilweise liegen die Mitteilungen zur Aufnahme in die Investitionsprogramme bereits vor (z. B. Straßenbahnanlagen).
Die formellen Anträge für das Jahr 2009 werden zurzeit vorbereitet.
Die Fördermittel setzten sich aus verschiedenen Förderprogrammen zusammen (EU: EFRE; Bund: GVFG; Land: EntflechtG).
In welchem Umfang die für 2009 in Aussicht gestellten Mittel genutzt werden können, hängt von o. g. Planfeststellungsbeschluss ab.

Bauarbeiten:
Die Baumaßnahmen für den Ausbau der Delitzscher Straße und den 3. Hauptabschnitt der Straßenbahnneubaustrecke wurden nach der sehr langen Kälteperiode wieder fortgesetzt. Im Baufeld Südseite Knoten Freiimfelder Straße bis Kanenaer Weg kam es durch die langanhaltende Kälteperiode zu gravierenden Verzügen bei den Leitungsum- und neuverlegungen. Auf Grund der sehr hohen Leitungsdichte und der räumlichen Enge konnte erst durch die Verlegung der einen Leitungstrasse der Platz für die nächste Trasse geschaffen werden. Des Weiteren waren Sonderbauteile mit entsprechenden Lieferfristen erforderlich.
Nach dem gegenwärtigen Abstimmungsstand kann die stadteinwärts führende Fahrbahn voraussichtlich Mitte Mai 2009 wieder freigegeben werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Delitzscher Straße / 3. Hauptabschnitt der Straßenbahnstrecke erfolgten Presseinformationen, Pressetermine und Veröffentlichungen. Hierbei wurde über die Linienführung des ÖPNV und der Umleitungsführung des KFZ-Verkehrs berichtet.

Eine umfangreichere Projektpräsentation im Internet wird zurzeit vorbereitet.

Mit verschiedenen Anliegern im Bereich Delitzscher Straße wurden weitere Gespräche zu den Planungen geführt bzw. wurden schriftliche Stellungnahmen erstellt. Durch detaillierte Informationen konnten einige Probleme der Betroffenen im gegenseitigen Einvernehmen gelöst werden.