Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und
Umwelt

11. April 2024

Sitzung des Stadtrates am 24.04.2024
Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Baustelle und der Verkehrssituation am Lutherplatz
Vorlagen Nummer: VII/2024/07054
TOP: 12.15

Antwort der Verwaltung:

1. **Warum verzögert sich die Beendigung der Baumaßnahmen und der damit verbundene Abbau der Bedarfsampel?**

   Die Bedarfsampel ist Bestandteil der Stadtbahnprogramm-Maßnahme Merseburger Straße Mitte.
   Die HAVAG hat hierzu Folgendes mitgeteilt:
   Insbesondere war die Baustelle betroffen von Lieferschwierigkeiten, Lieferverzögerungen bei einzelnen Materialien, von abweichenden Bestandsunterlagen zu Leitungslagen und abweichenden Plänen zur Tiefgarage des BG Klinikums Bergmannstrost. Dies führte zu erheblichen Planungsänderungen und Zeitverzögerungen.
   Zudem mussten bereichsweise infolge vorgefundener Wurzelverläufe die Bauarbeiten gestoppt werden, Umplanungen waren erforderlich, Versorgungsleitungen und Schächte wurden neu eingeordnet.
   Eine weitere Herausforderung war das Ziel zum Erhalt von möglichst vielen Straßenbäumen im Rahmen des grundhaften Ausbaues der Merseburger Straße. Eine Vielzahl von Handschachtungen sowie Bodenabsaugungen mit dem Saugbagger wurden durchgeführt. An vielen Baumstandorten wurden Wurzelschutzmaßnahmen notwendig und neues Bodensubstrat wurde eingebaut.
   Diese Gründe führten insgesamt zu den Verzögerungen im Bauablauf.

2. **Wie ist der aktuelle Zeitplan bzw. wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen?**

   Durch die vorgenannten Störungen im Bauablauf mussten auch die einzelnen Bauphasen und die zuvor geplanten Verkehrsführungen angepasst werden. Die Aufnahme des Straßenbahnbetriebes auf den neuen Gleisen und an den neuen, barrierefreien Haltestellen konnte bereits im Oktober letzten Jahres erfolgen.
   Für die ständige Erreichbarkeit der Grundstücke und der Gewerbetreibenden wurde wechselseitig die Ost- und dann die Westseite gebaut.
   Im Seitenraum befinden sich die meisten Versorgungsleitungen und die Wurzelbereiche der großen Straßenbäume, die zu koordinieren waren. Aktuell werden die Asphaltarbeiten und der Wegebau auf der Westseite durchgeführt und die Montage und Inbetriebnahme der Ampelanlagen.
   Die Verkehrsfreigabe für beide Bauabschnitte ist für Montag, den 29. April 2024 geplant.

3. **Wann wird die Bedarfsampel abgebaut und der ursprüngliche Zustand des Fußgängerüberwegs wiederhergestellt?**

   Mit der Verkehrsfreigabe am 29.04.2024 wird auch die Bedarfsampel Lutherstraße zurückgebaut. Alle neuen Lichtsignalanlagen gehen in Betrieb.

René Rebenstorf
Beigeordneter