



hallesaale^{*}
HÄNDELSTADT

Ausweichstandorte für Schulsanierung im Rahmen des Investitionsprogramms Bildung 2022

Ausweichstandorte für Schulsanierung, Stand 08.05.2019

Ausgangslage



hallesaale
HÄNDELSTADT

- Bis zum Jahr 2022/23 werden rund 230 Millionen Euro in die Sanierung oder Neubau von Schulen investiert. 30 Schulgebäude werden dadurch parallel saniert oder neu errichtet.
- Insgesamt werden elf Schulgebäude über das Fördermittelprogramm STARK III des Landes Sachsen-Anhalt saniert.

Folge: Die Stadt hat ein umfangreiches Umzugs-/Ausweichkonzept erarbeitet.

Ausweichstandorte für Schulsanierung, Stand 08.05.2019

Herausforderungen



hallesaale
HÄNDELSTADT

- Die Investitionsbank hat die Fertigstellungsfristen für die STARK-III-Projekte Anfang des Jahres verkürzt. Statt, wie bis dahin kommuniziert, Ende des Jahres 2022 müssen die Projekte Ende des Jahres 2021 fertiggestellt sein.
- Aufgrund des Umfangs der parallel laufenden Maßnahmen des Investitionsprogramms müssen die Bau- und Planungszeiten immer wieder fortgeschrieben werden.

Folge: Das ursprünglich geplante Umzugskonzept muss angepasst werden.

Ausweichstandorte für Schulsanierung, Stand 08.05.2019

Ausweichstandort Dölauer Straße 71



hallesaale
HÄNDELSTADT

- Bewährter Ausweichstandort
- 450 TEuro brandschutztechnische Ertüchtigung



Geplante Belegung:

2019	2020	2021
	Grundschule "Albrecht Dürer"	

Ausweichstandorte für Schulsanierung, Stand 08.05.2019

Ausweichstandort Regensburger Straße 35, Vorderhaus

- Grundschule in relativer Nähe im Stadtteil Süd
- bewährter Ausweichstandort
- 200 TEuro brandschutztechnische Ertüchtigung

Geplante Belegung:

	2020	2021
	Grundschule Auenschule	



hallesaale
HÄNDELSTADT



Ausweichstandort Ottostraße 25

- bewährter Ausweichstandort
- 800 TEuro brandschutztechnische Ertüchtigung
- Nachnutzung als Sekundarschule

Geplante Belegung:

2019	2020	2021	2022
	Grundschule Hanoier Straße	Grundschule Silberwald	



hallesaale
HÄNDELSTADT



Ausweichstandorte für Schulsanierung, Stand 08.05.2019

Ausweichstandort Schule am Holzplatz



- Ausweichstandort zum Schuljahresbeginn 2019/20 fertiggestellt.
- Nachnutzung als neu zu gründende Integrierte Gesamtschule ab Ende 2023 geplant.



Geplante Belegung

	2019	2020	2021
	Grundschule Kastanienallee	Grundschule Lessing	
	Gemeinschaftsschule Kastanienallee		Sekundarschule Am Fliederweg

Ausweichstandorte für Schulsanierung, Stand 08.05.2019

Ausweichstandort Trakehner Straße 1

- Gebäude wird derzeit von Lernzentrum Halle-Neustadt (ehem. Förderschule Lernen Neustadt - Außenstelle (ehem. Makarenkoschule)) genutzt.
- Schule zieht Mitte 2020 in das sanierte Gebäude des Lernzentrums Halle-Neustadt im Carl-Schorlemmer-Ring.



hallesaale
HÄNDELSTADT

Geplante Belegung:

2019	2020	2021
Lernzentrum Halle-Neustadt	Förderschule "Janusz Korczak"	

Ausweichstandorte für Schulsanierung, Stand 08.05.2019

Ausweichstandort für Grundschule Am Zollrain

- Grundschule Am Zollrain wird künftig im Grundschulzentrum Westliche Neustadt untergebracht.
- Gebäude der Grundschule Am Zollrain wird über STARK-III-Fördermittel für die Berufsbildende Schule II hergerichtet.
- Aufgrund verkürzter Umsetzungszeiten bei STARK III muss das Gebäude früher leergezogen werden.
- **Derzeit laufen Abstimmungen mit Schulleitung und Eltern zu möglichen Ausweichquartieren. Gemeinsame Entscheidung soll im Mai fallen.**



hallesaale
HÄNDELSTADT



Mobile Schulgebäude

Um Maßnahmen parallel durchzuführen, werden Schulen ganz oder teilweise in einem mobilen Schulgebäude untergebracht.

- Grundschule „Hans Christian Andersen“
Bauzeit: 3. Quartal 2019 bis 2. Quartal 2021
- Gymnasium Südstadt
Bauzeit: 3. Quartal 2019 bis 2. Quartal 2021



hallesaale
HÄNDELSTADT



Ausweichstandorte für Schulsanierung, Stand 08.05.2019

Weitere Schulsanierungen 2022/23



hallesaale
HÄNDELSTADT

Folgende Schulen werden während der Bauzeit in eines der benannten Ausweichquartiere ziehen oder im eigenen Schulgebäude während der Sanierung verbleiben. Der genaue Standort wird zusammen mit der Schulleitung abgestimmt:

- Grundschule Johannesschule
- Grundschule Westliche Neustadt
- Grundschule Südstadt
- Grundschule am Kirchteich
- Grundschule Heideschule
- Grundschule Radewell
- Förderschule „Astrid Lindgren“
- Berufsbildende Schulen IV "Friedrich List"

Ausweichstandorte für Schulsanierung, Stand 08.05.2019

Zusammenfassung



- Alle Schulen (Schulleitungen) sind bzw. werden in die Planungen und Abläufe der Umzüge eingebunden.
- Aufgrund der um rund 1 Jahr verkürzten Sanierungszeiten der STARK-III-Objekte musste der Plan zu den Ausweichstandorten fortgeschrieben werden.
- Für die Sanierung außerhalb des STARK-III-Förderprogramms stehen ab dem Jahr 2022 ausreichend Ausweichobjekte zur Verfügung.
- Aufgrund des Umfangs und des sehr engen Zeitplans des Investitionsprogramms Bildung 2022 kann es im Laufe der Planung und der Baumaßnahme unter Umständen zu weiteren Anpassungen bei den Ausweichstandorten kommen.