HES 4. Abschnitt
Delitzscher Straße bis B100

STADT HALLE (SAALE)
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN

hallesaale
HÄNDELSTADT

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Abgabe FM -Antrag	1 Tag	Di 11.05.10	Di 11.05.10
2	**Baubeschluss**	**65 Tage**	**Do 15.09.11**	**Mi 14.12.11**
3	Planungsausschuss	1 Tag	Di 08.11.11	Di 08.11.11
4	Vergabeausschuss	1 Tag	Mo 21.11.11	Mo 21.11.11
5	Stadtrat	1 Tag	Mi 14.12.11	Mi 14.12.11
6	**Umplanung**	50 Tage	Do 15.09.11	Mi 23.11.11
7	**Planfeststellungsverfahren**	**215 Tage**	**Do 08.12.11**	**Mi 03.10.12**
8	Prüfung der geänderten Unterlagen, Feststellung der Neu und mehr Betroffenen	5 Wochen	Do 08.12.11	Mi 11.01.12
9	Förmliches Verfahren, Bekanntmachung, Auslegung,Einwendungsfr	10 Wochen	Do 12.01.12	Mi 21.03.12
10	Erörterung im förmlichen Verfahren	9 Wochen	Do 22.03.12	Mi 23.05.12
11	Ausfertigung Beschluss	8 Wochen	Do 24.05.12	Mi 18.07.12
12	Bekanntmachung	5 Wochen	Do 19.07.12	Mi 22.08.12
13	Rechtsmittelfrist	2 Wochen	Do 23.08.12	Mi 05.09.12
14	Einwendungsfrist	4 Wochen	Do 06.09.12	Mi 03.10.12
15	Ankündigung der EU -Ausschreibung	1 Tag?	Do 04.10.12	Do 04.10.12
16				
17	**Abgabe RE-Entwurf an FM -Geber -Bewilligung**	59 Tage?	Fr 29.06.12	Mi 19.09.12
18	**Ausführungsplanung / Vergabe/ Bau Verkehrsanlagen, Landschaftsbau - Baulos 1 (Risikoplanung)**	**507 Tage?**	**Do 12.01.12**	**Fr 20.12.13**
19	LP 5 Knoten 10- Knoten 13	42 Tage	Do 12.01.12	Fr 09.03.12
20	Prüfung der Ausführungsplanung	14 Tage	Mo 12.03.12	Do 29.03.12
21	Lp 6 Vorbereitung der Vergabe - Ausschreibungsunterlagen	50 Tage	Fr 30.03.12	Do 07.06.12
22	Projektverteidigung	1 Tag?	Fr 08.06.12	Fr 08.06.12
23	Einarbeitung Prüfvermerk	14 Tage	Mo 11.06.12	Do 28.06.12
24	Veranlassung der Vergabe	1 Tag?	Do 04.10.12	Do 04.10.12
25	Veröffentlichung im Eu - Anzeiger	5 Tage?	Fr 05.10.12	Do 11.10.12
26	Veröffentlichung im Amtsblatt	8 Tage?	Fr 12.10.12	Di 23.10.12
27	Versenden der Unterlagen durch die ZVS	2 Tage	Mi 24.10.12	Do 25.10.12
28	Submission	21 Tage	Fr 26.10.12	Fr 23.11.12
29	Auswertung der Angebote	8 Tage?	Mo 26.11.12	Mi 05.12.12
30	Vorlage mit Unterschrift	8 Tage	Do 06.12.12	Mo 17.12.12
31	Vergabeausschuss	8 Tage?	Di 18.12.12	Do 27.12.12
32	Stadtrat	8 Tage?	Fr 28.12.12	Di 08.01.13
33	Zuschlags-/Bindefrist	8 Tage?	Mi 09.01.13	Fr 18.01.13
34	Bauzeit	45 Wochen	Mo 11.02.13	Fr 20.12.13
35				
36				
37	**Bauwerk 9**	**461 Tage?**	**Do 20.09.12**	**Do 26.06.14**
38	Amtsentwurfsplanung	10 Wochen	Do 20.09.12	Mi 28.11.12
39	Prüfung des Amtsentwurfes	14 Tage	Do 29.11.12	Di 18.12.12
40	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	3 Wochen	Mi 19.12.12	Di 08.01.13
41	Projektverteidigung	1 Tag?	Mi 09.01.13	Mi 09.01.13
42	Einarbeitung Prüfvermerk	8 Tage?	Do 10.01.13	Mo 21.01.13
43	Veranlassung der Vergabe	1 Tag?	Di 22.01.13	Di 22.01.13
44	Veröffentlichung im EU Anzeiger	8 Tage?	Mi 23.01.13	Fr 01.02.13
45	Veröffentlichung im Amtsblatt	1 Tag?	Mo 04.02.13	Mo 04.02.13
46	Versenden und Angebot durch die ZVS	21 Tage	Di 05.02.13	Di 05.03.13
47	Submission	1 Tag?	Mi 06.03.13	Mi 06.03.13
48	Auswertung der Angebote	8 Tage?	Do 07.03.13	Mo 18.03.13
49	Vorlage mit Unterschrift	8 Tage?	Di 19.03.13	Do 28.03.13
50	Vergabeausschuss	8 Tage?	Fr 29.03.13	Di 09.04.13
51	Stadtrat	8 Tage?	Mi 10.04.13	Fr 19.04.13
52	Zuschlags- und Bindefrist	8 Tage?	Mo 22.04.13	Mi 01.05.13
53	Baubeginn	1 Tag?	Do 02.05.13	Do 02.05.13
54	**Bauzeit**	60 Wochen	Fr 03.05.13	Do 26.06.14
55				
56	**Bauwerke 10 ff., Verkehrsanlagen Baulos 6**	**577 Tage?**	**Do 04.10.12**	**Fr 19.12.14**
57	Erarbeitung der Kreuzungsvereinbarung	10 Wochen	Do 04.10.12	Mi 12.12.12
58	Amtsentwurfsplanung	10 Wochen?	Do 04.10.12	Mi 12.12.12
59	LP 6 Vorbereitung der Vergabe	3 Wochen	Do 13.12.12	Mi 02.01.13
60	Projektverteidigung	1 Tag?	Do 03.01.13	Do 03.01.13
61	Einarbeitung Prüfvermerk	8 Tage?	Fr 04.01.13	Di 15.01.13
62	Veranlassung der Vergabe	1 Tag?	Mi 16.01.13	Mi 16.01.13
63	Veröffentlichung im EU Anzeiger	8 Tage?	Do 17.01.13	Mo 28.01.13
64	Veröffentlichung im Amtsblatt	1 Tag?	Di 29.01.13	Di 29.01.13
65	Versenden durch die ZVS	21 Tage?	Mi 30.01.13	Mi 27.02.13
66	Submission	1 Tag?	Do 28.02.13	Do 28.02.13
67	Auswertung der Angebote	8 Tage?	Fr 01.03.13	Di 12.03.13
68	Vorlage mit Unterschrift	8 Tage?	Mi 13.03.13	Fr 22.03.13
69	Vergabeausschuss	8 Tage?	Mo 25.03.13	Mi 03.04.13
70	Stadtrat	8 Tage?	Do 04.04.13	Mo 15.04.13
71	Zuschlags- und Bindefrist	8 Tage?	Di 16.04.13	Do 25.04.13
72	Baubeginn	1 Tag?	Fr 26.04.13	Fr 26.04.13
73	**Bauzeit BW 9**	40 Wochen	Mo 29.04.13	Fr 31.01.14
74	**Bauzeit BW 10**	70 Wochen	Mo 29.04.13	Fr 29.08.14
75	**Bauzeit BW 11**	80 Wochen	Mo 29.04.13	Fr 07.11.14
76	**Bauzeit BW 12**	60 Wochen	Mo 29.04.13	Fr 20.06.14
77	**Bauzeit Straßendamm von BW 10 - BW 12**	40 Wochen	Mo 19.08.13	Fr 23.05.14
78	**Bauzeit Verkehrsanlagen Reideburger Str. - B 100**	34 Wochen	Mo 28.04.14	Fr 19.12.14

Projekt:
Datum: Fr 14.10.11

Vorgang | Unterbrechung | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag

Kritische Vorgänge sind in rot gekennzeichnet.